

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和04年03月15日

計画の名称	名古屋市における地域強靱化計画（防災・安全）（重点計画）												
計画の期間	平成29年度～令和02年度（4年間）										重点配分対象の該当	○	
交付対象	名古屋市												
計画の目標	雨水対策を行うことにより、名古屋市の安心・安全なまちづくりの構築に貢献するとともに、中部の中核となる都市として、都市機能の発展に寄与する。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	24,736	A	24,736	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画的成果目標（定量的指標） 定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		（H29当初）	（H30末）	（R2末）
1	緊急雨水整備事業の主な対策である雨水貯留施設の整備率を87.8%（H28）から98.0%（R2）に増加する。 緊急雨水整備事業の主な対策である雨水貯留施設の整備率 雨水貯留施設の整備完了数（箇所） / 雨水貯留施設の計画数（箇所）	87%	93%	98%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	○	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
当初現況値は、H28末値を使用												

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H29	H30	H31	R02	R03			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-001	下水道	一般	名古屋市	直接	名古屋市	管渠(合流)	新設	【堀留処理区】主要な管 きよの整備(合流改善)	滞水地の建設等 約5,000m3	名古屋市						0	-	
		合流改善含む																	
	A07-002	下水道	一般	名古屋市	直接	名古屋市	ポンプ場	改築	【熱田処理区】ポンプ場の整備	改築等	名古屋市							139	策定済
		ストック含む																	
	A07-003	下水道	一般	名古屋市	直接	名古屋市	ポンプ場	改築	【露橋処理区】ポンプ場の改築等	改築等	名古屋市							140	策定済
		ストック含む																	
	A07-004	下水道	一般	名古屋市	直接	名古屋市	ポンプ場	新設	【露橋処理区】ポンプ場の建設	ポンプ場の建設 774m3/分	名古屋市							4,170	-
	A07-005	下水道	一般	名古屋市	直接	名古屋市	管渠(合流)	新設	【露橋処理区】主要な管 きよの整備(浸水対策)	調整池の建設等 約112,300m3	名古屋市							12,160	-
		浸水被害軽減含む																	
	A07-006	下水道	一般	名古屋市	直接	名古屋市	管渠(合流)	新設	【露橋処理区】主要な管 きよの整備(合流改善)	滞水池の建設等 約8,500m3	名古屋市							0	-
		合流改善含む																	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H29	H30	H31	R02	R03			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-007	下水道	一般	名古屋市	直接	名古屋市	終末処理場	改築	【伝馬町処理区】終末処理場の改築等	改築等	名古屋市						0		策定済
		ストック含む																	
	A07-008	下水道	一般	名古屋市	直接	名古屋市	終末処理場	改築	【山崎処理区】終末処理場の改築等	改築等	名古屋市						0		策定済
		ストック含む																	
	A07-009	下水道	一般	名古屋市	直接	名古屋市	ポンプ場	改築	【山崎処理区】ポンプ場の整備	改築等	名古屋市						221		策定済
		ストック含む																	
	A07-010	下水道	一般	名古屋市	直接	名古屋市	終末処理場	改築	【千年処理区】終末処理場の改築等	改築等	名古屋市						0		策定済
		ストック含む																	
	A07-011	下水道	一般	名古屋市	直接	名古屋市	ポンプ場	改築	【千年処理区】ポンプ場の整備	改築等	名古屋市						230		策定済
		ストック含む																	
	A07-012	下水道	一般	名古屋市	直接	名古屋市	管渠(合流)	新設	【千年処理区】主要な管きょの整備(浸水対策)	調整池の建設等 約21,000m3	名古屋市						0		-
		浸水被害軽減含む																	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名(事業箇所)	事業内容(延長・面積等)	市区町村名/港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費(百万円)	費用便益比	個別施設計画策定状況
												H29	H30	H31	R02	R03			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-013	下水道	一般	名古屋市	直接	名古屋市	終末処理場	改築	【岩塚処理区】終末処理場の改築等	改築等	名古屋市						0		策定済
		ストック含む																	
A07-014	下水道	一般	名古屋市	直接	名古屋市	ポンプ場	改築	【岩塚処理区】ポンプ場の改築等	改築等	名古屋市							0		策定済
	ストック含む																		
A07-015	下水道	一般	名古屋市	直接	名古屋市	管渠(合流)	新設	【岩塚処理区】主要な管きよの整備(浸水対策)	調整池の建設等 約48,600m3	名古屋市							2,633		-
	浸水被害軽減含む																		
A07-016	下水道	一般	名古屋市	直接	名古屋市	ポンプ場	改築	【名城処理区】ポンプ場の整備	改築等	名古屋市							1,051		策定済
	ストック含む																		
A07-017	下水道	一般	名古屋市	直接	名古屋市	管渠(合流)	新設	【名城処理区】主要な管きよの整備(浸水対策)	調整池の建設等 約15,900m3	名古屋市							1,033		-
	浸水被害軽減含む																		
A07-018	下水道	一般	名古屋市	直接	名古屋市	管渠(合流)	新設	【名城処理区】主要な管きよの整備(合流改善)	滞水池の建設等 約14,000m3	名古屋市							193		-
	合流改善含む																		

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H29	H30	H31	R02	R03			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-019	下水道	一般	名古屋市	直接	名古屋市	ポンプ場	改築	【山崎東部処理区】ポンプ場の整備	改築等	名古屋市						168		策定済
		ストック含む																	
	A07-020	下水道	一般	名古屋市	直接	名古屋市	終末処理場	改築	【柴田処理区】終末処理場の改築等	改築等	名古屋市						0		策定済
		ストック含む																	
	A07-021	下水道	一般	名古屋市	直接	名古屋市	ポンプ場	改築	【柴田処理区】ポンプ場の改築等	改築等	名古屋市						0		策定済
		ストック含む																	
	A07-022	下水道	一般	名古屋市	直接	名古屋市	終末処理場	改築	【打出処理区】終末処理場の改築等	改築等	名古屋市						115		策定済
		ストック含む																	
	A07-023	下水道	一般	名古屋市	直接	名古屋市	ポンプ場	改築	【打出処理区】ポンプ場の整備	改築等	名古屋市						323		策定済
		ストック含む																	
	A07-024	下水道	一般	名古屋市	直接	名古屋市	終末処理場	改築	【宝神処理区】終末処理場の整備	改築等	名古屋市						911		策定済
		ストック含む																	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H29	H30	H31	R02	R03			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-025	下水道	一般	名古屋市	直接	名古屋市	ポンプ場	改築	【宝神処理区】ポンプ場の改築等	改築等	名古屋市						110		策定済
		ストック含む																	
	A07-026	下水道	一般	名古屋市	直接	名古屋市	管渠(合流)	新設	【宝神処理区】主要な管きよの整備(浸水対策)	雨水管きよの建設等	名古屋市						274		-
		浸水被害軽減含む																	
	A07-027	下水道	一般	名古屋市	直接	名古屋市	終末処理場	改築	【守山処理区】終末処理場の整備	改築等	名古屋市						181		策定済
		ストック含む																	
	A07-028	下水道	一般	名古屋市	直接	名古屋市	ポンプ場	改築	【守山処理区】ポンプ場の改築等	改築等	名古屋市						27		策定済
		ストック含む																	
	A07-029	下水道	一般	名古屋市	直接	名古屋市	終末処理場	改築	【鳴海処理区】終末処理場の改築等	改築等	名古屋市						0		策定済
		ストック含む																	
	A07-030	下水道	一般	名古屋市	直接	名古屋市	ポンプ場	改築	【鳴海処理区】ポンプ場の改築等	改築等	名古屋市						0		策定済
		ストック含む																	

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制 名古屋市	事後評価の実施時期 令和3年8月～11月
	公表の方法 名古屋市HP上にて公表
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	(浸水対策) 3箇所の雨水貯留施設の整備により、雨水排除機能の強化を行った結果、市民生活の安全性向上に貢献した。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況(必要に応じて記述)	
特記事項(今後の方針等)	
次期社会資本総合整備計画にて事業を引き続き推進する。	

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	最終目標値	98%
	最終実績値	93%
緊急雨水整備事業の主な対策である雨水貯留施設の整備率		
一部の工事について、現場条件により施工に時間を要したなど、当初目標としていた期間内に工事が完了しなかったため、目標値を達成できなかった。 最終目標値：98.0% 最終実績値：93.9%		