

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和08年02月12日

計画の名称	名古屋市における安全で安心な都市公園づくり（防災・安全）											
計画の期間	令和02年度～令和06年度（5年間）										重点配分対象の該当	
交付対象	名古屋市											
計画の目標	安全で安心できる都市づくりの形成を推進し、災害に脆弱な都市構造の改善を図るため、災害対策実施計画で避難地に位置づけられた都市公園等の整備を行う。 公園施設長寿命化計画に基づく施設の改築を行い、またバリアフリー化の推進や再整備を行うことにより、安全・安心で快適な公園利用を目指す。											
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	16,324	A	16,272	B	52	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C / (A+B+C+D)	0 %

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R2当初	R6末	
1	「震災に強いまちづくり方針」において広域避難地または一次避難地に指定された都市公園186か所のうち、整備済みである公園の割合を87%から88%にする。 「震災に強いまちづくり方針」において広域避難地または一次避難地に指定された都市公園186か所のうち、整備済みである公園の割合を算出する。 整備済み公園数 / 避難地に指定された都市公園数	87%	%	88%
2	災害対策実施計画で避難地に位置づけられ、本計画にて整備する7公園の災害時の避難可能人数を43,920人から58,220人に増加 災害対策実施計画で避難地に位置づけられ、本計画において整備する7公園の災害時の避難可能人数を算出する。 災害時の避難可能人数 = 避難可能な広場等面積 / 1人当たりの必要避難面積[2㎡/人]	43920人	人	58220人
3	防犯性の向上を要する都市公園のうち、防犯性の向上する公園の割合を0%から31%に向上 防犯性の向上を要する都市公園のうち、防犯性の向上する公園の割合を算出する。 防犯性の向上する公園数 / 公園数	0%	%	31%
4	便所のバリアフリー適合公園の割合を19%から20%に向上 便所のバリアフリー化率を算出する。 便所のバリアフリー適合公園数 / 便所設置公園数	19%	%	20%
5	公園施設の長寿命化対策を要する公園のうち、施設更新する公園の割合を20%から35%に向上 公園施設の長寿命化対策を要する公園のうち、施設更新する公園の割合を算出する。 施設更新を行う公園数 / 公園数	20%	%	35%
6	新たに公園施設長寿命化計画を策定する公園および、施設を追加して策定する公園の箇所を10箇所とする。 新たに公園施設長寿命化計画を策定する公園及び施設を追加して策定する公園数を算出する。 新たに公園施設長寿命化計画を策定する公園及び施設を追加して策定する公園数を算出する。	0箇所	箇所	10箇所

備考等	個別施設計画を含む	<input type="radio"/>	国土強靱化を含む	<input type="radio"/>	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
名古屋市地域強靱化計画に基づき実施される要素事業：A12-001～A12-008、A12-010～A12-014、A13-015												

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R02	R03	R04	R05	R06			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	名古屋市	直接	名古屋市	-	-	都市公園等事業(米野公園)	防災公園用地取得・整備 0.14ha	名古屋市						64	2.18	-
		都市計画面積3.2ha																	
都市公園・緑地等事業	A12-002	公園	一般	名古屋市	直接	名古屋市	-	-	都市公園等事業(船頭場公園)	防災公園用地取得・整備 3.18ha	名古屋市						593	2.51	-
		都市計画面積5.7ha																	
都市公園・緑地等事業	A12-003	公園	一般	名古屋市	直接	名古屋市	-	-	都市公園等事業(相生山緑地)	用地取得・整備 6.0ha	名古屋市						9,152	3.55	-
		都市計画面積123.7ha																	
都市公園・緑地等事業	A12-004	公園	一般	名古屋市	直接	名古屋市	-	-	都市公園等事業(富田公園)	用地取得・整備 0.4ha	名古屋市						116	2.04	-
		都市計画面積8.9ha																	
都市公園・緑地等事業	A12-005	公園	一般	名古屋市	直接	名古屋市	-	-	都市公園等事業(大森公園)	防災公園用地取得・整備 0.1ha	名古屋市						162	1.70	-
		都市計画面積5.5ha																	
都市公園・緑地等事業	A12-006	公園	一般	名古屋市	直接	名古屋市	-	-	都市公園等事業(松蔭公園)	防災公園用地取得・整備 1.4ha	名古屋市						804	1.81	-
		都市計画面積4.0ha																	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名(事業箇所)	事業内容(延長・面積等)	市区町村名/港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費(百万円)	費用便益比	個別施設計画策定状況
												R02	R03	R04	R05	R06			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
都市公園・緑地等事業	A12-007	公園	一般	名古屋市	直接	名古屋市	-	-	都市公園等事業(城山公園)	用地取得 0.7ha	名古屋市						2	-	-
		都市計画面積4.6ha																	
	A12-008	公園	一般	名古屋市	直接	名古屋市	-	-	都市公園等事業(新海池公園)	用地取得・整備 0.8ha	名古屋市						49	2.06	-
		都市計画面積15.2ha																	
	A12-009	公園	一般	名古屋市	直接	名古屋市	-	-	名古屋市都市公園安全・安心対策事業(安全・安心対策)	防犯性の向上:10箇所、バリアフリー化:16箇所	名古屋市						332	-	策定済
		防犯性の向上:押木田公園等10箇所、バリアフリー化:則武公園等16箇所																	
	A12-010	公園	一般	名古屋市	直接	名古屋市	-	-	名古屋市都市公園安全・安心対策事業(長寿命化対策)	遊戯施設等の改築(江明公園等213箇所)	名古屋市						1,320	-	策定済
	A12-011	公園	一般	名古屋市	直接	名古屋市	-	-	名古屋市都市公園安全・安心対策事業	安全・安心対策(防犯性の向上:11箇所)(バリアフリー化:3箇所)、長寿命化対策(128箇所)、長寿命化計画策定調査	名古屋市						749	-	策定済
		防犯性の向上:荒越公園等11箇所、バリアフリー化:中島中央公園等3箇所、長寿命化対策(遊戯施設等の改築):南明公園等128箇所																	

A 基幹事業																				
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名(事業箇所)	事業内容(延長・面積等)	市区町村名/港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費(百万円)	費用便益比	個別施設計画策定状況	
												R02	R03	R04	R05	R06				
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
都市公園・緑地等事業	A12-012	公園	一般	名古屋市	直接	名古屋市	-	-	都市公園等事業(船頭場公園)(5か年防公)	地域防災計画、一時避難場所の位置づけのある防災公園整備 3.18ha	名古屋市						248	2.51	-	
		都市計画面積5.7ha																		
	A12-013	公園	一般	名古屋市	直接	名古屋市	-	-	都市公園等事業(富田公園)(5か年防公)	地域防災計画、広域避難場所の位置づけのある都市公園整備 0.4ha	名古屋市						56	2.04	-	
		都市計画面積8.9ha																		
	A12-014	公園	一般	名古屋市	直接	名古屋市	-	-	名古屋市都市公園安全・安心対策事業(5か年老朽)	健全度D判定等の緊要な対応が必要な遊戯施設等の改築(鶴が沢東公園等116箇所)	名古屋市						434	-	策定済	
		都市計画面積8.9ha																		
											小計						14,081			
市街地整備事業	A13-015	都市防災	一般	名古屋市	直接	名古屋市	-	-	都市防災総合推進事業(昭和橋公園)	防災公園用地取得・整備 1.7ha	名古屋市						2,191	-	-	
		都市計画面積3.8ha																		
												小計						2,191		

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R02	R03	R04	R05	R06			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
											合計						16,272		

B 関連社会資本整備事業

基幹事業（大）	番号	事業	地域	交付	直接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		種別	種別	対象	間接							R02	R03	R04	R05	R06			
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
市街地整備事業	B13-001	都市防災	一般	名古屋市	直接	名古屋市	-	-	昭和橋公園整備	公園施設整備	名古屋市						50	-	-
		避難地の整備とともに、遊戯施設・休養施設・管理施設等の公園施設を整備することにより、平常時における地域住民の憩いの場やレクリエーションの場となる都市公園を整備することができる。																	
												小計						50	
都市公園・緑地等事業	B12-002	公園	一般	名古屋市	直接	名古屋市	-	-	名西東西第10号線	米野公園の外周歩道整備	名古屋市						2	-	-
		公園外周歩道を整備することにより災害時のスムーズな非難を促すことができる。																	
												小計						2	
											合計						52		

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制 名古屋市	事後評価の実施時期 令和7年7月～11月
	公表の方法 名古屋市HP上にて公表
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	<p>【指標】公園・緑地の整備により「震災に強いまちづくり方針」において避難地に指定された都市公園のうち未整備となっている公園の整備が進んだ。</p> <p>【指標】災害対策実施計画で避難地に位置づけられた公園における災害時の避難可能人数の増加は一部に留まったが、公園整備により、避難空間を確保し、市民の避難困難の解消が進んだ。</p> <p>【指標】実施できた公園数は目標値が達成されていないが、植栽帯の再整備等を進めた公園では見通しが改善し、防犯性が向上した。</p> <p>【指標】便所のバリアフリー化を進めることにより、バリアフリー適合率が向上した。</p> <p>【指標】公園施設長寿命化計画に基づき、遊具を優先的に更新することで老朽化した公園施設の安全性が向上した。</p> <p>【指標】公園施設長寿命化計画を新規策定し、計画的な施設更新、維持修繕を行っている。</p>
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	
<p>引続き、避難地に位置づけられた公園・緑地について、「震災に強いまちづくり方針（平成27年1月策定）」や「災害対策実施計画」に基づき、市民の避難困難の解消に向けた整備を推進していく。</p> <p>防犯性の向上については、「公園樹木健全化なごやプラン（令和7年10月策定）」に基づき、十分な地元調整のうえ、樹木の撤去・更新・剪定を実施していく。</p> <p>また、福祉都市環境整備指針に基づく便所のバリアフリー化や、名古屋市公園施設長寿命化計画に基づき、計画的に老朽化施設の更新を行う。</p>	

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	目標値と実績値に差が出た要因
1	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
	最終目標値	広域避難地または一次避難地に指定された都市公園186か所のうち、整備済み割合 予定通りに「震災に強いまちづくり方針」において避難地に指定された都市公園の整備が進み、目標値を達成した。 参考 最終目標値：163/186箇所、最終実績値：163/186箇所
	最終実績値	
2	最終目標値	本計画において整備する公園の災害時の避難可能人数 用地交渉の難航で整備に想定より長期間を要したこと等により公園内に未整備の部分があり、供用することができない箇所があるため、目標値を達成できなかった。未整備の部分が残る公園については、令和6年度以降も、用地交渉や順次整備を進め、未整備となっている区域を解消し、避難人数の確保ができるよう、事業を継続して実施していく。
	最終実績値	
	最終目標値	
3	最終目標値	都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業にて防犯性の向上する公園の割合 事業着手前の地元調整の結果、着手の遅れや実施困難となった公園があり、目標値を達成できなかった。また、令和6年度からは市単独費により事業を実施している。 参考 最終目標値：28/88箇所、最終実績値：21/88箇所
	最終実績値	
	最終目標値	
4	最終目標値	都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業にて便所がバリアフリー適合となる公園の割合 予定を上回るペースで便所のバリアフリー化が進み、目標値を達成した。 参考値 最終目標値：113/574箇所、最終実績値：132/582箇所
	最終実績値	
	最終目標値	
5	最終目標値	公園施設長寿命化対策支援事業にて施設更新する公園の割合 補正予算も活用しつつ、各区で毎年度着実に施設更新を実施したことで、目標値を達成した。 参考値 最終目標値：510/1,471箇所、最終実績値：647/1,493箇所
	最終実績値	
	最終目標値	

