

名古屋市災害対策実施計画

—防災の日常化による災害に強いまちづくり—

令和6年度の実施状況（案）

令和7年10月

名古屋市

目次	頁
1 はじめに	1
2 概要	
(1) 成果指標の達成状況	2
(2) 事業計画の進捗状況	3
3 方針別計画目標と進捗状況	
(1) 方針1 地域防災力の強化	5
(2) 方針2 災害対応力の強化	25
(3) 方針3 災害に強いまちづくりの推進	65
(4) 方針4 防災人材育成の推進	87

1 はじめに

本市では、南海トラフを震源とする大規模な地震の発生が懸念されており、最大の死者数が約6,700人、最大の建物全壊・焼失棟数が約66,000棟という甚大な被害が想定されています。この南海トラフ地震については、国の地震調査委員会において今後30年以内に発生する確率が、「60%～90%程度以上」と予測されるなど、切迫度が高い状態にあります。

一方、気候変動の影響が指摘されているように、雨の降り方が従来と異なり、激甚化するなど、全国各地で過去に経験したことがないような豪雨による甚大な被害が発生しています。このような状況に対応するため、平成27（2015）年の水防法改正等に伴い、想定し得る最大規模（以下「想定最大規模」という。）の風水害に関し、命を守るための迅速な避難行動に資するソフト対策の必要性が示されました。

こうした中、本市においては、「名古屋市災害対策実施計画」に基づき、民間建築物や住宅の耐震化、河川の整備などのハード対策を進めるとともに、防災拠点の機能強化や避難所の良好な生活環境の確保のほか、各種媒体を活用した戦略的な普及啓発、防災訓練、児童・生徒への防災教育など、ソフト対策も進めてきたところです。

この「名古屋市災害対策実施計画」の適正な進行管理を行い、実効性を確保するとともに、事業の着実な推進を図るため、このたび、令和6年度の実施状況を取りまとめました。

2 概要

(1) 成果指標の達成状況

令和6年度末の目標値に対する達成状況を、A、B、C、Dで示しています。

達成状況	考 え 方
A	令和6年度末の目標値を達成したもの
B	計画策定時の値に対して向上したもの
C	計画策定時の値に対してやや向上又は維持したもの
D	計画策定時の値を下回ったもの

(注1) 原則として、達成率＝(令和6年度末の実績値－計画策定時の値)／(令和6年度の目標値－計画策定時の値)の値が、100%以上を「A」、50%以上100%未満を「B」、0%以上50%未満を「C」、0%未満を「D」と判定しています。

(注2) 達成状況「－」は、指標とする数値を当該年度算出していないものです。

方 針	達成状況別指標数					
	A	B	C	D	－	合 計
方針1 地域防災力の強化	6	4	0	1	3	14
方針2 災害対応力の強化	11	0	2	0	0	13
方針3 災害に強いまちづくりの推進	12	1	0	0	0	13
方針4 防災人材育成の推進	6	3	0	0	0	9
合 計	35	8	2	1	3	49

(2) 事業計画の進捗状況

事業計画について、令和6年度の実績が令和6年～10年度の計画事業量の達成に向けてどの程度進捗したかを、次の4種類の記号で示しています。

記号	進捗状況	基準
☆☆☆☆	順調	目標値達成に向けて、順調に進捗したもの
☆☆☆	おおむね順調	目標値達成に向けて、おおむね順調に進捗したもの
☆☆	やや遅れ	目標値達成に向けて、やや遅れが見受けられたもの
☆	遅れ	目標値達成に向けて、遅れが見受けられたもの
—	見直し	事業内容・事業量を全体的に見直したもの

(注) 毎年ほぼ一定の事業量を実施する事業については、令和6年度の実績が1年分の事業量の10割であれば「☆☆☆☆」、概ね8割以上であれば「☆☆☆」、概ね5割以上であれば「☆☆」、5割に満たなければ「☆」とします。

計画登載の 174 事業について、令和 6 年度は約 91%の事業が順調、約 7%の事業がおおむね順調に進捗しています。

方針	施策	☆☆☆☆ 順調	☆☆☆ おおむね 順調	☆☆ やや遅れ	☆ 遅れ	－ 見直し	合計
1 地域防災力の強化	1.1 市民・事業者等の「命を守る」防災力の向上	15	0	0	0	0	15
	1.2 住宅・建築物等の被害拡大の防止	6	2	0	0	0	8
	1.3 地域の災害対応体制の強化	0	1	0	0	0	1
	1.4 地域の生活再建力の向上	3	0	1	0	0	4
	小 計	24	3	1	0	0	28
2 災害対応力の強化	2.1 「命を守る」避難対策の強化	12	1	0	1	0	14
	2.3 行政の災害対応体制の強化	28	4	0	0	0	32
	2.4 避難生活・生活再建支援体制の強化	19	0	0	0	0	19
	小 計	59	5	0	1	0	65
3 の災害 の推進 に強 いま ちづ くり	3.1 「命を守る」都市基盤の整備	22	1	1	0	0	24
	3.2 迅速な災害対応・被害の拡大防止を支える都市基盤の整備	7	1	0	0	0	8
	3.3 避難生活・生活再建を支える都市基盤の整備	8	0	0	0	0	8
	小 計	36	3	1	0	0	40
4 の推進 人材 育成	・防災意識向上に係る普及啓発・教育 ・防災意識向上に係る訓練・研修	38	2	0	1	0	41
合 計		158 (90.8%)	12 (6.8%)	2 (1.1%)	2 (1.1%)	0 (0%)	174

3 方針別計画目標と進捗状況

(1) 方針1 地域防災力の強化【市民・事業者等への支援】（ソフト対策）

主 な 指 標	現状 (令和5年度末)	実績 (令和6年度)	目標 (令和10年度末)	事業 番号	達成 状況
名古屋市地域防災計画(令和5年6月)に位置づけた要配慮者利用施設の避難確保計画提出割合	21.4%	62.4%	100%	6	A
安否確認訓練を実施した自主防災組織の割合	34.5%	54.2%	100%	11	A
寝室の家具の転倒防止対策を実施している市民の割合	66.1%	63.5%	100%	12	D
主な木造住宅密集地域における感震ブレイカーの設置率	27.6%	—	100%	14	—
特定空家等の解消件数	277件 (5か年)	51件 (1か年)	250件 (5か年)	15	A
直近3年間に地域の防災活動に取り組んでいる市民の割合	17%	20.6%	25%	19	A
中小企業の事業継続計画策定支援に係る普及啓発セミナー及び専門家による相談を利用した中小企業数	459社 (5か年)	106社 (1か年)	700社 (5か年)	21	B

※現状値欄には令和5年度末時点での見込みを記載

1-1 市民・事業者等の「命を守る」防災力の向上

1	事業名	水防法改正等に伴うハザードマップ等の周知・啓発	所管局	防災危機管理局		
	事業概要	想定最大規模の洪水・内水氾濫・高潮等を前提とした浸水想定区域を周知し、適切な避難行動等を促すため、市政出前トークや SNS での啓発、各種イベントでの周知・啓発活動など、様々な機会を捉えてハザードマップ等の周知・啓発を行います。				
	事業計画	R6	R7	R8	R9	R10
		周知・啓発				
	計画目標	周知・啓発				
	令和 6 年度実績	<ul style="list-style-type: none"> ・ハザードマップの周知・啓発 ・県が指定する洪水浸水想定区域等を把握するとともに、その周知方法等について検討 				
	令和 6 年度進捗状況	☆☆☆☆				

2	事業名	大規模災害時に向けた防災行動の理解促進	所管局	防災危機管理局		
	事業概要	大規模災害時に起こり得る被害の様相等について、リスクシナリオ等を活用し、市民に周知することなどにより、災害リスクに応じた適切な避難行動や事前の備えの理解促進を図るとともに、災害に係る国等の動向の情報収集を行い、必要な対応を実施します。				
	事業計画	R6	R7	R8	R9	R10
		実施				
	計画目標	<ul style="list-style-type: none"> ・災害リスクに応じた防災行動の理解促進 ・防災啓発媒体等を活用した周知・啓発の実施 				
	令和 6 年度実績	<ul style="list-style-type: none"> ・ハザードマップやリスクシナリオの防災啓発媒体等を活用した周知 ・啓発の実施 ・災害リスクに応じた多様な避難行動の促進 ・広域避難の検討 				
令和 6 年度進捗状況	☆☆☆☆					

3	事業名	地域防災活動における担い手の育成・活動支援	所管局	防災危機管理局		
	事業概要	防災人材育成の取組の一環として、地域に根差して活動する災害対策委員等を対象とした役割理解の促進や意識啓発を継続的に行うことで、担い手の育成及び地域防災活動を支援します。				
	事業計画	R6	R7	R8	R9	R10
		実施 				
	計画目標	地域の防災リーダー（主に災害対策委員）を対象とした育成・活動支援の継続実施				
	令和6年度実績	地域防災 NEWS の発行や防災講演会の実施等、地域の防災リーダーの育成・活動支援を実施				
	令和6年度進捗状況	☆☆☆☆				

4	事業名	地下空間における避難対策の強化	所管局	防災危機管理局		
	事業概要	地下街が広がる名古屋駅地区を対象に、台風の接近等に伴い地下街管理者が行うべき防災行動を時系列でまとめたタイムラインの検証や、大規模災害を想定した情報伝達訓練等を実施することにより、地下街利用者の安全や施設被害の軽減を図ります。				
	事業計画	R6	R7	R8	R9	R10
		実施 				
	計画目標	<ul style="list-style-type: none"> ・名古屋駅地区庄内川タイムライン検討会を通じたタイムラインの検証 ・情報伝達訓練の実施 				
	令和6年度実績	<ul style="list-style-type: none"> ・名古屋駅地区地下空間タイムライン検証 ・タイムラインに基づいた情報伝達訓練の実施 				
令和6年度進捗状況	☆☆☆☆					

5	事業名	避難行動要支援者の個別避難計画作成	所管局	防災危機管理局、健康福祉局、子ども青少年局、関係局区		
	事業概要	高齢者や障害者など、避難行動要支援者ごとの個別避難計画の作成に、福祉事業者や地域住民などさまざまな関係者と連携しながら取り組み、災害時の円滑かつ迅速な避難の確保を図ります。				
	事業計画	R6	R7	R8	R9	R10
		体制構築・作成推進				
	計画目標	個別避難計画作成の推進				
	令和6年度実績	対象者の状態や居住地の災害リスク、支援者の有無など、避難行動要支援者の状況に応じた個別避難計画の作成推進				
令和6年度進捗状況	☆☆☆☆					

6	事業名	要配慮者利用施設等における避難確保計画作成等支援	所管局	防災危機管理局、関係局		
	事業概要	想定最大規模の洪水等を前提とした浸水想定区域内の要配慮者利用施設や地下街等について、利用者の安全な避難確保に係る計画等の作成を支援するとともに、避難訓練実施報告書の提出を促進します。				
	事業計画	R6	R7	R8	R9	R10
		作成等支援				
	計画目標	<ul style="list-style-type: none"> ・浸水想定区域内の要配慮者利用施設等への周知 ・避難確保・浸水防止計画の作成支援 ・避難訓練実施報告書の提出促進 ・避難確保計画等のデータ管理、提出及び受理のシステム運用 ・避難確保計画の提出率 100% 				
	令和6年度実績	<ul style="list-style-type: none"> ・浸水想定区域内の要配慮者利用施設等への周知 ・避難確保・浸水防止計画の作成支援 ・避難訓練実施報告書の提出促進 ・避難確保計画等のデータ管理、提出及び受理のシステム運用 ・避難確保計画の提出率 62.4% 				
令和6年度進捗状況	☆☆☆☆					

7	事業名	災害時の外国人支援体制の確保			所管局	観光文化交流局
	事業概要	災害語学ボランティア制度の管理運営やウェブサイト等を活用した多言語での情報提供を行うとともに、外国公館等関係団体と連携し、災害時に外国人を支援する体制を検証し、確保に取り組みます。				
	事業計画	R6	R7	R8	R9	R10
		検証・確保				
	計画目標	<ul style="list-style-type: none"> ・ 災害語学ボランティア制度の管理・運営 ・ ウェブサイト等を活用した多言語での情報提供 ・ 外国公館等関係機関との連携等、外国人市民への支援体制の確保 				
	令和 6 年度 実 績	<ul style="list-style-type: none"> ・ 外国人市民への支援体制の確保 外国公館等関係団体との連携 災害語学ボランティア制度の管理運営 名古屋国際センターにおいて、災害語学ボランティアの募集・登録・派遣 ・ ウェブサイト等を活用した多言語での情報提供 名古屋国際センターのウェブサイトにおいて、防災マニュアル等の情報提供。また、名古屋国際センターのウェブサイトにおいて避難情報等を提供 				
令和 6 年度 進 捗 状 況	☆☆☆☆					

8	事業名	在宅人工呼吸器使用者非常用電源装置購入費補助事業	所管局	健康福祉局、子ども青少年局		
	事業概要	人工呼吸器を使用する在宅の障害児・者及び難病患者等が、災害による大規模な停電発生時において生命を維持する上で必要となる非常用電源装置等の購入に係る費用の全部又は一部について補助することにより、障害児・者及び難病患者等が災害発生時においても安心して生活を送ることができる環境づくりを行います。				
	事業計画	R6	R7	R8	R9	R10
		検討・準備 実施				
	計画目標	令和6年度以降 補助事業の実施				
	令和6年度実績	<ul style="list-style-type: none"> ・助成事業の実施 ポータブル電源（蓄電池）49件 正弦波インバーター発電機14件 ・補助実績の把握 品目別の補助件数や補助額を把握。 県内自治体に補助品目や補助額、対象者について聞き取り調査を実施。 				
令和6年度進捗状況	☆☆☆☆					

9	事業名	地震災害危険度評価図情報等の提供	所管局	住宅都市局		
	事業概要	災害リスクの状況に応じた土地利用や居住方法の理解促進をはかるため、震災時の火災延焼や建物倒壊の危険性などを評価した地震災害危険度評価図情報や、浸水・土砂災害や液状化の災害リスクを考慮したなごや集約連携型まちづくりプランに基づく要安全配慮区域をインターネット上で公開します。				
	事業計画	R6	R7	R8	R9	R10
		実施				
	計画目標	地震災害危険度評価図情報の運用、要安全配慮区域の周知・啓発				
	令和6年度実績	地震災害危険度評価図情報の運用、要安全配慮区域の周知・啓発				
令和6年度進捗状況	☆☆☆☆					

10	事業名	事業所などの防火安全性の向上	所管局	消防局		
	事業概要	事業所などの防火安全性を向上させるため、立入検査等の防火指導、法令違反の是正指導及び違反処理を実施するとともに、防火・防災管理講習のオンライン化に向けた検討などを実施します。				
	事業計画	R6	R7	R8	R9	R10
		実施				
	計画目標	<ul style="list-style-type: none"> ・事業所への防火指導の実施 ・オンライン形式による防火・防災管理に関する講習の開始（令和7年度） 				
	令和6年度実績	<ul style="list-style-type: none"> ・防火査察の実施 14,537事業所 ・防火・防災管理に関するオンライン講習のシステム等を構築 				
	令和6年度進捗状況	☆☆☆☆				

11	事業名	地域防災マネジメント事業の推進 (自主防災組織の活動支援)	所管局	消防局		
	事業概要	地域における災害対応力の向上を推進するため、自主防災組織の防災力を詳細に捉え、地域の実情に応じた具体的な防災活動の提案・支援を計画的、継続的に行うほか、大規模災害発生時に地域と地域防災協力事業所が連携して活動することができるよう働きかけを実施します。				
	事業計画	R6	R7	R8	R9	R10
		実施				
	計画目標	<ul style="list-style-type: none"> ・自主防災組織の防災力の計画的・継続的な把握と実態に即したさらなる支援の実施 ・安否確認訓練の推進 				
	令和6年度実績	<ul style="list-style-type: none"> ・実施 (自主防災組織結成・活動支援) ・推進 (安否確認訓練実施) 2,515組織 				
令和6年度進捗状況	☆☆☆☆					

12	事業名	地域防災マネジメント事業の推進 (自助力向上の啓発・支援)	所管局	消防局		
	事業概要	家庭における災害対応力の向上を推進するため、家庭の防災力を詳細に捉え、災害時に「命を守る」ための防災対策について具体的な提案を行うとともに、地域の災害リスクなどを踏まえたうえで、避難先や避難するタイミングの確認、理解を促す取組を実施します。				
	事業計画	R6	R7	R8	R9	R10
		実施				
	計画目標	<ul style="list-style-type: none"> ・家庭の防災力の計画的・継続的な把握と支援の実施 家庭の防災力に応じた防災対策の推進 ・戸別訪問 267 学区 (5 か年) ・家具転倒防止ボランティアの派遣 600 軒/年 ・起震車の充実強化 				
	令和 6 年度 実績	<ul style="list-style-type: none"> ・実施 家具転倒防止ボランティアの養成及び派遣 ・67 学区 (戸別訪問を実施した学区数) ・派遣数 951 件以上 (家具転倒防止ボランティア派遣数) ・起震車の充実に向けた検討 				
令和 6 年度 進捗状況	☆☆☆☆					

13	事業名	防災安心まちづくり事業の推進	所管局	消防局		
	事業概要	地域住民が主体となって行う自発的な防火防災活動を活発にするため、小学校区単位で組織された学区防災安心まちづくり委員会を中心とした住民参画型の防火防災活動の展開や、地域と事業所との覚書の締結などの支援協力体制づくりを推進します。				
	事業計画	R6	R7	R8	R9	R10
		実施				
	計画目標	<ul style="list-style-type: none"> ・地域と事業所との支援協力体制づくりの推進 ・放火防止モデル事業の実施 				
	令和 6 年度 実績	<ul style="list-style-type: none"> ・実施 (協働による防火防災事業) ・推進 (地域と事業所との支援協力体制づくり) ・実施 (放火防止モデル事業) 				
令和 6 年度 進捗状況	☆☆☆☆					

1-2 住宅・建築物等の被害拡大の防止

14	事業名	感震ブレーカーの設置促進	所管局	防災危機管理局、関係局区		
	事業概要	地震の揺れに伴う電気機器からの出火や停電復旧時に起こる火災の発生を防ぐため、地震を感知した際に自動的にブレーカーを落とす機能を持つ感震ブレーカーの設置を促進します。				
	事業計画	R6	R7	R8	R9	R10
		促進 				
	計画目標	<ul style="list-style-type: none"> ・主な木造住宅密集地域における感震ブレーカーの重点的な設置促進の実施（簡易タイプ） ・感震ブレーカー設置助成（分電盤タイプ） 3,700件（5か年） 				
	令和6年度実績	<ul style="list-style-type: none"> ・主な木造住宅密集地域における感震ブレーカーの重点的な設置促進の実施（簡易タイプ） ・感震ブレーカー設置助成（分電盤タイプ） <ul style="list-style-type: none"> 主な木造住宅密集地域 21件 その他地域 539件 				
令和6年度進捗状況	☆☆☆					

15	事業名	空家等対策の推進	所管局	スポーツ市民局		
	事業概要	空家等の適切な管理の推進及び活用を促進するため、所有者等に対し適切な管理に努めるように促すとともに、情報提供その他必要な支援を実施します。				
	事業計画	R6	R7	R8	R9	R10
		実施 				
	計画目標	年間目標値については第2期空家等対策計画（計画期間R4～R8）に基づき、特定空家等の解消件数50件以上とする				
	令和6年度実績	特定空家等の所有者等へ適切な対応を促すと共に、除却補助事業を実施				
令和6年度進捗状況	☆☆☆☆					

16	事業名	住宅火災による被害を抑制する対策の推進	所管局	消防局		
	事業概要	住宅火災による被害を抑制するため、住宅用火災警報器の設置・維持管理などの住宅防火に関する広報を推進します。				
	事業計画	R6	R7	R8	R9	R10
		実施 				
	計画目標	<ul style="list-style-type: none"> ・火災予防運動など、住宅防火対策に関する適時・的確な広報の実施 ・住宅用火災警報器 設置率 90% 				
	令和6年度実績	<ul style="list-style-type: none"> ・住宅用火災警報器の普及啓発の実施 ・火災予防運動、SNS等による予防広報 ・高齢者世帯への戸別訪問の実施 ・住宅用火災警報器 設置率 87.0% 				
令和6年度進捗状況	☆☆☆☆					

1-3 地域の災害対応体制の強化

17	事業名	消防団の充実強化	所管局	消防局		
	事業概要	消防力の一翼を担う消防団の充実強化を図るため、消防団の施設や装備を充実させ、消防団が活動しやすい環境を整えるなどして、消防団員の入団を促進するとともに、訓練内容等の充実による消防団の活動能力の向上を図る取組を実施します。				
	事業計画	R6	R7	R8	R9	R10
		実施 				
	計画目標	<ul style="list-style-type: none"> ・ 大規模災害時における消防団の活動能力の向上 ・ 消防団施設の整備推進 <ul style="list-style-type: none"> 消防団詰所の整備に係る基本調査の実施 40 か所 (5 か年) 消防団詰所の改築完了 33 か所 (5 か年) 消防団車両の整備配置 75 両 (5 か年) ・ 可搬式ポンプの整備 <ul style="list-style-type: none"> 更新 90 台 (5 か年) ・ 新入団員数 1,250 人 (5 か年) ・ 救命ボートの整備 <ul style="list-style-type: none"> 新規 34 艇 (令和 6 年度) 				
	令和 6 年度実績	<ul style="list-style-type: none"> ・ 詰所の基本調査完了 (8 か所) ・ 詰所の改築完了 (1 か所) ・ 車両の整備 (3 両) ・ 新入団員数 349 人 ・ 可搬式ポンプの整備 (18 台) ・ 救命ボートの整備 (新規 34 艇) 				
令和 6 年度進捗状況	☆☆☆					

1-4 地域の生活再建力の向上

18	事業名	産学官連携による地域強靱化の推進	所管局	防災危機管理局		
	事業概要	あいち・なごや強靱化共創センターにおいて、大規模災害発生時においても愛知県・名古屋市を中核とした中部圏の社会経済活動が維持されるために、引き続き戦略的な取組を産学官で連携して実施します。				
	事業計画	R6	R7	R8	R9	R10
		推進 				
	計画目標	<ul style="list-style-type: none"> ・ 地域を強靱化する上での課題を解決するため、調査・研究を実施 ・ 企業、県民、市町村からの相談にワンストップで相談に応じることができる相談窓口の運営等を実施 ・ 中小企業を対象にBCP策定について支援を実施 ・ 防災行政人材育成研修の実施 ・ 県民の自助・共助の取り組みを促進するため、講習会の開催等を実施 				
	令和6年度実績	<ul style="list-style-type: none"> ・ 調査・研究の実施 ・ ワンストップ相談窓口の運営 ・ BCP策定支援の実施 ・ 行政人材育成研修の実施 ・ 講習会の開催等を実施 などを精査の上、実施 				
令和6年度進捗状況	☆☆☆☆					

19	事業名	地区防災カルテを活用した防災活動の推進	所管局	防災危機管理局、消防局、区		
	事業概要	各地域の災害ハザード等の地域特性や各種防災活動（地域避難行動計画、指定避難所開設・運営訓練、自主防災訓練、要配慮者避難支援等）の実施状況を整理した「地区防災カルテ」を活用し、今後取り組むべき防災活動を検討の上、推進していきます。				
	事業計画	R6	R7	R8	R9	R10
		推進 				
	計画目標	全学区実施				
	令和6年度実績	区役所と消防署が連携して、地域とともに取り組むべき防災活動を検討し、推進				
令和6年度進捗状況	☆☆☆☆					

20	事業名	企業の本社機能等の誘致	所管局	経済局		
	事業概要	大規模災害に備え、経済活動を機能不全に陥らせないため、企業本社機能等の東京一極集中を是正し、名古屋市への誘致を推進します。				
	事業計画	R6	R7	R8	R9	R10
		実施 				
	計画目標	企業の本社機能等の誘致を推進する				
	令和6年度実績	東京圏を中心に補助制度や誘致事例、本市の立地上の優位性等を広くPRを実施				
令和6年度進捗状況	☆☆☆☆					

21	事業名	中小企業の事業継続計画策定支援	所管局	経済局		
	事業概要	中小企業の事業継続計画の策定を支援するため、大規模災害時における事業継続計画策定のための普及啓発セミナー及び専門家による相談を実施します。				
	事業計画	R6	R7	R8	R9	R10
		策定支援 				
	計画目標	<ul style="list-style-type: none"> 普及啓発セミナーや専門家による相談を実施 中小企業の事業継続計画策定支援に係る普及啓発セミナー及び専門家による相談を利用した中小企業数 700 社（5 か年） 				
	令和 6 年度実績	中小企業の事業継続計画策定支援に係る普及啓発セミナー及び専門家による相談を利用した中小企業数 106 社				
	令和 6 年度進捗状況	☆☆				

(2) 方針1 地域防災力の強化【市民・事業者等への支援】(ハード対策)

主 な 指 標	現 状 (令和5年度末)	実 績 (令和6年度末)	目 標 (令和10年度末)	事業 番号	達成 状況
名古屋市建築物耐震改修促進計画2030(以下「耐震改修促進計画」という)における住宅の耐震化率	92% (令和2年度末)	—	95% (令和7年度末) 97% (令和12年度末)	26	—
民間住宅の耐震改修、除却助成戸数の累計	5,763戸	6,042戸	7,613戸	26	B
耐震改修促進計画における要安全確認計画記載建築物(耐震診断義務付け路線の沿道建築物:H26.3指定)の耐震化率	22% (令和2年度末)	—	60% (令和12年度末)	26	—
耐震診断義務付け対象建築物の耐震改修、除却助成件数の累計	45件	53件	95件	26	B
老朽木造住宅の除却に係る助成件数	44件 (令和3、4年度平均)	77件	220件 (5か年)	27	A
木造住宅密集地域ブロック塀等撤去に係る助成件数	33件 (令和3、4年度平均)	32件	165件 (5か年)	27	B
生活こみち整備促進に係る助成件数	9件 (令和3、4年度平均)	13件	45件 (5か年)	27	A

1-1 市民・事業者等の「命を守る」防災力の向上

22	事業名	再生可能エネルギーを活用した自立・分散型エネルギー設備の導入促進	所管局	環境局		
	事業概要	住宅等への蓄電システムやV2H充放電設備等の導入時に補助を実施することにより、災害時に非常用電源として有効である、再生可能エネルギーを活用した自立・分散型エネルギー設備の導入を促進します。				
	事業計画	R6	R7	R8	R9	R10
		導入促進 				
	計画目標	各年度、住宅等へ蓄電システムやV2H充放電設備等を導入する場合に補助を実施				
	令和6年度実績	<ul style="list-style-type: none"> 太陽光発電設備及びHEMSと蓄電システムまたはV2H充放電設備の同時導入補助：480件 ZEH、ZEH+と蓄電システムの同時導入補助：53件 V2H充放電設備の導入補助：37件 既設の太陽光発電設備に接続する蓄電システムの導入補助：196件 中小企業向け蓄電システムの導入補助：1件 				
令和6年度進捗状況	☆☆☆☆					

23	事業名	民間施設における雨水流出抑制の促進	所管局	環境局、上下水道局、関係局区		
	事業概要	市民・事業者に対し、各種イベント等の様々な機会を捉えた普及啓発や協力要請に加え、雨水流出抑制施設の設置について助成制度を活用し、雨水流出抑制を促進します。				
	事業計画	R6	R7	R8	R9	R10
		促進 				
	計画目標	<ul style="list-style-type: none"> ・市民に対し、引き続き助成制度を活用し、雨水流出抑制施設の設置を推進 ・各種イベント等の機会を捉え更なる普及啓発を実施 ・事業者に対し都市再生特別地区等における雨水流出抑制の更なる協力要請を推進 				
	令和6年度実績	<ul style="list-style-type: none"> ・助成制度の運用 ・イベント等での普及啓発を実施 ・事業者への協力要請を実施 				
令和6年度進捗状況	☆☆☆☆					

1-2 住宅・建築物等の被害拡大の防止

24	事業名	商店街共同施設災害対策支援事業	所管局	経済局		
	事業概要	商店街が保有するアーチ、アーケード及び街路灯について老朽化が進んでおり、災害による破損や部品の落下等により重大な事故につながる恐れがあるため、これらの商店街共同施設の災害対策に係る支援を行います。				
	事業計画	R6	R7	R8	R9	R10
		実施				
	計画目標	商店街共同施設災害対策支援助成の実施				
	令和6年度実績	商店街共同施設災害対策支援助成の実施				
	令和6年度進捗状況	☆☆☆☆				

25	事業名	地下街の防災対策の推進	所管局	住宅都市局		
	事業概要	大規模地震時における地下街の防災性向上を図るため、助成制度の活用により、地下街の防災施設等の整備を推進します。				
	事業計画	R6	R7	R8	R9	R10
		整備推進				
	計画目標	<ul style="list-style-type: none"> ・ 防火施設等の整備 1 地下街（整備中） 2 地下街（完了） 				
	令和6年度実績	1 地下街が防災施設等の整備を完了				
	令和6年度進捗状況	☆☆☆☆				

26	事業名	民間建築物の耐震化			所管局	住宅都市局
	事業概要	民間建築物の耐震化を促進するために、住宅や耐震診断義務付け対象建築物などに対する助成を実施するとともに、各種の啓発活動等を実施します。				
	事業計画	R6	R7	R8	R9	R10
		実施 				
	計画目標	<ul style="list-style-type: none"> ・民間住宅の耐震改修、除却助成 7,613 戸（累計） ・義務付け対象建築物の耐震改修、除却助成 95 件（累計） ・民間ブロック塀等の撤去の促進の実施 ・耐震対策啓発事業の実施 				
	令和 6 年度実績	<ul style="list-style-type: none"> ・民間住宅の耐震化 6,042 戸（累計） ・耐震診断義務付け対象建築物の耐震化 53 件（累計） ・民間ブロック塀等の撤去の促進の実施 ・耐震対策啓発事業の実施 				
令和 6 年度進捗状況	☆☆☆					

27	事業名	木造住宅密集地域改善助成	所管局	住宅都市局		
	事業概要	木造住宅が密集している地域において、老朽木造住宅除却助成、木密地域ブロック塀等撤去助成及び生活こみち整備促進事業を実施します。				
	事業計画	R6	R7	R8	R9	R10
		実施				
	計画目標	<ul style="list-style-type: none"> 老朽木造住宅除却助成 220件(44件×5年)(5か年) 木密地域ブロック塀等撤去助成 165件(33件×5年)(5か年) 生活こみち整備促進事業 45件(9件×5年)(5か年) 				
	令和6年度実績	<ul style="list-style-type: none"> 老朽木造住宅除却助成 77件 木密地域ブロック塀等撤去助成 32件 生活こみち整備促進事業 13件 				
令和6年度進捗状況	☆☆☆☆					

28	事業名	文化財の防災対策	所管局	教育委員会		
	事業概要	文化財の耐震化、風水害や火災への対策、防災設備の整備等を進めます。				
	事業計画	R6	R7	R8	R9	R10
		実施				
	計画目標	名古屋市文化財保存修理費等補助金交付要綱に基づき、文化財保存修理事業等へ補助金を交付				
	令和6年度実績	文化財保存修理事業等へ補助				
令和6年度進捗状況	☆☆☆☆					

(3) 方針2 災害対応力の強化【行政の体制強化】

主 な 指 標	現 状 (令和5年度末)	実 績 (令和6年度末)	目 標 (令和10年度末)	事業 番号	達成 状況
避難地として計画された公園（186公園）の整備済み箇所数（累計）	事業実施10公園 完了163公園	事業実施10公園 （1か年） 完了164公園	事業実施12公園 （5か年） 完了165公園	39	A
遺体安置所の訓練の実施	7区	16区	16区	52	A
被災建築物応急危険度判定士の登録者数	2,300人	2,326人	3,100人	54	C
災害時物資供給協定の締結事業者数（累計）	42事業者	44事業者	44事業者	60	A
民間再開発事業による帰宅困難者収容施設・備蓄倉庫等の導入地区数（累計）	12地区	12地区	13地区	68	C
災害救助用物資（食糧）の備蓄数	約175万食	約178万食	約185万食	77	A
災害救助用物資（毛布）の備蓄数	約34万3千枚	約35万2千枚	約37万2千枚	77	A
指定避難所等（スポーツ施設）のトイレを洋式化した割合	73.3%	100%	100%	82	A
備蓄基準に基づく災害用トイレの備蓄数の確保	100%	100%	100%	83	A
被災宅地危険度判定士の登録者数	90人	107人	90人	87	A
河川台帳調製済みの河川数（累計）	完了35河川	完了37河川	完了41河川	88	A
避難場所に指定された公園におけるトイレの洋式ブース数（累計）	186ブース	232ブース	333ブース	89	A
避難所となる体育館に空調設備を整備した小学校数	2校	54校	260校 （完了）	92	A

2-1 「命を守る」避難対策の強化

29	事業名	災害時の情報収集・共有体制の充実・更新	所管局	防災危機管理局		
	事業概要	災害時における迅速な情報収集及び効果的な情報共有に向けて、各種防災システムの整備・維持管理を行うとともに、最新の ICT 技術等を用いた多様な手段の拡充を検討します。				
	事業計画	R6	R7	R8	R9	R10
		整備・維持管理・検討				
	計画目標	<ul style="list-style-type: none"> ・各種システムの適正な維持管理及び必要な機能拡充の実施 ・職員に対する操作訓練等の実施 ・先進技術や民間サービス等を活用した新たなシステムの導入の検討 ・防災行政無線（デジタル移動系）の更新 				
	令和 6 年度 実績	<p>【各種システムの維持管理】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・防災行政無線（デジタル移動系） ・市町村防災支援システム ・レスキューWEB ・GIS（ドローン含む） ・SNS 分析システム ・TV 会議システム等 ・県高度情報通信ネットワーク ・震度情報ネットワークシステム ・防災指令用パトライト ・衛星携帯電話 ・災害対策事務用携帯 ・非常配備用 FAX <p>【防災行政無線（デジタル移動系）の更新】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・次期非常通信手段の調査 				
令和 6 年度 進捗状況	☆☆☆☆					

30	事業名	災害時の情報伝達体制の充実・更新	所管局	防災危機管理局		
	事業概要	災害時における市民への情報伝達を円滑かつ確実にを行うことができるよう、各種防災システムの整備・維持管理を行うとともに、最新の ICT 技術等を用いた多様な手段の拡充を検討します。				
	事業計画	R6	R7	R8	R9	R10
		整備・維持管理・検討				
	計画目標	<ul style="list-style-type: none"> ・各種システムの適正な維持管理及び必要な機能拡充の実施 ・職員に対する操作訓練等の実施 ・先進技術や民間サービス等を活用した新たなシステムの導入の検討 ・防災行政無線（同報系）の更新 				
	令和 6 年度実績	【各種システムの維持管理】 <ul style="list-style-type: none"> ・防災行政無線（同報系） ・ J - A L E R T ・ L - A L E R T ・なごや減災プロジェクト ・FACEBOOK・TWITTER ・同報無線テレホンサービス ・一斉情報発信システム 				
令和 6 年度進捗状況	☆☆☆☆					

31	事業名	避難指示等発令体制の運用・検証	所管局	防災危機管理局		
	事業概要	市民が、災害の規模・種別に応じて、適時適切かつ主体的な避難行動がとれるよう、避難指示等の発令体制について、運用・検証を行います。				
	事業計画	R6	R7	R8	R9	R10
		運用・検証				
	計画目標	適時適切かつ主体的な避難行動を促すため、災害種別に応じた避難指示等の発令体制を運用・検証し、必要に応じて見直しを行う				
	令和 6 年度実績	事業計画通り実施				
令和 6 年度進捗状況	☆☆☆☆					

32	事業名	避難場所の確保の推進	所管局	防災危機管理局		
	事業概要	想定最大規模の洪水等による浸水想定等を踏まえた指定緊急避難場所の指定を推進するとともに、民間施設等を一時的な避難場所とする協定を締結するなど、避難場所のさらなる確保を図ります。				
	事業計画	R6	R7	R8	R9	R10
		推進 				
	計画目標	<ul style="list-style-type: none"> 指定緊急避難場所及び指定避難所の指定 民間事業者等との協定締結の推進 避難場所の確保策の検討 				
	令和6年度実績	<ul style="list-style-type: none"> 指定の手続き 指定基準に基づき、災害種別（洪水・内水、高潮、土砂災害、津波等）に応じた指定緊急避難場所を10件指定 指定基準に基づき、指定避難所を5件指定 案内表示の設置 随時指定された指定緊急避難場所及び指定避難所に、看板や津波避難ビル表示シールを設置 民間事業者等との協定締結の推進等 避難場所の確保策の検討 				
令和6年度進捗状況	☆☆☆☆					

33	事業名	複合災害の対応	所管局	防災危機管理局		
	事業概要	複合災害が発生した場合でも災害対応業務を適切に行い、早期に復旧・復興できるよう、本市の災害対応のあり方について精査し、実行性を確保するために継続的に検証するとともに、複合災害における業務体制の確立を図ります。				
	事業計画	R6	R7	R8	R9	R10
		対応業務の精査・検証 				
	計画目標	複合災害の対応案の精査・検証				
	令和6年度実績	複合災害の対応案の精査・検証				
令和6年度進捗状況	☆☆☆☆					

34	事業名	災害時における広報・広聴活動の推進	所管局	防災危機管理局、市長室、スポーツ市民局		
	事業概要	災害時において、市民ニーズに応じた適時かつ効率的な広報・広聴を推進するため、体制の検討及び新たなツールの導入を行います。				
	事業計画	R6	R7	R8	R9	R10
		検討・構築・運用・保守検討				
	計画目標	<ul style="list-style-type: none"> ・災害に関するFAQデータベースの更新 ・災害時広報・広聴体制の構築、運用及び検討 ・FAQシステムの導入、運用及び保守 ・防災ポータルサイトの構築、運用及び保守 				
	令和6年度実績	<ul style="list-style-type: none"> ・能登半島地震での経験を踏まえた災害に関するFAQデータベースの更新の検討を実施 ・FAQシステムの導入に係る検討を実施 ・防災ポータルサイトの構築・運用に係る検討を実施 				
令和6年度進捗状況	☆☆☆					

35	事業名	道路・河川等の防災情報収集、提供	所管局	防災危機管理局、緑政土木局、上下水道局		
	事業概要	台風や大雨時の道路や河川などにおける危険箇所の状況や市内の雨量、河川水位の状況や気象情報を把握し、市民に対して水防に係る情報を提供するため、道路・河川等監視情報システム、水防情報システム等を運用するとともに、更なる情報の拡充の検討を実施します。				
	事業計画	R6	R7	R8	R9	R10
		収集・提供				
	計画目標	<ul style="list-style-type: none"> ・防災情報の収集 ・市民への情報提供 				
	令和6年度実績	<ul style="list-style-type: none"> ・防災情報の収集及び市民への情報提供の実施 ・収集、提供する情報の拡充の検討の実施 ・道路冠水情報システムの構築 ・水防情報システムの運用・保守 				
令和6年度進捗状況	☆☆☆☆					

36	事業名	市有施設におけるブロック塀等の撤去等			所管局	経済局
	事業概要	地震発生時に塀が倒壊し、倒れた塀の下敷きとなる被害の発生による避難・救助・消火活動の遅れの発生を防ぐため、建築基準法既存不適格及び老朽化したブロック塀等の撤去等を実施します。				
	事業計画	R6	R7	R8	R9	R10
		調整				
	計画目標	令和10年度までに、建築基準不適合及び風化、腐朽が激しく、破損・亀裂が多い万代塀を撤去する				
	令和6年度実績	撤去に向けて複数の関係者との調整継続				
令和6年度進捗状況	☆	☆（遅れ）理由	築地公設市場、徳川公設市場どちらにおいても、民家と隣接しており、単独での撤去工事は困難であり、複数の関係者と調整中であるため。			

37	事業名	環境放射線モニタリング等の実施			所管局	環境局
	事業概要	モニタリングポストによる空間放射線量率の常時監視のほか、可搬型測定機器を用いた測定を実施し、市民に対して情報提供を行います。また、非常時における屋内退避や飲料水・食品等の摂取制限の可能性について周知啓発を図ります。なお、安定ヨウ素剤の備蓄及び服用については、国の動向や他の地方公共団体からの情報収集等を行います。				
	事業計画	R6	R7	R8	R9	R10
		情報提供				
	計画目標	原子力災害が発生した場合、一定の放射性物質の影響が及ぶことを想定し、モニタリングポストによる空間放射線量率の常時監視のほか、可搬型測定機器を用いた測定を実施し、市民に対して情報提供を行う				
	令和6年度実績	<ul style="list-style-type: none"> ・モニタリングポストによる常時測定 ・ウェブサイトの運営管理 ・可搬型測定機器を用いた定期測定 				
令和6年度進捗状況	☆☆☆☆					

38	事業名	公園の適切な維持管理	所管局	緑政土木局		
	事業概要	被災時にオープンスペースとなる公園を適切に維持管理します。				
	事業計画	R6	R7	R8	R9	R10
		実施				
	計画目標	維持管理・施設更新の実施				
	令和6年度実績	<ul style="list-style-type: none"> ・維持管理 実施 ・施設更新 実施 				
	令和6年度進捗状況	☆☆☆☆				

39	事業名	避難地として計画された公園の整備	所管局	緑政土木局		
	事業概要	震災に強いまちづくり方針において、広域避難地・一次避難地として計画された都市計画公園の整備を進めます。				
	事業計画	R6	R7	R8	R9	R10
		整備				
	計画目標	<ul style="list-style-type: none"> ・避難地として計画された公園（186公園）の整備 ・事業実施 12公園（5か年） ・完了 165公園（累計） 				
	令和6年度実績	<ul style="list-style-type: none"> ・事業実施 10公園（1か年目） ・完了 164公園（累計） 				
	令和6年度進捗状況	☆☆☆☆				

40	事業名	防災協力農地登録制度の運用	所管局	緑政土木局		
	事業概要	地震災害発生時に、市民の一時的な避難場所等として使用可能な農地をあらかじめ登録する防災協力農地登録制度を運用します。				
	事業計画	R6	R7	R8	R9	R10
		運用 				
	計画目標	制度の運用				
	令和6年度実績	制度の運用				
令和6年度進捗状況	☆☆☆☆					

41	事業名	学校施設におけるブロック塀の撤去等	所管局	教育委員会		
	事業概要	地震発生時に塀が倒壊し、倒れた塀の下敷きになる被害の発生等を防ぐため、これまでの撤去基準に該当しないブロック塀等についても、念のため撤去等を実施します。				
	事業計画	R6	R7	R8	R9	R10
		改修 				
	計画目標	令和6年度に塀等806mを改修（令和6年度で完了予定）				
	令和6年度実績	<ul style="list-style-type: none"> ・ブロック塀等の改設 ・工事 806m（18校） 				
令和6年度進捗状況	☆☆☆☆					

42	事業名	雨水排水情報システムの運用	所管局	上下水道局		
	事業概要	排水ポンプの稼働状況など雨水排水情報を一元的に把握するため雨水排水情報システムを運用するとともに、局ウェブサイトを通じて市民への必要な情報を「雨水（あまみず）情報」として提供します。				
	事業計画	R6	R7	R8	R9	R10
		運用				
	計画目標	今後も、排水ポンプの稼働状況など雨水排水情報を一元的に把握するために雨水排水情報システムを運用し、また、局ウェブサイトを通じて市民へ必要な情報を「雨水（あまみず）情報」として提供していく				
	令和6年度実績	雨水排水情報システムの運用、局ウェブサイトを通じた市民への情報提供を実施				
令和6年度進捗状況	☆☆☆☆					

2-3 行政の災害対応体制の強化

43	事業名	緊急物資集配拠点運営体制の充実及び民間物流施設の活用			所管局	会計室、防災危機管理局、財政局、経済局、観光文化交流局、健康福祉局、子ども青少年局
	事業概要	<p>大規模災害時に想定されるプッシュ型支援をはじめとした大量の救援物資を円滑に避難者へ供給するため、緊急物資集配拠点における定期的な訓練等を通して、適宜運営体制を検証するとともに、必要に応じて、民間事業者との輸送等に係る協定の見直しを行います。</p> <p>また、民間物流施設を緊急物資集配拠点として活用し、物資の仕分け・輸送をより円滑に行い避難者に供給するための必要な運用体制を確立します。</p>				
	事業計画	R6	R7	R8	R9	R10
		実施				
	計画目標	<p>【運営体制の充実】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 訓練実施（年1回） ・ マニュアルの検証 ・ 締結している協定の見直し ・ 民間物流施設の緊急物資集配拠点における運用体制の検討 				
	令和6年度実績	<ul style="list-style-type: none"> ・ 訓練実施に向けた準備、民間物流事業者との調整（訓練は当日台風接近により中止） ・ 民間物流業者を活用した備蓄倉庫運営の検討 				
令和6年度進捗状況	☆☆☆					

44	事業名	応援体制の構築にかかる検討	所管局	防災危機管理局		
	事業概要	被災自治体への迅速かつ適正な応援体制を整備するため、必要な検討を行います。				
	事業計画	R6	R7	R8	R9	R10
		実施				
	計画目標	被災自治体を広域的に応援する枠組みに基づき、被災地域への迅速かつ適切な支援を実現するため、関係機関との連携を強化				
	令和6年度実績	<ul style="list-style-type: none"> 指定都市市長会行動計画に係る担当課長会議及び同計画に基づく図上訓練に参加し、各指定都市及び事務局との連携を強化 災害マネジメント総括支援員等研修を受講 				
	令和6年度進捗状況	☆☆☆☆				

45	事業名	基幹となる広域防災拠点の整備検討	所管局	防災危機管理局		
	事業概要	広域にわたる大規模災害時に、被害を最小化し、地域が自立的に対応するための基幹となる広域防災拠点の整備について、国・県等関係機関との検討を行います。				
	事業計画	R6	R7	R8	R9	R10
		実施				
	計画目標	基幹となる広域防災拠点の整備について、関係機関と連携しながら、国や県に働きかけを行う				
	令和6年度実績	基幹となる広域防災拠点の整備について、関係機関と連携しながら、国や県に働きかけを実施				
令和6年度進捗状況	☆☆☆☆					

46	事業名	国及び自治体間の相互連携の推進	所管局	防災危機管理局		
	事業概要	広域的な大規模災害に備えるため、近隣市町村防災担当課長会議を主催し、会議・訓練等を実施するほか、被災自治体を広域的に支援する枠組みにおける会議や訓練に参加し、国、指定都市、愛知県、近隣市町村等との連携を強化します。				
	事業計画	R6	R7	R8	R9	R10
		実施				
	計画目標	各種訓練、会議等を通じた関係機関との連携強化				
	令和6年度実績	<ul style="list-style-type: none"> 名古屋市近隣市町村防災担当課長会議を開催 指定都市市長会の情報伝達訓練及び福田川流域の情報共有に関する情報伝達訓練に参加 指定都市市長会行動計画のブロック連絡会及び中部9県1市広域災害時等応援連絡協議会、応急対策職員派遣制度の災害マネジメント総括支援員等研修等に参加し、情報共有及び意見交換を実施 				
令和6年度進捗状況	☆☆☆☆					

47	事業名	情報システムの早期復旧対策等の実施	所管局	防災危機管理局		
	事業概要	名古屋市業務継続計画（震災編）において重要度Ⅰ～Ⅱに区分されている情報システムについて、早期復旧対策やハードウェアの損傷対策を実施します。				
	事業計画	R6	R7	R8	R9	R10
		実施				
	計画目標	早期復旧対策やハードウェアの損傷対策の実施				
	令和6年度実績	各局室区において契約内容の見直し等の検討・実施				
令和6年度進捗状況	☆☆☆☆					

48	事業名	大規模風水害時における業務継続体制の確保	所管局	防災危機管理局		
	事業概要	想定最大規模の風水害を見据え、非常時優先業務を最大限行うことのできる業務継続体制についての検討を行います。				
	事業計画	R6	R7	R8	R9	R10
		実施 				
	計画目標	<ul style="list-style-type: none"> ・風水害に対応した業務継続計画の策定等 ・新たな業務継続計画を踏まえた業務継続体制の確保 				
	令和6年度実績	<ul style="list-style-type: none"> ・風水害に対応した業務継続計画の策定等 ・新たな業務継続計画を踏まえた業務継続体制の確保 				
令和6年度進捗状況	☆☆☆☆					

49	事業名	名古屋市業務継続計画（震災編）の改定・検証	所管局	防災危機管理局		
	事業概要	災害対策における新たな課題等を踏まえ、必要に応じて名古屋市業務継続計画（震災編）を改定するとともに、実行性を確保するために継続的に検証します。				
	事業計画	R6	R7	R8	R9	R10
		改定・検証 				
	計画目標	名古屋市業務継続計画の検証（非常時優先業務等のデータベースを更新）				
	令和6年度実績	名古屋市業務継続計画の検証（非常時優先業務等のデータベースを更新）				
令和6年度進捗状況	☆☆☆☆					

50	事業名	防災関係機関との情報共有等による連携の強化	所管局	防災危機管理局		
	事業概要	既存の会議等を活用して防災関係機関との情報共有を図るとともに、訓練等を通じて情報連絡体制の検証を行い、連携を強化します。				
	事業計画	R6	R7	R8	R9	R10
		実施				
	計画目標	<ul style="list-style-type: none"> ・既存会議を活用し防災関係機関との情報共有 ・防災訓練等における情報連絡訓練等の実施 				
	令和6年度実績	<ul style="list-style-type: none"> ・既存会議を活用し防災関係機関との情報共有・連携 ・情報連絡訓練等の実施・検証 				
令和6年度進捗状況	☆☆☆☆					

51	事業名	被災者支援体制の強化	所管局	防災危機管理局、財政局、スポーツ市民局、関係局区		
	事業概要	被災者の生活再建支援を総合的かつ効率的に実施するため、迅速な家屋被害調査及び罹災証明書の発行を行い、被災者台帳として情報を一元的に管理できるシステム利用の習熟に向けた研修の実施や、各種調整を行います。				
	事業計画	R6	R7	R8	R9	R10
		実施				
	計画目標	事業実施				
	令和6年度実績	<ul style="list-style-type: none"> ・総合支援窓口開設・運営マニュアルの作成 また、職員向けに以下の研修及び訓練を実施 ・被災者生活再建支援システム研修（家屋被害調査） ：財政局税務部および市税事務所職員 ・家屋被害調査訓練 ：財政局税務部および市税事務所職員 ・被災者支援基礎研修 ：区総務課および被災者生活再建支援事務担当課 ・罹災証明書等発行訓練 ：区総務課職員 				
令和6年度進捗状況	☆☆☆☆					

52	事業名	遺体安置所の運用体制の構築	所管局	防災危機管理局、スポーツ市民局、健康福祉局、区役所		
	事業概要	大規模災害時に円滑かつ迅速に遺体安置所を設置するため資器材の配備を行い、運用体制の検討を行います。				
	事業計画	R6	R7	R8	R9	R10
		選定 配備 運用体制の検討・訓練の実施				
	計画目標	<ul style="list-style-type: none"> ・遺体安置所の運営に必要な資器材を配備 ・各区における遺体安置所の運用体制の検討・訓練の実施 				
	令和6年度実績	<ul style="list-style-type: none"> ・遺体安置所の運営に必要な資器材を配備 ・各区において遺体安置所の運用体制を検討し、訓練を実施 				
令和6年度進捗状況	☆☆☆☆					

53	事業名	帰宅困難者対策等の推進	所管局	防災危機管理局、住宅都市局		
	事業概要	大規模な地震が発生した場合における滞在者等の安全の確保と都市機能の継続を図るため、都市再生安全確保計画及びエリア防災計画に基づき、官民連携による一体的・計画的なソフト・ハード両面の対策を実施するとともに、大雨等の影響により滞留者の発生が懸念されるため、鉄道事業者との連絡や情報発信等の対策の強化をしていきます。				
	事業計画	R6	R7	R8	R9	R10
		計画の推進等				
	計画目標	<ul style="list-style-type: none"> ・名古屋駅周辺地区都市再生安全確保計画の推進 ・伏見・栄地区都市再生安全確保計画の推進 ・金山駅周辺地区エリア防災計画の推進 ・帰宅困難者数の推計反映 ・大雨等の影響による滞留者対策の強化 				
	令和6年度実績	<ul style="list-style-type: none"> ・名古屋駅周辺地区都市再生安全確保計画の推進 ・帰宅困難来訪者数等の推計について検討（名古屋駅周辺地区） ・名駅南地下公共空間整備 ・鉄道事業者との意見交換を実施（名古屋駅周辺地区） ・伏見・栄地区都市再生安全確保計画の推進 ・帰宅困難来訪者数等の推計について検討（伏見・栄地区） ・帰宅困難者用物資の備蓄物資の更新（伏見・栄地区） ・金山駅周辺地区エリア防災計画の推進 ・帰宅困難来訪者数等の推計について検討（金山駅周辺地区） 				
令和6年度進捗状況	☆☆☆☆					

54	事業名	被災建築物応急危険度判定体制の強化	所管局	防災危機管理局、住宅都市局		
	事業概要	地震により被害を受けた建築物について、余震等による二次災害を防止するために、被災建築物の危険性について応急的に判定する体制を整備・強化する必要があることから、講習会開催の周知などにより被災建築物応急危険度判定士登録者数を増やすとともに、効果的に判定活動を行うための判定資機材等の整備等を図ります。				
	事業計画	R6	R7	R8	R9	R10
	実施					
						
	計画目標	<ul style="list-style-type: none"> ・ 応急危険度判定士の認知度の向上 ・ 判定講習会の愛知県との共催・周知 ・ 判定士の新規登録の推進 ・ 判定資機材等の整備 ・ 判定拠点の設置等、判定士受入体制強化の検討・推進 				
令和6年度実績	<ul style="list-style-type: none"> ・ 指定避難所開設・運営訓練において、応急危険度判定士の認知度向上を実施 ・ 判定講習会の愛知県との共催・周知 ・ 判定士の新規登録の推進 ・ 判定資機材等の整備 ・ 判定拠点の設置等、判定士受入体制強化の検討・推進 ・ 判定士の登録者数 2,326人 					
令和6年度進捗状況	☆☆☆					

55	事業名	非常配備・動員計画の運用・検証	所管局	防災危機管理局、関係局区		
	事業概要	本市における非常配備・動員計画の課題等を検証し、必要に応じて計画等の見直しを行い、非常配備・動員計画の柔軟な運用を行います。				
	事業計画	R6	R7	R8	R9	R10
		運用				
	計画目標	災害時に応じた非常配備・動員計画（指定動員含む）を検討し、配備動員に係る研修・訓練を実施				
	令和6年度実績	<ul style="list-style-type: none"> ・ 災害に応じた非常配備・動員計画の検討 ・ 配備、動員に係る研修（各所属） ・ 配備・動員訓練の実施 ・ 区指定動員の研修・訓練の実施 				
令和6年度進捗状況	☆☆☆☆					

56	事業名	防災拠点の機能確保			所管局	防災危機管理局、関係局区
	事業概要	<p>想定最大規模の災害に備え、発災後に災害対応活動が維持できない恐れがある防災拠点について、機能確保に必要な各種方策について随時検証の上、必要に応じて対策を推進します。また、耐震性を満たしていない他施設との合築も含め、機能継続性を確保するための対策を推進します。</p>				
	事業計画	R6	R7	R8	R9	R10
	実施					
						
	計画目標	<ul style="list-style-type: none"> ・機能確保に必要な各種方策の検討（関係局区） ・検討を踏まえ対策の実施（関係局区） ・東庁舎及び本庁舎の電源確保に必要な水の流入経路の整理、止水板の設置 ・区役所・支所について、発災時の機能継続性を確保するための対策を検討、実施 ・区長公舎制度の運用 ・国際会議場の機能強化に向けた整備の検討、老朽化した防災設備を含む基幹設備等の大規模改修の実施 				
令和6年度実績	<ul style="list-style-type: none"> ・検討を踏まえた、関係局区において対策の実施 【止水版】 ・設置場所等の決定 ・文化庁との調整（本庁舎） 【区役所・支所】 ・実施設計等 ・解体工事 ・仮設庁舎の賃借 ・無電柱化工事 【区長公舎】 ・入居区：16区 【国際会議場】 ・大規模改修に係る事業者選定・契約・設計 					
令和6年度進捗状況	☆☆☆☆					

57	事業名	災害拠点病院の医療機能の充実			所管局	総務局
	事業概要	災害拠点病院である市立大学病院、東部医療センター及び西部医療センターにおいて、災害救助活動にあたる災害派遣医療チーム（DMAT）を充実するとともに、燃料・食料など災害対応備品の維持・更新や災害対応訓練を実施します。また、市立大学病院では災害医療にかかる体制及び施設・設備の強化を行います。				
	事業計画	R6	R7	R8	R9	R10
		実施				
	計画目標	<ul style="list-style-type: none"> ・ 災害医療にかかる体制及び施設・設備の強化（市立大学病院） ・ 救急災害医療センターの建設・運営（市立大学病院） ・ 西部医療センターにおける新棟の整備 ・ 災害訓練の実施 ・ 災害対応備品の維持・更新 ・ 災害対応に必要な施設・設備の維持・整備 				
	令和6年度実績	<ul style="list-style-type: none"> ・ 救急災害医療センターの建設（市立大学病院） ・ 新規 DMAT 隊員養成研修への応募 ・ 業務調整員 1 名を増強（東部医療センター） ・ 西部医療センターにおける新棟の基本設計 ・ 災害訓練の実施 ・ 飲料水などの災害対応備品の維持・更新 ・ 災害対応に必要な施設・設備の維持・整備 				
令和6年度進捗状況	☆☆☆☆					

58	事業名	事業継続における職員 0B との協力体制の運用	所管局	総務局		
	事業概要	大規模災害時、長期的な職員の不足が予想されることから、災害時における退職者協力制度を運用し、全庁的に職員 0B を活用できるよう取り組みます。				
	事業計画	R6	R7	R8	R9	R10
		実施				
	計画目標	毎年度末の退職者等に協力を依頼し、事業を継続				
	令和6年度実績	<ul style="list-style-type: none"> ・ R6 年度新規登録者 14 人 ・ R6 年度末現在登録者数 126 人 				
令和6年度進捗状況	☆☆☆☆					

59	事業名	被災相談窓口に係る体制強化及び訓練	所管局	スポーツ市民局		
	事業概要	災害時に設置することが予定されている被災相談窓口について、大規模災害を想定し、体制強化を図るとともに、円滑な運営が行えるよう訓練を実施します。				
	事業計画	R6	R7	R8	R9	R10
		体制強化の検討及び訓練の実施				
	計画目標	<ul style="list-style-type: none"> ・ 被災相談窓口に係る体制強化の検討 ・ 災害時コールセンターの立ち上げ訓練の実施 ・ 災害時用チャットボット立ち上げ訓練及び市民向け訓練の実施 				
	令和6年度実績	<ul style="list-style-type: none"> ・ 被災相談窓口に係る体制強化の検討 ・ 災害時コールセンターの立ち上げ訓練を実施 ・ 災害時用チャットボット立ち上げ訓練及び市民向け訓練の実施 				
令和6年度進捗状況	☆☆☆☆					

60	事業名	大規模小売業者等との協定締結の推進	所管局	経済局		
	事業概要	市内備蓄物資では避難生活に必要な物資量が満たせず、国・県・他都市等からの救援物資でもなお必要な物資量を満たせない場合、災害時物資供給協定を締結した事業者からの物品調達を検討することとなるため、幅広い事業者との協定締結を推進していきます。				
	事業計画	R6	R7	R8	R9	R10
		推進 				
	計画目標	災害時物資供給協定締結事業者 44 事業者				
	令和6年度実績	大規模小売業者等との協定締結の推進				
令和6年度進捗状況	☆☆☆☆					

61	事業名	医療関係者との連絡会議の開催	所管局	健康福祉局		
	事業概要	発災時に医療救護班員やDHEATなど医療資源の調整等を実施するにあたり、平時から市と名古屋市医師会や災害医療コーディネーター等の医療関係者で構成する名古屋医療圏地域災害医療部会を開催し、関係機関との連携体制について検討を進めます。				
	事業計画	R6	R7	R8	R9	R10
		会議開催 				
	計画目標	年1回程度会議を開催し関係機関との連携体制について検討をすすめ、円滑な災害時医療提供体制の構築に努める				
	令和6年度実績	<ul style="list-style-type: none"> ・会議の開催（年2回）し、関係機関との連携体制等について検討 ・保健医療調整会議に必要な資機材を整備 ・災害時の保健医療活動に関する研修・訓練を実施 				
令和6年度進捗状況	☆☆☆☆					

62	事業名	災害援護資金貸付金業務の電算システム管理	所管局	健康福祉局		
	事業概要	区役所、支所において管理している災害援護資金貸付金業務について、福祉総合情報システムでの管理を行います。				
	事業計画	R6	R7	R8	R9	R10
		改修・電子データを含めたシステム運用				
	計画目標	令和6年度災害援護資金貸付金電子申請データ取込機能改修完了				
	令和6年度実績	災害援護資金貸付金電子申請データ取込改修完了				
令和6年度進捗状況	☆☆☆☆					

63	事業名	災害時医薬品等安定供給確保事業	所管局	健康福祉局		
	事業概要	災害救助法上の救助実施市として、愛知県の実施する災害時医薬品等安定供給確保事業に参画し、市内医療機関等において災害時に必要となる医薬品、医療機器及び衛生材料の円滑かつ安定した供給の確保のため、卸売業者団体に流通備蓄を委託します。				
	事業計画	R6	R7	R8	R9	R10
		流通備蓄				
	計画目標	愛知県が指定する一定数量の医薬品、医療機器及び衛生材料の流通備蓄を卸売業者団体に委託する				
	令和6年度実績	愛知県医薬品卸協同組合及び中部衛生材料協同組合に委託し、医薬品等のランニング備蓄を実施				
令和6年度進捗状況	☆☆☆☆					

64	事業名	災害時要援護者名簿システム再構築	所管局	健康福祉局		
	事業概要	区役所、保健センター及び支所において管理している障害者や高齢者等の各業務の対象者データを一元的に登録し、その所在を電子地図上で把握することにより、安否確認など災害時支援に利用する災害時要援護者名簿システムについて、システムの老朽化に対応しクラウド化を図るために再構築を行います。				
	事業計画	R6	R7	R8	R9	R10
		調査 再構築 再構築後のシステム運用				
	計画目標	<ul style="list-style-type: none"> 令和6年度～7年度 災害時要援護者名簿システムの再構築完了 令和7年度～10年度 再構築後のシステムの運用 				
	令和6年度実績	災害時要援護者名簿システムの再構築に着手				
令和6年度進捗状況	☆☆☆☆					

65	事業名	災害対策遺体検案セットの配備	所管局	健康福祉局		
	事業概要	検案活動を迅速かつ円滑に実施するため、遺体検案セットの維持管理を行います。				
	事業計画	R6	R7	R8	R9	R10
		消耗品の更新				
	計画目標	遺体検案セットの中で、使用期限を迎える消耗品を適切に更新する				
	令和6年度実績	令和7年度の更新に向け、必要な準備事務を実施				
令和6年度進捗状況	☆☆☆☆					

66	事業名	社会福祉施設等の耐災害性強化対策	所管局	健康福祉局、子ども青少年局		
	事業概要	地震や水害の発生時における建物等の倒壊、破損等での人的被害の防止、円滑な避難の確保及び停電・断水時の施設機能の維持のため、社会福祉施設の施設整備等を促進します。				
	事業計画	R6	R7	R8	R9	R10
		補助実施				
	計画目標	補助希望事業者等に対し整備補助を行う				
	令和6年度実績	<ul style="list-style-type: none"> ・非常用自家発電整備補助 介護施設等 2件 ・防災改修（大規模修繕） 介護施設等 21件 ・給水設備整備補助 介護施設等 5件 ・ブロック塀の改修に係る整備補助 介護施設等 1件 				
令和6年度進捗状況	☆☆☆☆					

67	事業名	久屋大通の再生	所管局	住宅都市局		
	事業概要	栄地区グランドビジョンの実現を図る中で、久屋大通公園の広域避難場所としての防災機能強化を図ります。				
	事業計画	R6	R7	R8	R9	R10
		久屋大通（北・テレビ塔エリア）の指定管理・久屋大通（南エリア）の再整備・栄地区のプロモーション				
	計画目標	<ul style="list-style-type: none"> ・久屋大通（北・テレビ塔エリア）の管理運営 ・久屋大通（南エリア）の事業化推進 ・栄地区のプロモーション 				
	令和6年度実績	<ul style="list-style-type: none"> ・栄バスターミナル（噴水南のりば）跡地の暫定活用 ・久屋大通（北・テレビ塔エリア）の指定管理 ・久屋大通（南エリア）の事業化検討 				
令和6年度進捗状況	☆☆☆☆					

68	事業名	民間再開発事業による帰宅困難者収容施設等の導入の促進	所管局	住宅都市局		
	事業概要	民間再開発事業による公共貢献施設の活用により、震災発生時において防災備蓄倉庫や帰宅困難者を一時的に収容できる施設等の導入を促進します。				
	事業計画	R6	R7	R8	R9	R10
		民間再開発の促進 				
	計画目標	<ul style="list-style-type: none"> ・民間再開発の促進 ・都市再生事業等における防災備蓄倉庫、帰宅困難者収容施設等の導入地区数 13地区（累計） 				
	令和6年度実績	事業中の1地区（(仮称)錦三丁目25番街区計画）の建築工事中				
令和6年度進捗状況	☆☆☆					

69	事業名	水防活動準備	所管局	緑政土木局		
	事業概要	迅速な水防活動ができるように、水防用資機材の確保及び移動ポンプ等の出動体制を整えます。				
	事業計画	R6	R7	R8	R9	R10
		実施 				
	計画目標	実施				
	令和6年度実績	<ul style="list-style-type: none"> ・移動・排水ポンプ運転管理 ・水防用資機材の購入 ・水防用設備の維持補修 				
令和6年度進捗状況	☆☆☆☆					

70	事業名	救急出動体制の充実	所管局	消防局		
	事業概要	119番通報受付から1秒でも早く傷病者のもとに駆け付けることができるよう、効果的な救急隊の運用を行うとともに、傷病者を迅速に医療機関へ収容するため、救急活動の効率化を図る取組を実施します。				
	事業計画	R6	R7	R8	R9	R10
		実施				
	計画目標	<ul style="list-style-type: none"> 救急隊の増隊 救急活動の効率化の推進 ICT活用の検討・実施 効果的な救急隊運用の推進 救急隊の運用体制の強化 				
	令和6年度実績	<ul style="list-style-type: none"> 救急隊の増隊 累計49隊 救急活動の効率化の推進 ICT活用の検討・実施 効果的な救急隊運用の推進 救急隊の運用体制の強化 消防車両の購入（救急車1両） 				
令和6年度進捗状況	☆☆☆☆					

71	事業名	救急需要増加緩和策の推進	所管局	消防局		
	事業概要	救急需要への迅速かつ柔軟な対応を継続するため、救急需要の増加を緩和する取組を推進します。				
	事業計画	R6	R7	R8	R9	R10
		実施				
	計画目標	<ul style="list-style-type: none"> 効果的な救急予防の推進 高齢者等への救急事故防止対策の啓発 熱中症による救急事故防止対策の啓発 				
	令和6年度実績	<ul style="list-style-type: none"> 効果的な救急予防の推進 高齢者等への救急事故防止対策の啓発 熱中症による救急事故防止対策の啓発 				
令和6年度進捗状況	☆☆☆☆					

72	事業名	消防施設の整備			所管局	消防局
	事業概要	概ね 80 年間使用することを目標とした庁舎等の長寿命化を進めるため、施設の性能・機能の向上又は回復等に係る計画的な整備を実施します。				
	事業計画	R6	R7	R8	R9	R10
	実施					
						
	計画目標	<ul style="list-style-type: none"> ・ 消防署 改修完了 5 か所 ・ 出張所（本部機動部隊含む） 改修完了 8 か所（個室化完了） 移転改築 1 か所 				
令和 6 年度 実 績	<ul style="list-style-type: none"> ・ メンテナンス改修 千種消防署（工事） 昭和消防署（実施設計） ・ リニューアル改修 本署 中川消防署（工事） 南消防署（実施設計） 名東消防署（基本調査） 天白消防署（基本調査） 出張所 押切出張所、星崎出張所（工事） 大森出張所（実施設計） 東山出張所、大野木出張所（基本調査） ・ 改築 南陽出張所の移転改築（実施設計） 					
令和 6 年度 進 捗 状 況	☆☆☆☆					

73	事業名	消防・救助体制の充実強化	所管局	消防局		
	事業概要	南海トラフ地震を含め、多様化・複雑化する災害に的確に対応するため、消防機械器具の充実・機能強化を図るほか、消防団及び関係機関との連携強化を実施するとともに、消防学校における教育体制を強化します。				
	事業計画	R6	R7	R8	R9	R10
		実施				
	計画目標	<ul style="list-style-type: none"> ・ 消防車両等の更新 車両 139 両（5 か年） 航空機 1 機 消防艇 1 艇 ・ 消防隊・消防団の連携訓練の実施 				
	令和6年度実績	<ul style="list-style-type: none"> ・ 大規模震災時における消防隊・消防団の活動能力の向上（震災訓練場における調査研究・検証訓練、各署々における教養・訓練の実施） ・ ドローンの運用及び操縦士の育成 ・ 消防車両等の更新（計 50 両） （タンク車 28 両、はしご車 1 両、高所活動車 1 両、救助車 2 両、輸送車 8 両、指揮官車 2 両、救急車 8 両） ・ 消防隊との連携訓練を実施した消防団の割合 83% 				
令和6年度進捗状況	☆☆☆					

74	事業名	総合防災情報システムの充実	所管局	消防局		
	事業概要	総合防災情報システムの充実を図り、安定した運用を維持するため、消防業務の根幹をなす指令管制システムや、現場活動での円滑な通信を確保するための消防救急デジタル無線設備の更新などを実施します。				
	事業計画	R6	R7	R8	R9	R10
		実施				
	計画目標	<ul style="list-style-type: none"> ・ 指令管制システムの更新完了 ・ 消防救急デジタル無線の更新完了 				
	令和6年度実績	<ul style="list-style-type: none"> ・ 指令管制システムの開発・整備(R4～R6) ・ 指令管制システム更新に係る指令センター改修工事(R5～R7) ・ 消防救急デジタル無線の実施設計 				
令和6年度進捗状況	☆☆☆☆					

2-4 避難生活・生活再建支援体制の強化

75	事業名	オープンスペース利用計画の検証	所管局	防災危機管理局		
	事業概要	災害時の活動拠点や災害廃棄物の仮置き場、応急仮設住宅の建設用地などに利用可能なオープンスペースの利用計画を検証し、必要に応じて見直しを行います。				
	事業計画	R6	R7	R8	R9	R10
		実施 				
	計画目標	<ul style="list-style-type: none"> 風水害にも対応したオープンスペース利用計画の改定 必要に応じて候補地情報の更新 訓練等を通じた計画の検証 				
令和6年度実績	<ul style="list-style-type: none"> 大規模災害時オープンスペース利用計画について、必要に応じて、関係機関とともに検証及び見直しを実施 大規模災害時オープンスペース利用計画の運用に係る訓練を、市本部運営訓練の一環として、関係機関と連携して実施 					
令和6年度進捗状況	☆☆☆☆					

76	事業名	災害救助に係る連絡調整	所管局	防災危機管理局		
	事業概要	災害救助法に基づく救助実施市として、大規模災害時に円滑かつ迅速な救助を行うため、県、民間団体（住宅・輸送・医療）等との連携強化を図ります。				
	事業計画	R6	R7	R8	R9	R10
		実施 				
	計画目標	<ul style="list-style-type: none"> 災害救助法等担当者全国会議、救助実施市・包括県等広域連絡会議、愛知県災害救助連絡調整会議への参加 年1回程度、県の災害救助法物資配分チームの設置、運営訓練への参加 				
令和6年度実績	<ul style="list-style-type: none"> 「災害救助法等担当者全国会議」「愛知県災害救助連絡調整会議」への参加（「救助実施市・包括県等広域連絡会議」は未開催） 災害救助法物資配分チームの設置、運営訓練への参加 					
令和6年度進捗状況	☆☆☆☆					

77	事業名	災害救助用物資の備蓄	所管局	防災危機管理局		
	事業概要	避難者等に物資を供給するため、食糧及び生活必需品の備蓄を充実させます。また、更新する備蓄物資を活用し、イベントや訓練等において家庭内備蓄率向上を図るため、市民に対し啓発します。				
	事業計画	R6	R7	R8	R9	R10
		実施				
	計画目標	<ul style="list-style-type: none"> ・食糧：約 185 万食 ・毛布：約 37 万 2 千枚 				
	令和 6 年度実績	中村、瑞穂、熱田、緑区の物資の更新				
令和 6 年度進捗状況	☆☆☆☆					

78	事業名	受援計画の検証	所管局	防災危機管理局		
	事業概要	国及び他自治体からの応援を迅速かつ円滑に受け入れるための受援計画を検証し、必要に応じて見直しを行います。				
	事業計画	R6	R7	R8	R9	R10
		実施				
	計画目標	<ul style="list-style-type: none"> ・南海トラフ地震アクションプランの受援計画への反映 ・必要に応じて受援対象業務等を検証 ・関係機関と連携した訓練の実施 				
	令和 6 年度実績	<ul style="list-style-type: none"> ・大規模災害時受援計画について、必要に応じて、関係局とともに検証及び見直しを実施 ・大規模災害時受援計画の運用に係る訓練を実施 				
令和 6 年度進捗状況	☆☆☆☆					

79	事業名	要配慮者の避難場所の充実	所管局	防災危機管理局、健康福祉局、区		
	事業概要	避難所の通常の居住スペースでは生活に支障がある要配慮者の方に避難生活を送っていただく福祉避難スペースを周知するとともに、避難所や福祉避難スペースでの生活が困難な要配慮者を対象とした福祉避難所について、事業所に協力を呼び掛け、実施か所数の増加を図るなど、要配慮者の避難場所の充実を図ります。				
	事業計画	R6	R7	R8	R9	R10
		か所数増加への取組				
	計画目標	令和10年度末 福祉避難所か所数の増加				
	令和6年度実績	<ul style="list-style-type: none"> 福祉避難所として協力いただけるよう社会福祉施設等への働きかけを実施 指定福祉避難所物資にかかる経費の補助を実施 指定避難所内における福祉避難スペースについて、訓練等で周知 				
令和6年度進捗状況	☆☆☆☆					

80	事業名	指定避難所における良好な生活環境の確保	所管局	防災危機管理局、関係局区		
	事業概要	「避難所における良好な生活環境の確保に向けた取組指針（内閣府）」や社会情勢等を踏まえ、円滑な避難所運営の支援及び避難所生活が長期化した場合を見据えた避難所の質の向上に向けた取組を検討、推進します。				
	事業計画	R6	R7	R8	R9	R10
		検討・推進				
	計画目標	避難所の質の向上に向けた取り組みを検討、推進				
	令和6年度実績	<ul style="list-style-type: none"> 指定避難所の質の向上に向けた取り組みの検討、推進 「名古屋市災害時電源協力車制度」の運用 				
令和6年度進捗状況	☆☆☆☆					

81	事業名	災害対策住民リストの整備	所管局	スポーツ市民局		
	事業概要	災害時に必要とされる住民情報を確保するため、住民リストを整備します。				
	事業計画	R6	R7	R8	R9	R10
		整備				
	計画目標	毎年1回リストの更新を行い各区へ納品する。				
	令和6年度実績	令和6年6月に災害対策住民リストを更新し、各区に納品				
令和6年度進捗状況	☆☆☆☆					

82	事業名	指定避難所等のトイレ改修	所管局	スポーツ市民局		
	事業概要	指定避難所等であるスポーツ施設において、災害時に要配慮者をはじめとした避難者が円滑にトイレを利用できるよう、トイレの洋式化及びバリアフリー化を実施します。				
	事業計画	R6	R7	R8	R9	R10
		実施				
	計画目標	スポーツ施設4施設においてトイレ改修を完了				
	令和6年度実績	<ul style="list-style-type: none"> ・工事（完了）（4施設） 総合体育館（競泳プール等） 名東SC・昭和SC・志段味SL 				
令和6年度進捗状況	☆☆☆☆					

83	事業名	災害用トイレの備蓄	所管局	環境局		
	事業概要	災害発生時に指定避難所の給排水ができない場合等に備え、避難者が円滑にトイレを利用できるよう、災害用トイレの備蓄を行います。				
	事業計画	R6	R7	R8	R9	R10
		指定避難所の増加等への対応				
	計画目標	<ul style="list-style-type: none"> 指定避難所の増加、収容人数変更等への対応 想定し得る最大規模（L2）の風水害の被害想定変更に伴う災害用トイレの追加備蓄 簡易パック式トイレの更新 				
	令和6年度実績	<ul style="list-style-type: none"> 指定避難所の増加、収容人数変更等への対応 想定し得る最大規模（L2）の風水害の被害想定変更に伴う災害用トイレの追加備蓄（瑞穂区・緑区） 				
令和6年度進捗状況	☆☆☆☆					

84	事業名	市民・事業者との協働による災害時のエネルギー確保	所管局	環境局		
	事業概要	走行時に排出ガスを出さない ZEV（電気自動車・燃料電池自動車・プラグインハイブリッド自動車）等の導入を促進し、災害時には、市民・事業者の協力のもと、当該車両等を分散型電源として活用し、エネルギーを供給します。				
	事業計画	R6	R7	R8	R9	R10
		導入促進				
	計画目標	各年度、EV・FCV・PHV に対して補助を実施する				
	令和6年度実績	EV・FCV・PHV の導入に対して補助 EV:413 台 FCV:1 台 PHV:196 台				
令和6年度進捗状況	☆☆☆☆					

85	事業名	災害時医薬品配送体制整備支援	所管局	健康福祉局		
	事業概要	愛知県災害時医薬品等安定供給確保事業により医薬品を備蓄する医薬品卸売販売業者を対象として、水害や道路の寸断等により平常時の配送手段では困難となる場合を想定した円滑な医薬品の配送体制の整備や研究を支援します。				
	事業計画	R6	R7	R8	R9	R10
		実施				
	計画目標	災害時における円滑な医薬品の配送のため、その体制整備や研究を支援する				
	令和6年度実績	愛知県災害時医薬品等安定供給確保事業により医薬品を備蓄する医薬品卸売販売業者を対象として、災害時における円滑な医薬品の配送のための体制整備に対して補助を実施				
令和6年度進捗状況	☆☆☆☆					

86	事業名	応急仮設住宅配置計画図及び応急仮設住宅建設候補地台帳の整備	所管局	住宅都市局		
	事業概要	応急仮設住宅の速やかな着工を図るため、新たな建設候補地について、応急仮設住宅配置計画図を作成・保管するとともに、既存応急仮設住宅建設候補地台帳を更新します。				
	事業計画	R6	R7	R8	R9	R10
		実施				
	計画目標	<ul style="list-style-type: none"> ・ 応急仮設住宅配置計画図：作成・保管 ・ 既存の応急仮設住宅建設候補地台帳：更新 				
	令和6年度実績	<ul style="list-style-type: none"> ・ 応急仮設住宅配置計画図の作成・保管を実施 ・ 既存の応急仮設住宅建設候補地台帳の更新を実施 				
令和6年度進捗状況	☆☆☆☆					

87	事業名	被災宅地危険度判定体制の強化	所管局	住宅都市局		
	事業概要	大地震等による災害発生時に、宅地の被害状況を迅速かつ的確に把握し、2次災害を軽減、防止します。その被害状況の判定を行う判定士を養成し、登録者数を確保することにより、被災宅地危険度判定体制を強化します。				
	事業計画	R6	R7	R8	R9	R10
		実施				
	計画目標	<ul style="list-style-type: none"> 被災宅地危険度判定士の登録者数の確保 被災宅地危険度判定体制の検討 				
	令和6年度実績	<ul style="list-style-type: none"> 講習会の開催、判定実施体制の検討 				
令和6年度進捗状況	☆☆☆☆					

88	事業名	河川台帳の調製	所管局	緑政土木局		
	事業概要	災害による堤防等の被害に対し早期復旧できるよう、河川区域や河川施設等を取りまとめた河川台帳を調製します。				
	事業計画	R6	R7	R8	R9	R10
		調製				
	計画目標	<ul style="list-style-type: none"> 河川台帳の調製 完了 41 河川（累計） 				
	令和6年度実績	<ul style="list-style-type: none"> 河川台帳の調製 完了 37 河川（累計） 一級河川守山川 一級河川隅除川 				
令和6年度進捗状況	☆☆☆☆					

89	事業名	公園トイレの洋式化	所管局	緑政土木局		
	事業概要	災害時の避難場所となる公園において、避難者が円滑にトイレを利用できるよう、トイレの洋式化を推進します。				
	事業計画	R6	R7	R8	R9	R10
		実施				
	計画目標	避難場所に指定された公園のトイレ洋式化 147 ブース (5 か年)				
	令和6年度実績	<ul style="list-style-type: none"> ・建替 15 ブース (5 棟) ・改修 31 ブース 				
	令和6年度進捗状況	☆☆☆☆				

90	事業名	世界座標データと道路台帳平面図を統合するデジタルデータの公開	所管局	緑政土木局		
	事業概要	災害時に、ライフラインの早期復旧や街区の復元を可能とするため、世界共通の位置情報である世界座標データと道路台帳平面図を統合するデジタルデータを公開します。				
	事業計画	R6	R7	R8	R9	R10
		実施・公開				
	計画目標	道路台帳平面図のデジタルデータ化 100%				
	令和6年度実績	道路台帳平面図のデジタルデータ化 31.3%				
令和6年度進捗状況	☆☆☆☆					

91	事業名	学校施設の整備	所管局	教育委員会		
	事業概要	学校施設の新增改築、老朽化対策及び機能向上を行います。				
	事業計画	R6	R7	R8	R9	R10
		実施 				
	計画目標	築年数に応じて適切に改修又は改築等を実施				
	令和6年度実績	<ul style="list-style-type: none"> ・校舎の新增築 ・リニューアル改修 ・保全改修 ・特別支援学校の整備 ・運動場改修 ・特別教室空調整備 ・公害対策空調校の空調更新 ・管理諸室等空調更新 ・学校トイレの環境改善 ・受水槽改修 ・プール改修 ・車いす使用者用トイレ整備 ・スロープ等による段差解消 ・要配慮児童生徒在籍校等へエレベーター整備 ・校舎等へのLED照明の導入 				
	令和6年度進捗状況	☆☆☆☆				

92	事業名	学校体育館空調設備の整備	所管局	教育委員会		
	事業概要	小学校全校の体育館に空調設備を整備します。				
	事業計画	R6	R7	R8	R9	R10
		整備				
	計画目標	小学校全校の体育館に空調設備を整備				
	令和6年度実績	小学校体育館空調設備の整備 基本設計：53校 実施設計：53校 工事：52校				
令和6年度進捗状況	☆☆☆☆					

93	事業名	指定避難所の給排水機能の確保	所管局	教育委員会		
	事業概要	主要な指定避難所である市立小中学校において、震災時に給排水機能が確保できるよう、学校敷地内における埋設給排水管の改修を進めます。				
	事業計画	R6	R7	R8	R9	R10
		実施				
	計画目標	リフレッシュプランに合わせて、主要な指定避難所である市立小中学校の校舎等において、震災時に給排水機能を確保するため、学校敷地内における給排水管の耐震性強化に向けた改修を実施				
	令和6年度実績	<ul style="list-style-type: none"> 指定避難所の給排水機能確保に向け、埋設給排水管の改修を実施 市立小中学校 設計12校、工事12校 				
令和6年度進捗状況	☆☆☆☆					

(4) 方針3 災害に強いまちづくりの推進【行政による都市基盤の整備等】

主 な 指 標	現状 (令和5年度末)	実績 (令和6年度)	目標 (令和10年度末)	事業 番号	達成 状況
市施行土地区画整理事業 及び住宅市街地総合整備 事業における事業の推進 地区数	4地区	4地区	4地区	97	A
堀川の整備率(6.3mm/h降 雨対応率)	48%	49.6%	57%	103	A
公園内がけ崩れ危険箇所 の対策実施箇所数(累計)	対策済24箇所	対策済24箇所	対策済28箇所	106	A
農業用水路の改良延長(累 計)	11.5km	12.6km	17.2km	108	B
排水路の改良延長(累計)	97.3km	106.0km	134.3km	109	A
緊急輸送道路等の事業実 施延長	11.2km	11.2km (累計)	13.5km (累計)	119	A
街路樹の撤去数	2,000本 (5か年)	420本 (1か年)	1,500本 (5か年)	120	A
耐震補強完了橋りょう数	事業中5橋	完了3橋	17橋	121	A
耐震改築完了橋りょう数	事業中3橋	事業中3橋	3橋	121	A
定期点検で早期措置と診 断された橋りょうの補修 等に着手した割合	50%	60%	100%	122	A
緊急輸送道路における電 線類の地中化着手延長(累 計)	95.9km	98.4km	107.4km	124	A
「名古屋市上下水道経営 プラン2028」における 配水管の耐震化延長	510km (5か年)	102.8km (1か年)	510km (5か年)	129	A
「名古屋市上下水道経営 プラン2028」における 下水管の耐震化延長	225km (5か年)	45.5km (1か年)	225km (5か年)	133	A

※ 現状値欄には令和5年度末時点での見込みを記載

3-1 「命を守る」都市基盤の整備

94	事業名	アスベストの飛散防止			所管局	環境局
	事業概要	アスベストが使用されている市有建築物について措置状況を調査するとともに、施設の状況に応じて除去を進めるほか、民間を含めたアスベスト使用建築物の情報の把握や所有者への啓発を行います。また、被災時には建築物に使用されたアスベストの露出状況の確認や環境測定などを実施します。				
	事業計画	R6	R7	R8	R9	R10
	情報提供、情報収集等					
	計画目標	<p>アスベストが使用されている市有建築物について、毎年現況調査を行い、施設の状況に応じてアスベストの除去等を実施するとともに、民間も含めたアスベスト使用建築物の情報の把握や所有者への啓発を行う。</p> <p>また、マニュアルに基づき、災害時におけるアスベストの飛散防止のため、職員に対する教育や訓練を実施する。このほか、被災建築物における露出石綿調査等について専門団体等との協力体制の構築を目指す。</p>				
令和6年度実績	<ul style="list-style-type: none"> ・アスベスト使用市有建築物の措置状況調査、施設の状況に応じた除去等（環境局、関係局） ・市内建築物のアスベストデータベースの更新（住宅都市局） ・関係団体との連携（環境局） ・職員に対する教育・訓練（環境局、関係局） ・応急対応に必要な資機材等の準備（環境局、関係局） ・マニュアルの周知（環境局） 					
令和6年度進捗状況	☆☆☆☆					

95	事業名	市営住宅等の維持管理	所管局	住宅都市局		
	事業概要	市営住宅等の改善事業等の推進により、市営住宅等の耐震対策や老朽化対策を実施します。				
	事業計画	R6	R7	R8	R9	R10
		市営住宅等の維持管理				
	計画目標	市営住宅等の維持管理を適切に実施				
	令和6年度実績	市営住宅等の維持管理を実施				
	令和6年度進捗状況	☆☆☆☆				

96	事業名	市営住宅の耐震対策	所管局	住宅都市局		
	事業概要	大規模地震による被害の軽減を図るため、市営住宅の建替等を実施します。				
	事業計画	R6	R7	R8	R9	R10
		実施				
	計画目標	市営住宅の建て替えの推進:680戸供用開始(5か年)				
	令和6年度実績	市営住宅の建て替えを実施 112戸供用開始(1か年)				
	令和6年度進捗状況	☆☆☆☆				

97	事業名	市施行土地区画整理事業及び住宅市街地総合整備事業の推進	所管局	住宅都市局		
	事業概要	老朽家屋が密集し公共施設の整備が遅れている大曾根北地区はじめ4地区において、土地区画整理事業により宅地の利用増進や公共施設の整備改善をすすめるとともに、筒井地区においては、住宅市街地総合整備事業の合併施行により、老朽住宅の除却を推進します。				
	事業計画	R6	R7	R8	R9	R10
		推進				
	計画目標	<ul style="list-style-type: none"> ・事業の推進 4地区 ・都市計画道路・区画道路の整備 ・建物移転等 				
	令和6年度実績	<ul style="list-style-type: none"> ・大曾根北 街路築造 69m ・筒井 街路築造 67m 老朽住宅買収除却 5戸 ・大高駅前 建物移転 2戸、街路築造 24m 				
令和6年度進捗状況	☆☆☆					

98	事業名	集約連携型まちづくりの推進	所管局	住宅都市局		
	事業概要	集約連携型都市構造の実現に向け、鉄道駅周辺への必要な拠点施設の立地誘導や、届出制度の活用等による災害リスクなどの地域の状況に応じた居住の誘導を推進します。				
	事業計画	R6	R7	R8	R9	R10
		継続実施				
	計画目標	なごや集約連携型まちづくりプランに基づく届出等を活用した誘導				
	令和6年度実績	なごや集約連携型まちづくりプランに基づく届出等を活用した誘導を推進				
令和6年度進捗状況	☆☆☆☆					

99	事業名	名古屋港の防災機能強化	所管局	住宅都市局		
	事業概要	地震・津波に備えるため、国や名古屋港管理組合が実施する防潮壁、耐震強化岸壁の整備・機能強化による名古屋港の防災機能強化を促進します。				
	事業計画	R6	R7	R8	R9	R10
		促進				
	計画目標	<ul style="list-style-type: none"> 防潮壁の液状化対策：整備実施（4地区） 耐震強化岸壁の機能強化：整備実施（令和11年度完了見込） 				
	令和6年度実績	<ul style="list-style-type: none"> 防潮壁の改良 耐震強化岸壁の整備 				
令和6年度進捗状況	☆☆☆☆					

100	事業名	盛土等の安全対策推進に係る調査	所管局	住宅都市局		
	事業概要	盛土規制法（宅地造成及び特定盛土等規制法）に基づき、宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に伴う災害の防止のために必要な調査を実施・検討します。				
	事業計画	R6	R7	R8	R9	R10
		調査・検討				
	計画目標	基礎調査等の実施				
	令和6年度実績	既存盛土等に関する調査等を実施				
令和6年度進捗状況	☆☆☆☆					

101	事業名	市有建築物の耐震対策	所管局	住宅都市局、関係局		
	事業概要	施設所管局と連携を図り、耐震改修促進計画に基づく市有建築物（市営住宅を除く）等の耐震化を実施します。				
	事業計画	R6	R7	R8	R9	R10
		実施				
	計画目標	耐震改修促進計画に基づく市有建築物（市営住宅を除く）の耐震化率 100%（累計）				
	令和6年度実績	野並営業所整備場棟の耐震改修工事完了し、耐震改修促進計画に基づく耐震化率 100%を達成				
令和6年度進捗状況	☆☆☆☆					

102	事業名	市有建築物の天井等落下防止対策	所管局	住宅都市局、関係局		
	事業概要	耐震改修促進計画に基づき、施設所管局と連携を図り、対策が必要な市有建築物の天井等落下防止対策を実施します。				
	事業計画	R6	R7	R8	R9	R10
		実施				
	計画目標	耐震改修促進計画に基づき、施設所管局と連携を図り、天井等落下防止対策を実施				
	令和6年度実績	実施 ・スポーツ施設 3件 ・文化施設 2件 ・その他施設 各種調整等を実施				
令和6年度進捗状況	☆☆☆☆					

103	事業名	河川の整備	所管局	緑政土木局		
	事業概要	浸水被害の軽減を図るため、1時間 63 mmの降雨を安全に流下させる河川改修等を実施します。				
	事業計画	R6	R7	R8	R9	R10
		整備				
	計画目標	堀川の整備率（63mm/h 降雨対応率）57%				
	令和6年度実績	堀川の整備率（63mm/h 降雨対応率）49.6%				
	令和6年度進捗状況	☆☆☆☆				

104	事業名	河川・水路等の維持管理	所管局	緑政土木局		
	事業概要	河川等の堆積土のしゅんせつや樹木伐採を始めとし、破損箇所 の修繕やスクリーンの清掃、除草などの適切な維持管理を行うこ とで、施設が本来有する治水機能を維持し、浸水被害の軽減に努 めます。				
	事業計画	R6	R7	R8	R9	R10
		実施				
	計画目標	維持管理				
	令和6年度実績	河川・排水路・ため池等のしゅんせつ・樹木伐採・除草等を実 施				
	令和6年度進捗状況	☆☆☆☆				

105	事業名	河川・排水施設等の耐震化	所管局	緑政土木局		
	事業概要	南海トラフ地震を始めとする地震・津波に備えるため排水施設の耐震化等を実施します。				
	事業計画	R6	R7	R8	R9	R10
		実施				
	計画目標	<ul style="list-style-type: none"> ・大江川の地震・津波対策 実施 ・ポンプ所の耐震化 完了 ・排水路の耐震化 実施 ・ため池の改良 完了 				
	令和6年度実績	<ul style="list-style-type: none"> ・大江川の地震・津波対策 盛土工事の実施 ・ポンプ所の耐震化 完了 1 箇所（累計） ・排水路の耐震化 ポンプ所に直結する排水路 1 箇所 ・ため池の改良 事業中 1 1 池 				
令和6年度進捗状況	☆☆☆☆					

106	事業名	公園内のがけ崩れ危険箇所対策	所管局	緑政土木局		
	事業概要	公園内のがけ崩れの恐れがある箇所について、対策工事を進めます。				
	事業計画	R6	R7	R8	R9	R10
		整備				
	計画目標	<ul style="list-style-type: none"> ・公園内のがけ崩れ危険箇所の対策 ・対策済 28 箇所（累計） 				
	令和6年度実績	事業実施 1 箇所 【実施設計】 城山公園（城山町3）				
令和6年度進捗状況	☆☆☆☆					

107	事業名	土地改良区の排水機場の維持管理事業	所管局	緑政土木局		
	事業概要	農用地のみならず地域全体における豪雨時の円滑な内水排除のために重要な役割を果たす土地改良区所管の排水機場の維持修繕に対して、愛知県と連携し支援を継続していきます。				
	事業計画	R6	R7	R8	R9	R10
		実施				
	計画目標	支援の実施				
	令和6年度実績	支援の実施				
令和6年度進捗状況	☆☆☆☆					

108	事業名	農業用水路の改良	所管局	緑政土木局		
	事業概要	農用地のみならず地域全体における豪雨時の円滑な内水排除のために重要な役割を果たす市街化調整区域にある土地改良区所管の農業用水路について、改良を行います。				
	事業計画	R6	R7	R8	R9	R10
		改良				
	計画目標	農業用水路の改良延長 17.2km（累計）				
	令和6年度実績	改良延長 1,100m （農業用水路整備事業 724m） （土地改良事業 376m）				
令和6年度進捗状況	☆☆					

109	事業名	排水路の改良・補修	所管局	緑政土木局		
	事業概要	排水路の計画的な維持管理のため、定期的に管路内部の点検・調査を実施し、損傷状態に応じ機能向上を含め、計画的に改良・補修を実施します。				
	事業計画	R6	R7	R8	R9	R10
		実施				
	計画目標	排水路の改良延長 134.3 km (累計)				
	令和6年度実績	排水路 点検：市内一円 補修・更新 106.0km (累計)				
令和6年度進捗状況	☆☆☆☆					

110	事業名	ポンプ施設の維持修繕及び運転管理	所管局	緑政土木局		
	事業概要	ポンプ施設等の点検、修繕等の維持修繕及び運転管理を行います。				
	事業計画	R6	R7	R8	R9	R10
		実施				
	計画目標	維持管理				
	令和6年度実績	ポンプ施設等の維持修繕及び運転管理を実施				
令和6年度進捗状況	☆☆☆☆					

111	事業名	ポンプ施設の更新・整備	所管局	緑政土木局		
	事業概要	ポンプ施設の計画的な維持管理のため、設備の特性に応じた時期に更新・整備を実施します。				
	事業計画	R6	R7	R8	R9	R10
		実施				
	計画目標	ポンプ施設の更新・整備				
	令和6年度実績	ポンプ施設 点検 全ポンプ施設 補修・更新				
	令和6年度進捗状況	☆☆☆☆				

112	事業名	ポンプ施設の耐水化	所管局	緑政土木局		
	事業概要	河川の氾濫等により浸水被害が生じる可能性があるポンプ所及び排水機場の機能を確保するため、耐水化を進めます。				
	事業計画	R6	R7	R8	R9	R10
		実施				
	計画目標	ポンプ所及び排水機場の耐水化 整備完了 5か所				
	令和6年度実績	ポンプ所及び排水機場の耐水化 整備完了 1か所				
	令和6年度進捗状況	☆☆☆☆				

113	事業名	小中学校等における非構造部材の防災対策	所管局	教育委員会		
	事業概要	小中学校等の指定避難所となる市有施設において、窓ガラス飛散防止をはじめとした非構造部材の耐震対策を進めます。				
	事業計画	R6	R7	R8	R9	R10
		実施				
	計画目標	学校施設リフレッシュプラン 35万㎡の工事／設計				
	令和6年度実績	学校施設リフレッシュプラン ・保全改修 0.4万㎡の工事、1.3万㎡の設計 ・リニューアル改修 3.5万㎡の工事、3.8万㎡の設計				
令和6年度進捗状況	☆☆☆☆					

114	事業名	下水道による浸水対策	所管局	上下水道局		
	事業概要	「名古屋市総合排水計画」に基づき、市全域で1時間63mmの降雨に対して浸水被害をおおむね解消するとともに、1時間約100mmの降雨に対して床上浸水のおおむね解消を目指して施設整備を進めます。				
	事業計画	R6	R7	R8	R9	R10
		整備				
	計画目標	・重点地区（面的整備地区）の整備 整備中 整備完了 4地区（5か年） ・改築・更新にあわせた下水管や雨水ポンプの能力増強など				
	令和6年度実績	・重点地区（面的整備地区）の整備 整備中 ・改築・更新にあわせた下水管や雨水ポンプの能力増強など				
令和6年度進捗状況	☆☆☆☆					

115	事業名	排水ポンプ施設の改築	所管局	上下水道局		
	事業概要	老朽化した排水ポンプ施設を改築するとともに、必要に応じて排水能力を強化します。				
	事業計画	R6	R7	R8	R9	R10
		実施				
	計画目標	引き続き老朽化した排水ポンプ設備の更新時期に合わせた強化				
	令和6年度実績	老朽化した排水ポンプ設備の改築に合わせた強化				
令和6年度進捗状況	☆☆☆☆					

116	事業名	公共施設における雨水流出抑制の推進	所管局	上下水道局、関係局区		
	事業概要	雨水を一時的に貯留、または地中に浸透させるため、公共施設に対し雨水流出抑制施設の設置を進めます。				
	事業計画	R6	R7	R8	R9	R10
		設置				
	計画目標	公共施設に対し雨水流出抑制施設の設置を引き続き実施				
	令和6年度実績	公共施設に対し雨水流出抑制施設の設置				
令和6年度進捗状況	☆☆☆☆					

117	事業名	地下鉄構造物の耐震対策	所管局	交通局		
	事業概要	東日本大震災を踏まえ、安全性を高め、地震発生後に早期復旧を図ることができるよう、耐震補強を実施します。				
	事業計画	R6	R7	R8	R9	R10
		実施				
	計画目標	耐震補強の完了				
	令和6年度実績	耐震補強工事の実施 33 駅・29 区間（累計） 一社・本郷間の耐震補強 藤が丘周辺高架部の耐震補強				
	令和6年度進捗状況	☆☆☆☆				

3-3 迅速な災害対応・被害の拡大防止を支える都市基盤の整備

118	事業名	民間鉄道施設の耐震化の促進	所管局	住宅都市局		
	事業概要	大規模地震時における鉄道利用者、鉄道網及び緊急輸送道路等の安全を確保するため、民間鉄道施設の耐震化を促進します。				
	事業計画	R6	R7	R8	R9	R10
		促進				
	計画目標	民間鉄道施設の耐震化を促進				
	令和6年度実績	鉄道事業者へ鉄道施設の耐震化を促進				
令和6年度進捗状況	☆☆☆☆					

119	事業名	緊急輸送道路等の整備	所管局	住宅都市局、緑政土木局		
	事業概要	迅速かつ円滑な災害対応を行うための道路網の形成や強化を図る整備を実施します。				
	事業計画	R6	R7	R8	R9	R10
		実施				
	計画目標	緊急輸送道路等の事業実施延長 13.5km				
	令和6年度実績	緊急輸送道路等の事業実施延長 11.2km				
令和6年度進捗状況	☆☆☆☆					

120	事業名	街路樹の適切な維持管理			所管局	緑政土木局
	事業概要	倒木や折れ枝等の危険性がある街路樹について、暴風時の応急活動への影響を考慮し、適切な維持管理を行います。				
	事業計画	R6	R7	R8	R9	R10
		実施				
	計画目標	<ul style="list-style-type: none"> ・老朽化、不健全な街路樹の撤去 1,500本/5か年 ・街路樹を健全に保つための剪定 119,000本/5か年 				
	令和6年度実績	<ul style="list-style-type: none"> ・街路樹撤去 420本 ・街路樹剪定 23,268本 				
令和6年度進捗状況	☆☆☆					

121	事業名	橋りょうの耐震化			所管局	緑政土木局
	事業概要	災害発生時に緊急車両・物資の輸送ルートを確保するため、緊急輸送道路等の橋りょうの耐震補強や改築を実施します。				
	事業計画	R6	R7	R8	R9	R10
		実施				
	計画目標	<ul style="list-style-type: none"> ・耐震補強：完了 17橋 ・耐震改築：完了 3橋 				
	令和6年度実績	<ul style="list-style-type: none"> ・天白大橋（上流側）始め8橋耐震補強 ・水分橋始め6橋耐震改築 ※複数掲載事業 水分橋：事業No.119,122 八熊橋始め4橋：事業No.122 				
令和6年度進捗状況	☆☆☆☆					

122	事業名	橋りょうの老朽化対策	所管局	緑政土木局		
	事業概要	災害時に迅速かつ安全な避難行動や救助活動が確実にできるよう、橋りょうの補修等を計画的に実施します。				
	事業計画	R6	R7	R8	R9	R10
		実施				
	計画目標	2 巡目の定期点検で早期措置と診断された橋りょうの補修等に着手した割合 100%				
	令和6年度実績	<ul style="list-style-type: none"> ・ 橋りょうの点検 ・ 橋りょうの修繕・塗装 ・ 橋りょうの改築 ※複数掲載事業 <li style="padding-left: 20px;">東志賀町線始め 3 路線：事業No.119 <li style="padding-left: 20px;">水分橋始め 5 橋：事業No.121 				
令和6年度進捗状況	☆☆☆☆					

123	事業名	側溝の補修・改良及び側溝しゅんせつ等の実施	所管局	緑政土木局		
	事業概要	降雨等による道路冠水によって引き起こされる道路の損傷、宅地への浸水、交通の障害を極力抑えるため、側溝等の新設・改良・修繕や車道清掃・側溝しゅんせつ等を行います。				
	事業計画	R6	R7	R8	R9	R10
		実施				
	計画目標	<ul style="list-style-type: none"> ・ 側溝等の新設や修繕等の実施 ・ 車道清掃や側溝しゅんせつ等の実施 				
	令和6年度実績	<ul style="list-style-type: none"> ・ 側溝等の新設や修繕等の実施 ・ 車道清掃や側溝しゅんせつ等の実施 				
令和6年度進捗状況	☆☆☆☆					

124	事業名	電線類の地中化	所管局	緑政土木局		
	事業概要	災害時における緊急輸送道路・避難空間の確保や消火・救助活動の円滑化のため、電線共同溝等による電線類の地中化を実施します。				
	事業計画	R6	R7	R8	R9	R10
		実施				
	計画目標	緊急輸送道路の着手延長 107.4km（累計）				
	令和6年度実績	緊急輸送道路の着手延長 98.4km（累計）				
令和6年度進捗状況	☆☆☆☆					

125	事業名	道路の維持補修	所管局	緑政土木局		
	事業概要	災害発生時に迅速かつ安全な避難行動や救援活動が確実にできるよう、舗装道及び道路附属物等の計画的な点検及び修繕を着実に実施します。				
	事業計画	R6	R7	R8	R9	R10
		実施				
	計画目標	<ul style="list-style-type: none"> ・舗装道補修の実施 ・道路附属物等の維持補修の実施 				
	令和6年度実績	<ul style="list-style-type: none"> ・舗装道補修の実施 ・道路附属物等の維持補修の実施 				
令和6年度進捗状況	☆☆☆☆					

3-4 避難生活・生活再建を支える都市基盤の整備

126	事業名	地盤沈下状況の把握			所管局	環境局
	事業概要	一級水準測量を行うとともに地下水位や地盤収縮量の観測を行い、地盤沈下の状況について把握し、その結果を毎年公表します。				
	事業計画	R6	R7	R8	R9	R10
		実施				
	計画目標	<ul style="list-style-type: none"> ・一級水準測量の実施 ・市内8地点における自動測定器（地盤沈下計4台、地下水位計6台）による連続測定 ・民間事業者へ委託し地下水位を測定 				
	令和6年度実績	<ul style="list-style-type: none"> ・一級水準測量 ・地盤沈下量・地下水位の測定 ・結果の公表 				
令和6年度進捗状況	☆☆☆☆					

127	事業名	復興イメージトレーニング			所管局	住宅都市局
	事業概要	現行の体制・制度で復興時に課題となることを明らかにし、復興課題について議論するとともに、被災後の復興を支える人材を育成するため、職員を対象として市街地復興の視点から復興のシナリオを描く復興イメージトレーニングを実施します。				
	事業計画	R6	R7	R8	R9	R10
		実施				
	計画目標	復興イメージトレーニングの継続的な実施				
	令和6年度実績	復興イメージトレーニングの実施				
令和6年度進捗状況	☆☆☆☆					

128	事業名	水道基幹施設の耐震化	所管局	上下水道局		
	事業概要	地震発生時においても水道水の供給を確保するため、取水場や浄水場などの基幹施設の更新にあわせて耐震化を計画的に進めます。				
	事業計画	R6	R7	R8	R9	R10
		実施				
	計画目標	<ul style="list-style-type: none"> ・配水池の耐震化 整備完了 ・導水管の耐震化 整備中 ・送水幹線の耐震化 整備完了 				
	令和6年度実績	<ul style="list-style-type: none"> ・配水池の耐震化 整備中 ・導水管の耐震化 整備中 ・送水幹線の耐震化 整備中 				
令和6年度進捗状況	☆☆☆☆					

129	事業名	配水管の耐震化	所管局	上下水道局		
	事業概要	地震発生時においても水道水の供給を確保できるよう、配水管の更新にあわせて耐震化を計画的に進めます。				
	事業計画	R6	R7	R8	R9	R10
		実施				
	計画目標	配水管の耐震化 510km (R6～R10)				
	令和6年度実績	配水管の耐震化 102.8km				
令和6年度進捗状況	☆☆☆☆					

130	事業名	下水道基幹施設の耐震化	所管局	上下水道局		
	事業概要	地震発生時においても下水道機能を確保するため、水処理センターやポンプ所などの基幹施設の改築等にあわせて耐震化を計画的に進めます。				
	事業計画	R6	R7	R8	R9	R10
		実施 				
	計画目標	水処理センター・ポンプ所などの耐震化 整備中 整備完了 4か所（5か年）				
	令和6年度実績	水処理センター・ポンプ所などの耐震化 整備中 整備完了 1か所				
令和6年度進捗状況	☆☆☆☆					

131	事業名	下水道基幹施設の停電対策	所管局	上下水道局		
	事業概要	長時間の停電時にも水処理センターやポンプ所の機能を確保するため、非常用発電設備を増強するなど停電対策を進めます。				
	事業計画	R6	R7	R8	R9	R10
		実施 				
	計画目標	水処理センター・ポンプ所の停電対策 整備中 整備完了 17か所（5か年）				
	令和6年度実績	水処理センター・ポンプ所の停電対策 整備中 整備完了 2か所				
令和6年度進捗状況	☆☆☆☆					

132	事業名	下水道基幹施設の耐水化	所管局	上下水道局		
	事業概要	河川の氾濫等により浸水被害が生じる可能性がある水処理センターやポンプ所の機能を確保するため、東海豪雨相当の浸水への対策からさらなる耐水化を進めます。				
	事業計画	R6	R7	R8	R9	R10
		実施				
	計画目標	水処理センター・ポンプ所の耐水化 整備中 整備完了 13 か所 (5 か年)				
	令和6年度実績	水処理センター・ポンプ所の耐水化 整備中 整備完了 1 か所				
令和6年度進捗状況	☆☆☆☆					

133	事業名	下水管の耐震化	所管局	上下水道局		
	事業概要	地震発生時においても下水道機能を確保するため、下水管の改築にあわせて耐震化を推進するとともに、指定避難所等と水処理センターを結ぶ下水管などの重要な下水管について、優先的に耐震化を進めます。また、液状化が想定される区域のマンホールについて、浮上防止対策を進めます。				
	事業計画	R6	R7	R8	R9	R10
		実施				
	計画目標	下水管の耐震化 225 km (R6～R10)				
	令和6年度実績	下水管の耐震化 45.5 km				
令和6年度進捗状況	☆☆☆☆					

(5) 方針4 防災人材育成の推進【普及啓発・教育、訓練・研修】

主 な 指 標	実績値 (令和6年度)	目標値 (毎年度目標)	事業 番号	達成 状況
区本部運営等に係る研修・訓練の実施	全区	全区	135	A
港防災センターの利用者数	63,586人	65,000人	140	B
各区総合水防訓練の実施	全区	全区	143	A
各区総合防災訓練の実施	未実施 (台風10号の 影響により)	全区	144	B
災害ボランティアコーディネーター養成 講座の修了者数	103人	80人	147	A
災害時の外国人支援に関する研修の参加 者数	175人	100人	151	A
医療救護所設置訓練の実施	15区 (台風10号の 影響により)	全区	155	B
市立小中特別支援学校における避難訓練 や引き取り訓練などの防災教育の実施	100%	100%	169	A
市民の防災意識を高める講座・事業の実施	全区	全区	170	A

4 防災意識向上に係る普及啓発・教育、訓練・研修

134	事業名	各種媒体を活用した戦略的な普及啓発	所管局	防災危機管理局		
	事業概要	広く市民の防災意識向上を図り、災害に対する備えを促進させるため、各種防災啓発媒体やSNS、市公式ウェブサイト等、様々な媒体を活用し、ターゲットや時節等を捉えた戦略的かつ効果的な普及啓発を実施します。				
	事業計画	R6	R7	R8	R9	R10
		実施				
	計画目標	<ul style="list-style-type: none"> ・防災啓発媒体の作成・活用 ・X、FACEBOOK等を活用した普及啓発の実施 				
	令和6年度実績	<ul style="list-style-type: none"> ・防災啓発媒体の作成・活用 ・X、FACEBOOK等を活用した普及啓発の実施 				
	令和6年度進捗状況	☆☆☆☆				

135	事業名	災害対応能力向上に向けた市本部・区本部運営に係る研修・訓練			所管局	防災危機管理局
	事業概要	大規模災害時における災害対応を円滑に行うため、災害対応の知見を有する外部コンサルタントや外部講師を活用し市本部・区本部に係る研修・訓練の内容の充実化を図るとともに研修の対象職員を拡充します。				
	事業計画	R6	R7	R8	R9	R10
		実施				
	計画目標	<ul style="list-style-type: none"> ・階層別職員研修の実施 ・幹部研修の実施 ・本部室要員研修の実施 ・市本部・区本部運営訓練の実施 				
	令和6年度実績	<p>【階層別職員研修】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・総務局主催の基本研修(新任課長研修、係長5年目研修、新規採用者、3年目研修、中堅研修、主任・技能主任研修、係長昇任研修)の実施 <p>【幹部研修】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・防災トップマネジメント研修、新任区長研修、区本部運営トップマネジメント研修の実施 <p>【本部室要員研修】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・本部幹事フィードバック研修、本部員フィードバック研修 <p>【市本部・区本部運営訓練】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・市本部運営訓練の実施 ・区本部運営訓練の標準計画作成及び訓練の実施 				
令和6年度進捗状況	☆☆☆☆					

136	事業名	市民向け防災に関するイベント・訓練等による普及啓発	所管局	防災危機管理局		
	事業概要	市民の防災意識向上を図り、災害に対する備えを促進するため、本市や各種団体が開催する防災に関するイベントや地域の防災訓練等、様々な機会を捉えた普及啓発を実施します。				
	事業計画	R6	R7	R8	R9	R10
		実施				
	計画目標	<ul style="list-style-type: none"> ・防災講演会及び防災イベントの開催・参画 ・イベント等での防災啓発媒体を活用した普及啓発 ・地域の防災訓練等での普及啓発 				
	令和6年度実績	<ul style="list-style-type: none"> ・防災講演会及び防災イベント等の開催・参画 ・イベント等での防災啓発媒体を活用した普及啓発の実施 ・地域の防災訓練等での普及啓発 				
令和6年度進捗状況	☆☆☆☆					

137	事業名	戦略的な防災人材育成事業	所管局	防災危機管理局		
	事業概要	地域防災力・災害対応力の向上を図るため、名古屋市防災人材育成方針を踏まえ、毎年度策定する防災人材育成計画に基づき、戦略的に防災人材育成事業を実施します。				
	事業計画	R6	R7	R8	R9	R10
		推進				
	計画目標	<ul style="list-style-type: none"> ・防災人材育成計画の策定 ・防災人材育成事業の実施 				
	令和6年度実績	<ul style="list-style-type: none"> ・令和7年度防災人材育成計画の策定 ・防災人材育成事業の実施 				
令和6年度進捗状況	☆☆☆☆					

138	事業名	被災地派遣職員等による講演	所管局	防災危機管理局		
	事業概要	市民等の防災意識向上を図るため、本市が「行政丸ごと支援」を行っている岩手県陸前高田市などの被災地に派遣されていた職員や現地語り部等による講演を実施します。				
	事業計画	R6	R7	R8	R9	R10
		実施				
	計画目標	講演の実施（16回/年）				
	令和6年度実績	講演を実施（14回/年）				
令和6年度進捗状況	☆☆☆					

139	事業名	防災表彰	所管局	防災危機管理局		
	事業概要	本市が進める防災施策に貢献し又は功績のあった個人・団体に対し、市長表彰状又は市長感謝状の贈呈を行い、その功績を讃えるとともに、市民等の防災意識の一層の高揚を図ります。				
	事業計画	R6	R7	R8	R9	R10
		実施				
	計画目標	引き続き、各局区室により表彰対象者を推薦し、表彰式を行う				
	令和6年度実績	令和7年度表彰式に向けて、各局区室宛てに情報提供依頼を実施				
令和6年度進捗状況	☆☆☆☆					

140	事業名	港防災センターにおける普及啓発	所管局	防災危機管理局		
	事業概要	市民の防災意識向上を図り、災害に対する備えを促進するため、港防災センターにおける展示、イベント、講座、ワークショップ等により、防災意識の普及啓発を実施します。				
	事業計画	R6	R7	R8	R9	R10
		実施				
	計画目標	・利用者数の目標 65,000 人（年間）				
	令和6年度実績	<ul style="list-style-type: none"> ・企画展、イベント、出前講座等の実施 ・維持管理、施設修繕の実施 ・利用者数（来館者、出前講座の参加者等）63,586 人 				
令和6年度進捗状況	☆☆☆					

141	事業名	港防災センターの機能強化	所管局	防災危機管理局		
	事業概要	港防災センターについて、想定最大規模の風水害や南海トラフ地震の切迫度の上昇を踏まえ、展示内容の充実を図るとともに、実践的な防災訓練や人材育成の研修等ができる総合的な防災啓発・人材育成の拠点施設としての役割を果たせるよう、機能強化に向けてあり方の検討を進めていきます。				
	事業計画	R6	R7	R8	R9	R10
		実施				
	計画目標	港防災センターの機能強化に向けた取組				
	令和6年度実績	港防災センターの機能強化に向けた基本調査の実施				
令和6年度進捗状況	☆☆☆☆					

142	事業名	長期湛水に対する復旧・復興体制の強化	所管局	防災危機管理局、関係局		
	事業概要	津波や風水害に伴う長期湛水被害に対して、早期の復旧・復興に向けて国等との連携強化を図るとともに、復旧・復興体制の強化をするために訓練等を実施します。				
	事業計画	R6	R7	R8	R9	R10
		実施				
	計画目標	津波や風水害に伴う長期湛水被害に対して、排水による早期の復旧・復興作業ができるよう、関係機関との連携強化や訓練等を実施する				
	令和6年度実績	<ul style="list-style-type: none"> 津波や風水害に伴う長期湛水被害に対して、排水による早期の復旧、復興作業ができるよう、訓練等を実施 関係機関と連絡体制強化に係る検討会を実施 				
令和6年度進捗状況	☆☆☆☆					

143	事業名	各区総合水防訓練	所管局	防災危機管理局、区		
	事業概要	集中豪雨や台風などによる内水氾濫、洪水、土砂災害等の様々な被害を想定し、地域特性を考慮した総合的かつ実践的な訓練を全市一斉で実施します。				
	事業計画	R6	R7	R8	R9	R10
		実施				
	計画目標	訓練を通じて集中豪雨や台風等の出水期に対する防災態勢の強化を図るとともに、地域住民に対し、風水害に関する知識の普及啓発を行う				
	令和6年度実績	各区総合水防訓練の実施				
令和6年度進捗状況	☆☆☆☆					

144	事業名	各区総合防災訓練			所管局	防災危機管理局、区
	事業概要	防災関係機関や事業者などとの協力・連携のもと、地震、津波、土砂災害等の様々な被害を想定し、地域特性を考慮した総合的かつ実践的な訓練を全市一斉で実施します。				
	事業計画	R6	R7	R8	R9	R10
		実施				
	計画目標	訓練を通じて地震災害に対する防災態勢の強化を図るとともに、地域住民に対し、震災への備えや知識の普及啓発を行う				
	令和6年度実績	各区総合防災訓練は台風第10号の影響により中止				
令和6年度進捗状況	☆	☆（遅れ）理由	台風第10号の影響により、各区総合防災訓練が中止になったため			

145	事業名	職員の健康管理・メンタルヘルスにかかる教育・啓発			所管局	総務局
	事業概要	大規模災害発生時において、職員は心身ともに非常に困難な状況下で、かつ、長期に亘って災害対応に従事することが想定されるため、職員に対して健康管理・メンタルヘルスにかかる教育・啓発を行います。				
	事業計画	R6	R7	R8	R9	R10
		実施				
	計画目標	職員に対して大規模災害発生時の健康管理・メンタルヘルスについての教育・啓発を行う				
	令和6年度実績	教育啓発用資料のイントラネットへの掲載に加えて、各研修の際に資料を配布するなど、対策についての周知を実施				
令和6年度進捗状況	☆☆☆☆					

146	事業名	家屋被害調査研修の実施			所管局	財政局
	事業概要	大規模災害時には、被災家屋が膨大な数に上ることが想定され、多くの職員が家屋被害調査に従事することが求められることから、家屋被害調査の基本的な知識の取得と大規模災害に対する意識の向上を目的とした研修を実施し、有事の備えとします。				
	事業計画	R6	R7	R8	R9	R10
		研修実施				
	計画目標	<ul style="list-style-type: none"> ・ 家屋被害調査の統括補助者・統括補助班を対象に家屋被害調査訓練及び被災者生活再建支援システムの集合研修を毎年度1回ずつ開催、統括補助者・統括補助班はその内容を職場内研修でその他の市税事務所職員へ周知するほか、統括補助班と調査班との連携を含めた実地訓練を行う ・ 税部門の全職員を対象とした家屋被害調査のEラーニングを開催 ・ 法制度の変遷等に合わせマニュアルを更新 				
	令和6年度実績	<ul style="list-style-type: none"> ・ 訓練及び研修の実施 家屋被害調査訓練 ：実際の家屋（コミュニティセンター）を被災家屋とみなして実施。市税事務所職員162名参加 Eラーニング ：市税事務所全職員受講 集合研修 ：市税事務所職員77名受講。タブレット端末操作含む 職場内研修 ：集合研修受講者を中心に各課の職員へ周知 ・ タブレット端末の調達 訓練及び研修で使用するものとして100台（3年長期契約） 				
令和6年度進捗状況	☆☆☆☆					

147	事業名	災害ボランティアコーディネーター養成講座	所管局	スポーツ市民局		
	事業概要	全国から集まるボランティアの受付・整理を行い、被災者のニーズを把握してボランティアと結び付ける災害ボランティアコーディネーターを養成するための講座を実施します。さらに、災害ボランティアコーディネーターのスキルアップのため、過去の受講者へのフォローアップを行います。				
	事業計画	R6	R7	R8	R9	R10
		実施				
	計画目標	<ul style="list-style-type: none"> ・災害ボランティアコーディネーター養成講座を実施 ・養成講座修了者を対象にフォローアップ講座を実施 				
	令和6年度実績	<ul style="list-style-type: none"> ・災害ボランティアコーディネーター養成講座(2回)の実施(修了者数103人) ・フォローアップ講座(1回)の実施(受講者数75人) 				
令和6年度進捗状況	☆☆☆☆					

148	事業名	災害ボランティアセンター設置運営研修・訓練	所管局	スポーツ市民局		
	事業概要	市民活動団体、社会福祉協議会との協働による災害ボランティアセンター設置運営研修・訓練を実施します。				
	事業計画	R6	R7	R8	R9	R10
		実施				
	計画目標	災害ボランティアセンター設置運営研修・訓練を年1回実施				
	令和6年度実績	実施(参加者226名)				
令和6年度進捗状況	☆☆☆☆					

149	事業名	男女平等参画の視点から考える 防災についての意識啓発	所管局	スポーツ市民局		
	事業概要	男女平等の視点から考える防災について広く意識啓発を行い、避難所運営などの災害対応の場において、男女平等参画の視点を持って自ら主体的に行動できる人を、男女とも増やすことを目指します。				
	事業計画	R6	R7	R8	R9	R10
		実施 				
	計画目標	男女平等参画推進センター等で男女平等の視点から考える防災について意識啓発を実施				
	令和6年度実績	<ul style="list-style-type: none"> ・イーブルなごや講座実施 ・区における男女平等参画推進事業 				
令和6年度進捗状況	☆☆☆☆					

150	事業名	外国人防災啓発事業			所管局	観光文化交流局
	事業概要	外国人住民に対し、日本の災害についての情報や、災害時の身の守り方など、防災や災害についての基本的な知識を提供するための啓発事業を実施します。				
	事業計画	R6	R7	R8	R9	R10
	実施					
						
	計画目標	外国人防災啓発事業の実施 防災サロンの実施 なごや市民総ぐるみ防災訓練への参加 各種イベント等におけるブース展示の実施				
令和6年度実績	外国人防災啓発事業の実施 ・ 防災サロンの実施（1回） 令和7年2月8日 ・ なごや市民総ぐるみ防災訓練への参加 ※台風接近に伴い中止 ・ 防災出前講座の実施（7回） ①②令和6年7月7日、 ③④10月6日、 ⑤10月26日、 ⑥⑦令和7年3月9日 ・ NIC外国人防災サポーター制度の運営 活動人数：延べ8名 ・ 地域の防災イベント等への参加（1回） 令和6年11月27日					
令和6年度進捗状況	☆☆☆☆					

151	事業名	災害時の外国人支援に関する研修			所管局	観光文化交流局
	事業概要	外国人は、言葉の壁によって、災害時に必要な情報・支援を得ることが困難な場合が多いため、外国人をサポートするボランティアや関係団体等の職員のスキルアップを目的とした研修を実施します。				
	事業計画	R6	R7	R8	R9	R10
		実施				
		—————▶				
	計画目標	災害時外国人支援ボランティア研修の実施				
令和6年度実績	災害時外国人支援ボランティア研修の実施 ・災害時外国人支援ボランティア研修（1回） 令和7年2月26日 参加者数46名 ・災害語学ボランティア研修（4回） 令和6年6月8日、9月6日、12月1日、令和7年3月7日 参加者数延べ108名 ・防災担当課長補佐会における災害時外国人支援体制の概要説明（1回） 令和6年10月18日 参加者数：21名					
令和6年度進捗状況	☆☆☆☆					

152	事業名	災害廃棄物処理に係る訓練	所管局	環境局		
	事業概要	大規模災害の発生時に、災害廃棄物処理計画を有効に活用して災害廃棄物処理を的確に実施することができるよう、平常時から職員への研修・訓練を継続的に実施します。				
	事業計画	R6	R7	R8	R9	R10
		研修会等への参加、訓練の実施				
	計画目標	国や愛知県等が開催する災害廃棄物処理関係の研修会・セミナー等に参加することで知識・情報を収集し、災害廃棄物処理に精通した人材の育成を図るとともに、職場内においても研修や訓練等を実施することにより、災害廃棄物処理の的確な実施に必要な知識の普及を図る				
	令和6年度実績	<ul style="list-style-type: none"> 国や愛知県等が開催する災害廃棄物処理関係の研修会・セミナー等に参加 災害廃棄物仮置場設置訓練の実施 				
令和6年度進捗状況	☆☆☆☆					

153	事業名	有害物質保管状況等点検訓練	所管局	環境局		
	事業概要	事業者が化学物質による災害事故を未然防止する意識を持ち、併せて災害事故発生時に迅速な情報伝達ができるようにするため、対象事業所における有害物質関連施設の点検と情報伝達の訓練を実施します。				
	事業計画	R6	R7	R8	R9	R10
		訓練実施				
	計画目標	<ul style="list-style-type: none"> 毎年度訓練を実施 訓練参加事業場数 11 事業場 事業者が化学物質による災害事故を未然防止する意識を持ち、併せて災害事故発生時に迅速な情報伝達ができるようにするため、対象事業所における有害物質関連施設の点検と情報伝達の訓練を実施 				
	令和6年度実績	<ul style="list-style-type: none"> 訓練を実施 訓練参加事業場数 11 事業場 				
令和6年度進捗状況	☆☆☆☆					

154	事業名	医療機関の情報収集等に関する研修	所管局	健康福祉局		
	事業概要	保健センター職員に対し、発災時における医療機関の情報収集等に関する研修・訓練を実施することで、防災人材の育成を推進します。				
	事業計画	R6	R7	R8	R9	R10
		研修・訓練実施				
	計画目標	保健センター職員に対する研修・訓練を実施				
	令和6年度実績	広域災害・救急医療情報システム操作研修を実施				
令和6年度進捗状況	☆☆☆☆					

155	事業名	医療救護所等運営体制の充実	所管局	健康福祉局		
	事業概要	名古屋市医師会等が各区において実施する医療救護所設置訓練や市とDMAT等関係機関間で実施する訓練を通じて課題の検証を行い、災害時に必要となる備品の充実や関係機関との連携強化を図ります。				
	事業計画	R6	R7	R8	R9	R10
		検証・整備				
	計画目標	医療救護所設置訓練等を通じて課題の検証を行い、災害時に必要となる備品の充実や関係機関との連携強化を図ることで、円滑な災害時医療提供体制の構築に努める				
	令和6年度実績	<ul style="list-style-type: none"> ・衛星携帯電話リース ・医療救護所訓練やトリアージ研修を実施 ・医療救護所等で必要な資機材を整備 ・名古屋市薬剤師会に委託し、各中学校区の備蓄薬局に医薬品を備蓄するとともに48か所の備蓄薬局の医薬品を更新 				
令和6年度進捗状況	☆☆☆☆					

156	事業名	災害時におけるお薬手帳の意義の啓発	所管局	健康福祉局		
	事業概要	発災後に受診が必要な時に、お薬手帳により服薬履歴等の情報を自身で所有することの意義を啓発します。				
	事業計画	R6	R7	R8	R9	R10
		実施				
	計画目標	<ul style="list-style-type: none"> 啓発ポスターを作成し、医療機関等へ掲示を依頼 啓発リーフレットを作成し、各区で実施する総合防災訓練等で配布 				
	令和6年度実績	<ul style="list-style-type: none"> 名古屋市医師会及び名古屋市薬剤師会等と連携し、市内医療機関等に啓発ポスターを掲示 広報誌、ポスター及びリーフレット等を活用した普及啓発を実施 				
令和6年度進捗状況	☆☆☆☆					

157	事業名	災害時のこころの健康に関する研修	所管局	健康福祉局		
	事業概要	大規模災害時に DPAT を円滑に機能させるとともに、精神保健福祉センターや保健センターが災害時こころの電話相談等の災害時精神保健福祉相談を適切に実施できるよう研修を実施します。				
	事業計画	R6	R7	R8	R9	R10
		実施				
	計画目標	<ul style="list-style-type: none"> 健康増進課、精神保健福祉センター職員に対する研修を年1回実施 精神保健福祉センター及び保健センター職員に対する災害時精神保健福祉相談を行うための研修を年1回実施 				
	令和6年度実績	<ul style="list-style-type: none"> 健康増進課及び精神保健福祉センター職員に対する研修を実施（年1回） 精神保健福祉センター及び保健センター職員に対する研修を実施（年1回） 				
令和6年度進捗状況	☆☆☆☆					

158	事業名	名古屋市ペットの災害対策ガイドラインに基づく啓発の推進	所管局	健康福祉局		
	事業概要	ペットの飼主に対し、平常時からの備えの必要性や、ペットとの同行避難等の災害発生時に取るべき行動について、ガイドラインに基づく啓発を行います。				
	事業計画	R6	R7	R8	R9	R10
		実施				
	計画目標	<ul style="list-style-type: none"> ・ペットとの同行避難訓練を実施 ・啓発リーフレット等の活用や、防災教室の実施により、平常時からの備えや、災害時に取るべき行動について周知 				
	令和6年度実績	<ul style="list-style-type: none"> ・啓発リーフレットの作成 ・ペット同行避難者向け携帯カード（きずなカード）の作成 ・防災教室の実施 ・避難所での対応状況等の調査 				
令和6年度進捗状況	☆☆☆☆					

159	事業名	被災者の健康保持のための啓発	所管局	健康福祉局		
	事業概要	避難生活で発症しやすい感染症や生活不活発病等の予防方法、健康状態に応じた平常時からの備え等の啓発を行うとともに、災害発生時に被災者への健康支援を円滑に行うことができるよう、保健師等を対象とした災害対応能力向上のための研修を行います。				
	事業計画	R6	R7	R8	R9	R10
		実施				
	計画目標	<ul style="list-style-type: none"> ・市民への啓発、研修等の実施 ・「災害時保健師活動マニュアル」の活用 				
	令和6年度実績	<p>【自助の啓発の実施】</p> <p>実施職種 ：保健センター医師、保健師、歯科衛生士、管理栄養士等</p> <p>家庭訪問時の自助の啓発</p> <p>地域で開催する各種健康教育時に講話等を実施</p> <p>【災害等に関する会議への参加】</p> <p>【研修等の実施】</p>				
令和6年度進捗状況	☆☆☆☆					

160	事業名	避難所における食中毒予防のための啓発	所管局	健康福祉局		
	事業概要	発災時における食中毒を防ぐため、平常時から避難所における食中毒予防対策の普及啓発を実施します。				
	事業計画	R6	R7	R8	R9	R10
		実施				
	計画目標	避難所運営の関係者や市民に対し、リーフレット等を用いて避難所における食中毒を防ぐための啓発を実施				
	令和6年度実績	リーフレット等を用いた啓発の実施				
令和6年度進捗状況	☆☆☆☆					

161	事業名	保育所入所児童の保護者への防災教育	所管局	子ども青少年局		
	事業概要	保育所が、入所児童の保護者に対し、「園だより」などを活用した防災教育の向上につながる情報の提供や、児童の避難訓練への参加の呼びかけを行うことにより、保育所入所児童の保護者への防災教育を推進します。				
	事業計画	R6	R7	R8	R9	R10
		実施				
	計画目標	【防災意識の向上】 地域の実情に応じて、保護者に対して児童の避難訓練への参加の呼びかけ等を行う。				
	令和6年度実績	「園だより」等を活用した防災意識の向上につながる情報の提供や、児童の避難訓練への参加の呼びかけ等を実施				
令和6年度進捗状況	☆☆☆☆					

162	事業名	保育所入所児童への防災教育	所管局	子ども青少年局		
	事業概要	保育所入所児童に対し、保育所における危機管理のマニュアルに基づき、津波や火災などさまざまな場面を想定し、避難訓練や待機・引き取り訓練等を実施し、防災教育を推進します。				
	事業計画	R6	R7	R8	R9	R10
		実施				
	計画目標	【訓練の実施】 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準に基づく訓練を実施				
	令和6年度実績	毎月避難訓練や待機・引き取り訓練等実施				
令和6年度進捗状況	☆☆☆☆					

163	事業名	避難所建物の応急対応防災訓練	所管局	住宅都市局		
	事業概要	発災後、区本部依頼の避難所を速やかに応急危険度判定するため、職員による定期的な応急危険度判定訓練を実施するとともに、避難所（被災建築物）の応急措置連携訓練などを実施します。				
	事業計画	R6	R7	R8	R9	R10
		実施				
	計画目標	<ul style="list-style-type: none"> ・技術職員による応急危険度判定訓練の実施 ・民間判定士の募集と協力連携の強化 ・民間業者による避難所応急措置連携訓練の実施 				
	令和6年度実績	<ul style="list-style-type: none"> ・技術職員及び民間判定士による応急危険度判定訓練の実施 ・民間判定士の継続募集及び協力連携の強化 ・民間業者による避難所参集及び確認訓練の実施 				
令和6年度進捗状況	☆☆☆☆					

164	事業名	緊急輸送道路等の応急対策実務に関する合同訓練の実施	所管局	緑政土木局		
	事業概要	緊急輸送道路等の応急復旧活動を円滑に行い、協力事業者との協定の実効性を確保します。併せて「名古屋市道路啓開計画」を深化していくため、関係機関との合同防災訓練を実施します。				
	事業計画	R6	R7	R8	R9	R10
		実施				
	計画目標	合同防災訓練の実施				
	令和6年度実績	関係機関・協力事業者と南海トラフ巨大地震の被害想定を考慮した合同防災訓練を実施				
令和6年度進捗状況	☆☆☆☆					

165	事業名	土木事務所の防災体制の維持・強化	所管局	緑政土木局		
	事業概要	近年、豪雨等により多発する水害や本市でも発生が懸念されている大規模地震に備えるため、道路や河川等の応急復旧を行う地域防災活動拠点である土木事務所において、関係機関等と防災訓練を実施するとともに、得た課題を踏まえてマニュアル等の見直しを実施します。				
	事業計画	R6	R7	R8	R9	R10
		実施				
	計画目標	<ul style="list-style-type: none"> ・ 防災訓練の実施 ・ 防災体制の維持・強化に向けたマニュアル等の見直し 				
	令和6年度実績	【防災訓練の実施】 総合水防訓練、情報伝達訓練（水防）、情報伝達訓練（地震）、なごや市民総ぐるみ防災訓練の実施 【課題抽出・対応】 各種マニュアルの見直しを実施				
令和6年度進捗状況	☆☆☆☆					

166	事業名	愛知県博物館協会の災害発生時における支援活動要領に基づく災害対策訓練	所管局	教育委員会		
	事業概要	南海トラフ地震をはじめ今後発生する恐れがある大規模災害に備え、愛知県博物館協会加盟館が定めた文化財レスキュー体制に基づく訓練を継続して行います。				
	事業計画	R6	R7	R8	R9	R10
		非常連絡訓練の実施・非常連絡訓練システムの改訂 ・被災情報報告内容の改訂				
	計画目標	<ul style="list-style-type: none"> ・非常連絡訓練システムの改訂 ・被災情報報告内容の改訂 ・ブロック代表館の改訂 → 豊田市郷土資料館退会（令和5年度） → 豊田市美術館代行 → 令和8年度に豊田市博物館に委任（予定） 				
	令和6年度実績	<ul style="list-style-type: none"> ・愛知県博物館協会内での災害時連絡訓練を実施 なお令和6年度の加盟館は118館				
令和6年度進捗状況	☆☆☆☆					

167	事業名	自然災害に関する歴史的文献の調査・公開			所管局	教育委員会
	事業概要	名古屋市の自然災害の歴史等を市民が学ぶ機会を確保するため、鶴舞中央図書館等に所蔵の自然災害に関する歴史的文献が含まれる貴重書をデジタル化し、インターネット上で公開するため、貴重書を調査します。（第2期／全7期）				
	事業計画	R6	R7	R8	R9	R10
		調査				
	計画目標	<p>【図書館】</p> <ul style="list-style-type: none"> デジタル化の必要性（写本／刊本、影印本・翻刻本の有無）やコマ数、データ容量を把握するために鶴舞中央図書館所蔵の貴重書コレクションの悉皆調査をする。 第1期・第2期 合計約 5,300 点 <p>【博物館】</p> <ul style="list-style-type: none"> リニューアル後の新常設展の伊勢湾台風コーナーの計画、設計、開設 再開後の伊勢湾台風コーナーの運営 				
	令和6年度実績	<p>【図書館】</p> <ul style="list-style-type: none"> 貴重書の調査 第1期・第2期調査済点数 3,766 点 <p>【博物館】</p> <ul style="list-style-type: none"> リニューアルのため休館 令和9年度の新常設展オープンに向け、展示工事に着手 				
令和6年度進捗状況	☆☆☆☆					

168	事業名	児童・生徒の保護者の防災意識の啓発	所管局	教育委員会		
	事業概要	児童・生徒が「なごやっ子防災ノート」を活用して学習した防災知識等を自宅に持ち帰り、保護者に伝え、話し合うことにより保護者の防災意識の啓発を図ります。				
	事業計画	R6	R7	R8	R9	R10
		実施				
	計画目標	「なごやっ子防災ノート」を活用した学習の実施				
	令和6年度実績	「なごやっ子防災ノート」を活用した学習の実施				
令和6年度進捗状況	☆☆☆☆					

169	事業名	児童・生徒への防災教育	所管局	教育委員会		
	事業概要	児童・生徒の防災に対する意識を高め、地域の危険個所や避難場所等を把握させるなど、家庭とも連携した防災教育を推進するために、「なごやっ子防災ノート」を作成し、児童・生徒に配付するとともに、津波や大規模火災などさまざまな場面を想定し、児童・生徒の待機・引き取り訓練等の実践的な防災訓練を実施します。				
	事業計画	R6	R7	R8	R9	R10
		「なごやっ子防災ノート」の小1・小4・中1全員への配付 全小中特別支援学校での防災訓練の実施				
	計画目標	<ul style="list-style-type: none"> 「なごやっ子防災ノート」の作成・配付 小学1年生・4年生、中学1年生全員への配付 市民情報センターでの販売 全小中特別支援学校での防災訓練の実施 				
	令和6年度実績	<ul style="list-style-type: none"> 「なごやっ子防災ノート」の作成・配付 小学1年生・4年生、中学1年生全員への配付 市民情報センターでの販売 全小中特別支援学校での防災訓練の実施 				
令和6年度進捗状況	☆☆☆☆					

170	事業名	市民の防災意識を高める講座・事業の実施	所管局	教育委員会		
	事業概要	市民の防災意識の高揚を図るため、各区の生涯学習センターにおいて、各区の実情にあった防災に関する講座・事業を実施します。				
	事業計画	R6	R7	R8	R9	R10
		各区の生涯学習センターでの実施				
	計画目標	各区の生涯学習センターにおいて、防災に関する講座・事業の実施				
	令和6年度実績	各区の生涯学習センターでの実施				
令和6年度進捗状況	☆☆☆☆					

171	事業名	防災に関する教員研修の実施	所管局	教育委員会		
	事業概要	経験年数や職務に応じた研修において防災に関する内容を取り扱い、教員の防災意識の向上を図ります。				
	事業計画	R6	R7	R8	R9	R10
		実施				
	計画目標	引き続き、経験年数や職務に応じた研修において防災に関する内容を年1回取り扱い、教員の防災意識の向上を図る				
	令和6年度実績	防災に関する心構えや対応について、校園長研修をはじめとする管理職研修や教務主任などの中堅教員への研修、若手教員へは初任者研修を通じて、経験年数と職務に応じて研修を実施				
令和6年度進捗状況	☆☆☆☆					

172	事業名	応急手当の普及啓発	所管局	消防局		
	事業概要	救急隊が到着するまでの間に、一人でも多くの市民が応急手当を行うことができるようにするため、AEDの活用を含む応急手当の普及を推進します。				
	事業計画	R6	R7	R8	R9	R10
		実施				
	計画目標	<ul style="list-style-type: none"> 救命講習の実施 救命講習 950回 救命入門コース 550回 受講者のニーズに合わせた講習の実施 ウィメンズ講習 15回 シニア講習 2回 				
	令和6年度実績	<ul style="list-style-type: none"> 救命講習 1,071回 救命入門コース 855回 ウィメンズ講習 15回 シニア講習 2回 				
令和6年度進捗状況	☆☆☆☆					

173	事業名	雨水ます等の清掃の啓発	所管局	上下水道局、関係局区		
	事業概要	雨水ます等を適切に機能させるため、浸水対策の一つである雨水ます等の清掃を行うとともに、市民に対し啓発します。				
	事業計画	R6	R7	R8	R9	R10
		実施				
	計画目標	雨水ます等の清掃、イベント等による啓発活動を継続して実施				
	令和6年度実績	<ul style="list-style-type: none"> 雨水ます等の清掃 イベント等による啓発活動の実施 				
令和6年度進捗状況	☆☆☆☆					

174	事業名	簡易水防工法の普及啓発	所管局	上下水道局、関係局 区		
	事業概要	各家庭で簡易に実施できる浸水対策である簡易水防工法を広く PR するとともに、普及を通じて市民の水防に対する自助意識の向上を図ります。				
	事業計画	R6	R7	R8	R9	R10
		実施				
	計画目標	イベント等による啓発活動を継続して実施				
	令和6年度実績	イベント等による啓発活動の実施				
令和6年度進捗状況	☆☆☆☆					