

評価事業 4

安全・安心で魅力的な
総合運動公園を目指す瑞穂公園整備計画

(スポーツ市民局)

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和 年 月 日

計画の名称	安全・安心で魅力的な総合運動公園を目指す瑞穂公園整備計画（防災・安全）																											
計画の期間	令和2年度～令和6年度（5年間）					交付対象	名古屋市																					
計画の目標	<p>瑞穂公園は、名古屋市地域防災計画で広域避難地として位置づけられるとともに、総合運動公園として整備されてきた。昭和16年に陸上競技場を開場したのを始め、現在では、市民の心身の健全な発達と市民生活の充実を図るため、ラグビー場、野球場、屋内外プール等を備え、広く市民に親しまれており、有料施設だけで年間140万人を超える利用者がある。</p> <p>瑞穂公園を市民がより安全・安心に利用できる公園とすることにより、多くの市民の利用に供する公園を目指すとともに、屋内スポーツを行うための体育館を備え、既存施設の改修をし、大会を積極的に誘致することで、にぎわいを創出することにより、スポーツを核とした地域の活性化を目指している。また、広域避難場所として、災害時に市民がより安全安心に避難できる公園を目指している。</p>																											
計画の成果目標（定量的指標）	<ul style="list-style-type: none"> ・体育館を避難所とすることで、新たに1,200人の避難者を収容 ・瑞穂公園有料施設（改築する陸上競技場を除く。）利用者数を、年間78万6千人（R1）から年間91万人（R6）に増加 																											
定量的指標の定義及び算定式	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="3"></th> <th colspan="3">定量的指標の現況値及び目標値</th> <th rowspan="3">備考</th> </tr> <tr> <th>当初現況値 (R2当初)</th> <th>中間目標値 (R4末)</th> <th>最終目標値 (R6末)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>競技場面積及び名古屋市地域防災計画（2㎡/人）により算出する。</td> <td>0人</td> <td>1,200人</td> <td>1,200人</td> </tr> <tr> <td>公園有料施設利用者数を統計により把握する。</td> <td>78万6千人</td> <td>84万8千人</td> <td>91万人</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>												定量的指標の現況値及び目標値			備考	当初現況値 (R2当初)	中間目標値 (R4末)	最終目標値 (R6末)	競技場面積及び名古屋市地域防災計画（2㎡/人）により算出する。	0人	1,200人	1,200人	公園有料施設利用者数を統計により把握する。	78万6千人	84万8千人	91万人	
	定量的指標の現況値及び目標値			備考																								
	当初現況値 (R2当初)	中間目標値 (R4末)	最終目標値 (R6末)																									
	競技場面積及び名古屋市地域防災計画（2㎡/人）により算出する。	0人	1,200人		1,200人																							
公園有料施設利用者数を統計により把握する。	78万6千人	84万8千人	91万人																									
全体事業費	合計 (A+B+C)	3,500百万円	A	3,499百万円	B	1百万円	C	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C)		0.00%																		
事後評価																												
○事後評価の実施体制、実施時期																												
事後評価の実施体制						事後評価の実施時期																						
名古屋市						令和7年7月～11月																						
						公表の方法																						
						名古屋市HP上にて公表																						
1. 交付対象事業の進捗状況																												
交付対象事業																												
A1 基幹事業																												
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考													
1-A-1	公園	一般	名古屋市	直接	名古屋市	都市公園事業（瑞穂公園）	再整備 24.3ha	名古屋市	R2	R3	R4	R5	R6	3,499														
合計													3,499															
B 関連社会資本整備事業																												
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考													
1-B-1	公園	一般	名古屋市	直接	名古屋市	県道関田名古屋線	瑞穂公園の周辺道路整備	名古屋市	R2	R3	R4	R5	R6	1														
合計																												
C 効果促進事業																												
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名	事業内容	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考													
									R2	R3	R4	R5	R6	0														
合計													0															
番号											備考																	
1-C-1																												

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況					
I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況		<ul style="list-style-type: none"> 瑞穂公園は従来から名古屋市地域防災計画において屋外の指定緊急避難場所（広域避難場所）に指定されていたが、体育館が屋内の指定避難場所に指定されたことにより、これまで瑞穂公園では受け入れられなかった1,200人が一定期間避難所として利用することが可能になった。 体育館敷地内に汲取り式や下水直結式の複数のトイレが接続可能なように整備したことで、避難生活でも安心して滞在することが可能となった。 北陸上競技場、野球場及びラグビー場の設備等の更新により、利用者の安全性及び利便性が向上した。 愛知大学野球リーグ、高校野球愛知県予選決勝戦など大規模な大会や市立学校の運動会などの行事が開催された。 			
II 定量的指標の達成状況	指標①（避難所 収容人数）	最終目標値	1,200人	目標値と実績値 に差が出た要因	
		最終実績値	1,200人		
	指標②（公園有 料施設利用者 数）	最終目標値	91万人	目標値と実績値 に差が出た要因	<ul style="list-style-type: none"> 改築により休場している陸上競技場（非交付対象事業）で実施していた競技大会等が北陸上競技場等で実施されるようになったため。 利用者数推移 R2：38万9千人、R3：70万3千人、R4：86万5千人、R5：99万人、R6：115万4千人
		最終実績値	115万4千人		
		最終目標値		目標値と実績値 に差が出た要因	
		最終実績値			
III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況 (必要に応じて記述)					
3. 特記事項（今後の方針等）					
<ul style="list-style-type: none"> 体育館が指定避難所に指定されたことに伴い、指定避難所を有した公園として維持管理していくとともに、発災時の必要な機能を維持・向上し、引き続き市民が災害時により安全安心に避難できる公園を目指す。 総合運動公園として、国際大会も誘致できる陸上競技場の改築を進めるとともに、大規模大会も開催できる施設として整備を行い、市民も本格的な設備の整った施設を利用できるようにする。 平成21年度に算出した本事業に係る費用便益比については、新施設が建設されたことなどに伴い、改めて新たな条件のもと算出して適宜見直しを行い、適切な整備に取り組む。 					

評価事業 5

名古屋市における魅力ある都市公園づくり

(緑政土木局)

社会資本総合整備計画 事後評価書

計画の名称	名古屋市における魅力ある都市公園づくり													
計画の期間	令和02年度～令和06年度(5年間)								重点配分対象の該当					
交付対象	名古屋市													
計画の目標	緑あふれる良好な都市環境の形成を図り、市民の健康で快適な生活を確保することを目指すとともに、歴史・文化を活かし、観光振興の拠点とするなど、魅力ある都市公園の整備及び再整備を行う。													
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)		7,828	A	7,827	B	1	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R2当初		R6末
1	本計画において、1人当たりの都市公園面積を70,000c㎡から、70,500c㎡に増加 本計画において増加する1人当たりの都市公園面積を算出する 名古屋市の都市公園面積 / 名古屋市の人口	70000c㎡	c㎡	70500c㎡
2	本計画において、整備及び再整備する都市公園の来園者満足度調査における来園者満足度で、「満足」・「やや満足」の比率を36%から41%に増加 アンケート調査により、来園者満足度を算出する (来園者満足度) = { (公園の満足度について、満足・やや満足と回答した人数) ÷ (アンケート回答人数) } × 100	36%	%	41%
3	本計画において、機能再編をおこなった都市公園の整備率を31%から56%に増加 本計画において機能再編をおこなった都市公園の整備率を算出する (整備率) = { (整備済み都市公園数) ÷ (機能再編対象都市公園数) } × 100	31%	%	56%

備考等	個別施設計画を含む	—	国土強靱化を含む	—	定住自立圏を含む	—	連携中枢都市圏を含む	—	流域水循環計画を含む	—	地域再生計画を含む	—
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業	地域	交付	直接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		種別	種別	対象	間接							R02	R03	R04	R05	R06			
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	名古屋市	直接	名古屋市	—	—	都市公園等事業（荒池緑地）	用地取得・整備 2.5ha	名古屋市	■	■	■	■	■	1,155	1.69	—
		都市計画面積57.2ha																	
	A12-002	公園	一般	名古屋市	直接	名古屋市	—	—	都市公園等事業（鶴舞公園）	用地取得・再整備 2.1ha	名古屋市	■	■	■	■	■	520	—	策定済
		都市計画面積24.4ha																	
	A12-003	公園	一般	名古屋市	直接	名古屋市	—	—	都市公園等事業（中村公園）	再整備 2.4ha	名古屋市	■	■	■	■	■	305	—	策定済
		都市計画面積11.2ha																	
	A12-004	公園	一般	名古屋市	直接	名古屋市	—	—	都市公園等事業（城山公園）	用地取得・整備 0.7ha	名古屋市	■	■	■	■		419	—	—
		都市計画面積4.6ha																	
	A12-005	公園	一般	名古屋市	直接	名古屋市	—	—	都市公園等事業（名城公園）	再整備 21.8ha	名古屋市			■	■	■	1,021	3.18	策定済
		都市計画面積85.5ha																	
	A12-006	公園	一般	名古屋市	直接	名古屋市	—	—	都市公園等事業（明德公園）	用地取得・整備 0.8ha	名古屋市	■	■	■	■	■	202	5.36	—
		都市計画面積21.2ha																	

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業	地域	交付	直接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		種別	種別	対象	間接							R02	R03	R04	R05	R06			
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
都市公園・緑地等事業	A12-007	公園	一般	名古屋市	直接	名古屋市	—	—	都市公園等事業（庄内緑地）	再整備 40.2ha	名古屋市	■	■	■	■	■	504	1.48	策定済
		都市計画面積94.2ha																	
	A12-008	公園	一般	名古屋市	直接	名古屋市	—	—	都市公園等事業（新海池公園）	用地取得・整備 0.8ha	名古屋市	■	■	■	■		34	2.06	—
		都市計画面積15.2ha																	
	A12-009	公園	一般	名古屋市	直接	名古屋市	—	—	都市公園等事業（猪高緑地）	用地取得・整備 0.2ha	名古屋市	■	■	■	■	■	922	1.03	—
		都市計画面積66.2ha																	
	A12-010	公園	一般	名古屋市	直接	名古屋市	—	—	都市公園等事業（天白公園）	用地取得・整備 0.1ha	名古屋市		■	■			49	1.73	—
		都市計画面積26.5ha																	
	A12-011	公園	一般	名古屋市	直接	名古屋市	—	—	都市公園等事業（道徳公園）	再整備 0.5ha	名古屋市		■	■	■		284	3.72	策定済
		都市計画面積3.6ha																	
	A12-012	公園	一般	名古屋市	直接	名古屋市	—	—	都市公園等事業（若宮大通公園）	再整備 0.5ha	名古屋市				■	■	275	1.37	策定済

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業	地域	交付	直接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		種別	種別	対象	間接							R02	R03	R04	R05	R06				
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
都市公園・緑地等事業	A12-013	公園	一般	名古屋市	直接	名古屋市	—	—	都市公園等事業（東山公園）	用地取得・整備 5.7ha	名古屋市				■	■	567	2.87	—	
			都市計画面積243ha																	
	A12-014	公園	一般	名古屋市	直接	名古屋市	—	—	官民連携型賑わい拠点創出事業（鶴舞公園）	対象区域 1.5ha	名古屋市			■			197	—	策定済	
	A12-015	公園	一般	名古屋市	直接	名古屋市	—	—	名古屋市都市公園ストック再編事業	都市公園の機能再編（横井山緑地等20箇所）	名古屋市	■	■	■	■	■	1,373	—	策定済	
										小計							7,827			
										合計							7,827			

B 関連社会資本整備事業																				
基幹事業（大）	番号	事業	地域	交付	直接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		種別	種別	対象	間接							R02	R03	R04	R05	R06				
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
都市公園・緑地等事業	B12-001	公園	一般	名古屋市	直接	名古屋市	—	—	市道平針原第19号線	天白公園の外周歩道整備	名古屋市			■			1	—	—	
		公園外周歩道を整備することにより、公園利用者が円滑に公園を利用することができる。																		
												小計						1		
										合計							1			

事後評価

○事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
名古屋市	令和7年7月～11月
	公表の方法 名古屋市HP上にて公表

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	<p>【指標①】1人当たり都市公園面積の目標値は達成されなかったが、公園・緑地の用地取得や新たな整備により、都市公園面積が向上し、都市の緑の確保及び市民の健康で活力ある生活の場を提供した。</p> <p>【指標②】利用者の満足度が向上したことから、公園の整備・再整備により、利用者や時代のニーズに即した安全で魅力的な公園づくりを進められた。</p> <p>【指標③】周辺環境や地域のニーズを踏まえた既存公園のゾーニングの見直しや、施設更新といった公園機能の再編を計画以上に進められた。</p>
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	

○特記事項（今後の方針等）

・用地取得や整備に想定より期間を要したことにより、本計画における市民一人当たりの都市公園面積の目標値は達成されなかったが、引き続き、「長期未整備公園緑地の都市計画の見直し方針と整備プログラム（第2次）（平成30年3月策定）」に基づき都市公園の用地取得や整備を進めていく。

・来園者満足度では、対象公園毎に「自然とふれ合える場所」、「歴史・文化を学べる場所」、「名古屋の観光拠点としてのふさわしさ」、「公園内のバリアフリー対応」の4テーマについて満足度を尋ね、全テーマの満足度の合計を総合満足度として用いた。

「歴史・文化を学べる場所」や「公園内のバリアフリー対応」については、他のテーマに比べて満足度が低かったため、今後は整備箇所の歴史や文化に関する魅力を伝えられる工夫や、バリアフリー対応を進めながら公園づくりに取り組んでいく。

・想定通りに用地取得や整備が進まなかった一方で、整備実施箇所における来園者満足度が向上したことから、新規整備箇所においても求められるニーズを把握し、快適で安全な都市空間を創出していく。

○目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値／実績値	目標値と実績値に差が出た要因	
1	1人当たりの都市公園面積		
	最終目標値	70500c㎡	用地取得や整備に想定より期間を要したこと等により、都市公園面積が想定よりも増加しなかったため。また、名古屋市の人口が想定よりも増加したため。
	最終実績値	69800c㎡	
2	来園者満足度		
	最終目標値	41%	公園利用者に満足いただけるよう、利用者や時代のニーズに即した安全で魅力的な公園を目指して再整備を進めてきたため。
	最終実績値	61%	
3	機能再編をおこなった都市公園の整備率		
	最終目標値	56%	地元と調整を進めながら、効率的に身近な公園の再整備を進めてきたため。
	最終実績値	69%	

評価事業 6

名古屋市における安全で安心な都市公園づくり
(防災・安全)

(緑政土木局)

社会資本総合整備計画 事後評価書

計画の名称	名古屋市における安全で安心な都市公園づくり（防災・安全）											
計画の期間	令和02年度～令和06年度（5年間）										重点配分対象の該当	
交付対象	名古屋市											
計画の目標	安全で安心できる都市づくりの形成を推進し、災害に脆弱な都市構造の改善を図るため、災害対策実施計画で避難地に位置づけられた都市公園等の整備を行う。 公園施設長寿命化計画に基づく施設の改築を行い、またバリアフリー化の推進や再整備を行うことにより、安全・安心で快適な公園利用を目指す。											
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	16,324	A	16,272	B	52	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C / (A+B+C+D)	0 %

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R2当初		R6末
1	「震災に強いまちづくり方針」において広域避難地または一次避難地に指定された都市公園186か所のうち、整備済みである公園の割合を87%から88%にする。 「震災に強いまちづくり方針」において広域避難地または一次避難地に指定された都市公園186か所のうち、整備済みである公園の割合を算出する。 整備済み公園数 / 避難地に指定された都市公園数	87%	%	88%
2	災害対策実施計画で避難地に位置づけられ、本計画にて整備する7公園の災害時の避難可能人数を43,920人から58,220人に増加 災害対策実施計画で避難地に位置づけられ、本計画において整備する7公園の災害時の避難可能人数を算出する。 災害時の避難可能人数 = 避難可能な広場等面積 / 1人当たりの必要避難面積[2㎡/人]	43920人	人	58220人
3	防犯性の向上を要する都市公園のうち、防犯性の向上する公園の割合を0%から31%に向上 防犯性の向上を要する都市公園のうち、防犯性の向上する公園の割合を算出する。 防犯性の向上する公園数 / 公園数	0%	%	31%
4	便所のバリアフリー適合公園の割合を19%から20%に向上 便所のバリアフリー化率を算出する。 便所のバリアフリー適合公園数 / 便所設置公園数	19%	%	20%
5	公園施設の長寿命化対策を要する公園のうち、施設更新する公園の割合を20%から35%に向上 公園施設の長寿命化対策を要する公園のうち、施設更新する公園の割合を算出する。 施設更新を行う公園数 / 公園数	20%	%	35%
6	新たに公園施設長寿命化計画を策定する公園および、施設を追加して策定する公園の箇所を10箇所とする。 新たに公園施設長寿命化計画を策定する公園及び施設を追加して策定する公園数を算出する。 新たに公園施設長寿命化計画を策定する公園及び施設を追加して策定する公園数を算出する。	0箇所	箇所	10箇所

備考等	個別施設計画を含む	<input type="radio"/>	国土強靱化を含む	<input type="radio"/>	定住自立圏を含む	<input type="checkbox"/>	連携中枢都市圏を含む	<input type="checkbox"/>	流域水循環計画を含む	<input type="checkbox"/>	地域再生計画を含む	<input type="checkbox"/>
名古屋市地域強靱化計画に基づき実施される要素事業：A12-001～A12-008、A12-010～A12-014、A13-015												

A 基幹事業																													
基幹事業（大）	番号	事業	地域	交付	直接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況										
		種別	種別	対象	間接							R02	R03	R04	R05	R06													
一体的に実施することにより期待される効果																													
備考																													
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	名古屋市	直接	名古屋市	—	—	都市公園等事業（米野公園）	防災公園用地取得・整備 0.14ha	名古屋市	■	■	■			64	2.18	—										
		都市計画面積3.2ha																											
	A12-002	公園	一般	名古屋市	直接	名古屋市	—	—	都市公園等事業（船頭場公園）	防災公園用地取得・整備 3.18ha	名古屋市	■	■	■	■	■		593	2.51	—									
		都市計画面積5.7ha																											
	A12-003	公園	一般	名古屋市	直接	名古屋市	—	—	都市公園等事業（相生山緑地）	用地取得・整備 6.0ha	名古屋市	■	■	■	■	■		9,152	3.55	—									
		都市計画面積123.7ha																											
A12-004	公園	一般	名古屋市	直接	名古屋市	—	—	都市公園等事業（富田公園）	用地取得・整備 0.4ha	名古屋市	■						116	2.04	—										
	都市計画面積8.9ha																												
A12-005	公園	一般	名古屋市	直接	名古屋市	—	—	都市公園等事業（大森公園）	防災公園用地取得・整備 0.1ha	名古屋市	■	■	■	■			162	1.70	—										
	都市計画面積5.5ha																												
A12-006	公園	一般	名古屋市	直接	名古屋市	—	—	都市公園等事業（松蔭公園）	防災公園用地取得・整備 1.4ha	名古屋市			■	■	■		804	1.81	—										
	都市計画面積4.0ha																												

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業	地域	交付	直接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		種別	種別	対象	間接							R02	R03	R04	R05	R06			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
都市公園・緑地等事業	A12-007	公園	一般	名古屋市	直接	名古屋市	—	—	都市公園等事業（城山公園）	用地取得 0.7ha	名古屋市				■	2	—	—	
		都市計画面積4.6ha																	
	A12-008	公園	一般	名古屋市	直接	名古屋市	—	—	都市公園等事業（新海池公園）	用地取得・整備 0.8ha	名古屋市				■	49	2.06	—	
		都市計画面積15.2ha																	
A12-009	公園	一般	名古屋市	直接	名古屋市	—	—	名古屋市都市公園安全・安心対策事業（安全・安心対策）	防犯性の向上：10箇所、バリアフリー化：16箇所	名古屋市			■	■	■	332	—	策定済	
	防犯性の向上：押木田公園等10箇所、バリアフリー化：則武公園等16箇所																		
A12-010	公園	一般	名古屋市	直接	名古屋市	—	—	名古屋市都市公園安全・安心対策事業（長寿命化対策）	遊戯施設等の改築（江明公園等213箇所）	名古屋市			■	■	■	1,320	—	策定済	
A12-011	公園	一般	名古屋市	直接	名古屋市	—	—	名古屋市都市公園安全・安心対策事業	安全・安心対策（防犯性の向上：11箇所）（バリアフリー化：3箇所）、長寿命化対策（128箇所）、長寿命化計画策定調査	名古屋市	■	■				749	—	策定済	
	防犯性の向上：荒越公園等11箇所、バリアフリー化：中島中央公園等3箇所、長寿命化対策（遊戯施設等の改築）：南明公園等128箇所																		

A 基幹事業																													
基幹事業（大）	番号	事業	地域	交付	直接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況										
		種別	種別	対象	間接							R02	R03	R04	R05	R06													
一体的に実施することにより期待される効果																													
備考																													
都市公園・緑地等事業	A12-012	公園	一般	名古屋市	直接	名古屋市	—	—	都市公園等事業（船頭場公園）（5か年防公）	地域防災計画上、一時避難場所の位置づけのある防災公園整備 3.18ha	名古屋市	■	■	■	■	■	248	2.51	—										
		都市計画面積5.7ha																											
	A12-013	公園	一般	名古屋市	直接	名古屋市	—	—	都市公園等事業（富田公園）（5か年防公）	地域防災計画上、広域避難場所の位置づけのある都市公園整備 0.4ha	名古屋市	■	■				56	2.04	—										
		都市計画面積8.9ha																											
A12-014	公園	一般	名古屋市	直接	名古屋市	—	—	名古屋市都市公園安全・安心対策事業（5か年老朽）	健全度D判定等の緊要な対応が必要な遊戯施設等の改築（鶴が沢東公園等116箇所）	名古屋市	■	■	■	■	■	434	—	策定済											
	小計																			14,081									
	都市計画面積3.8ha																												
	小計																			2,191									
市街地整備事業	A13-015	都市防災	一般	名古屋市	直接	名古屋市	—	—	都市防災総合推進事業（昭和橋公園）	防災公園用地取得・整備 1.7ha	名古屋市	■	■	■	■	■	2,191	—	—										
		都市計画面積3.8ha																											
	小計																			2,191									
	小計																												

B 関連社会資本整備事業																				
基幹事業（大）	番号	事業	地域	交付	直接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		種別	種別	対象	間接							R02	R03	R04	R05	R06				
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
市街地整備事業	B13-001	都市防災	一般	名古屋市	直接	名古屋市	—	—	昭和橋公園整備	公園施設整備	名古屋市	■	■	■	■	■	50	—	—	
		避難地の整備とともに、遊戯施設・休養施設・管理施設等の公園施設を整備することにより、平常時における地域住民の憩いの場やレクリエーションの場となる都市公園を整備することができる。																		
												小計						50		
都市公園・緑地等事業	B12-002	公園	一般	名古屋市	直接	名古屋市	—	—	名西東西第10号線	米野公園の外周歩道整備	名古屋市		■	■			2	—	—	
		公園外周歩道を整備することにより災害時のスムーズな非難を促すことができる。																		
												小計						2		
											合計						52			

事後評価

○事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
名古屋市	令和7年7月～11月
	公表の方法 名古屋市HP上にて公表

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	<p>【指標①】公園・緑地の整備により「震災に強いまちづくり方針」において避難地に指定された都市公園のうち未整備となっている公園の整備が進んだ。</p> <p>【指標②】災害対策実施計画で避難地に位置づけられた公園における災害時の避難可能人数の増加は一部に留まったが、公園整備により、避難空間を確保し、市民の避難困難の解消が進んだ。</p> <p>【指標③】実施できた公園数は目標値が達成されていないが、植栽帯の再整備等を進めた公園では見通しが改善し、防犯性が向上した。</p> <p>【指標④】便所のバリアフリー化を進めることにより、バリアフリー適合率が向上した。</p> <p>【指標⑤】公園施設長寿命化計画に基づき、遊具を優先的に更新することで老朽化した公園施設の安全性が向上した。</p> <p>【指標⑥】公園施設長寿命化計画を新規策定し、計画的な施設更新、維持修繕を行っている。</p>
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	

○特記事項（今後の方針等）

引続き、避難地に位置づけられた公園・緑地について、「震災に強いまちづくり方針（平成27年1月策定）」や「災害対策実施計画」に基づき、市民の避難困難の解消に向けた整備を推進していく。

防犯性の向上については、「公園樹木健全化なごやプラン（令和7年10月策定）」に基づき、十分な地元調整のうえ、樹木の撤去・更新・剪定を実施していく。

また、福祉都市環境整備指針に基づく便所のバリアフリー化や、名古屋市公園施設長寿命化計画に基づき、計画的に老朽化施設の更新を行う。

○目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値／実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	最終目標値	88%
	最終実績値	88%
広域避難地または一次避難地に指定された都市公園186か所のうち、整備済み割合		
<p>予定通りに「震災に強いまちづくり方針」において避難地に指定された都市公園の整備が進み、目標値を達成した。 ※参考 最終目標値：163/186箇所、最終実績値：163/186箇所</p>		
2	最終目標値	58220人
	最終実績値	55720人
本計画において整備する公園の災害時の避難可能人数		
<p>用地交渉の難航で整備に想定より長期間を要したこと等により公園内に未整備の部分が残りと、供用することができない箇所があるため、目標値を達成できなかった。未整備の部分が残る公園については、令和6年度以降も、用地交渉や順次整備を進め、未整備となっている区域を解消し、避難人数の確保ができるよう、事業を継続して実施していく。</p>		
3	最終目標値	31%
	最終実績値	24%
都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業にて防犯性の向上する公園の割合		
<p>事業着手前の地元調整の結果、着手の遅れや実施困難となった公園があり、目標値を達成できなかった。また、令和6年度からは市単独費により事業を実施している。 ※参考 最終目標値：28/88箇所、最終実績値：21/88箇所</p>		
4	最終目標値	20%
	最終実績値	23%
都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業にて便所がバリアフリー適合となる公園の割合		
<p>予定を上回るペースで便所のバリアフリー化が進み、目標値を達成した。 ※参考値 最終目標値：113/574箇所、最終実績値：132/582箇所</p>		
5	最終目標値	35%
	最終実績値	43%
公園施設長寿命化対策支援事業にて施設更新する公園の割合		
<p>補正予算も活用しつつ、各区で毎年度着実に施設更新を実施したことで、目標値を達成した。 ※参考値 最終目標値：510/1,471箇所、最終実績値：647/1,493箇所</p>		

