

4 市街地の整備

4-1 市街地整備

1 合理的な土地利用の促進

4-1-0-1-1 土地利用の適正誘導					
事業名	事業内容	事業量等		進捗状況	所管局
		平成13～15年度計画	平成13～15年度実績		
市街化区域・市街化調整区域、用途地域などの見直し	人口、世帯数などの動向や土地区画整理事業等による宅地の供給状況などをふまえ、周辺の土地利用との調和に配慮しながら、都市計画における市街化区域・市街化調整区域、用途地域などを見直し	市街化区域・市街化調整区域の総見直し(第4回) 茶屋新田地区の市街化区域編入手続きの推進 用途地域等の全市見直しの検討 市街化調整区域の建築規制の見直し	市街化区域・市街化調整区域の総見直し(第4回) 関係機関との調整 都市計画基礎調査 用途地域等の全市見直しの作業着手 用途地域等の部分見直し 市街化調整区域の建築規制の見直しの検討		住宅都市局
地区計画制度の活用	きめ細かな土地利用の規制・誘導策である地区計画制度の積極的な活用 ・地区計画 ・再開発地区計画 ・住宅地高度利用地区計画 など	3 地区(千種台東地区での住宅地高度利用地区計画など)	13 地区(千種台東地区での住宅地高度利用地区計画など) 累計 39 地区		住宅都市局
建築協定の締結促進	住宅地としての環境の向上、商店街としての利便の維持増進などに向けて、地域住民による建築協定の締結を促進するとともに、活動を支援	新規地区の締結促進	新規締結 3 地区(徳川山町地区など) 累計 35 地区		住宅都市局

4 - 1 - 0 - 1 - 2 建築の指導・誘導

事業名	事業内容	事業量等		進捗状況	所管局
		平成13～15年度計画	平成13～15年度実績		
誘導的建築行政制度の活用	土地の有効かつ合理的な利用を促進するため、総合設計制度、総合的設計による一団地認定・連担建築物設計制度などの許可制度等を活用	制度の活用 総合設計制度の敷地規模等に応じた新しい誘導方策の検討	総合設計制度許可件数4件 一団地認定・連担建築物設計制度認定件数34件 指導基準見直し		住宅都市局
狭あい道路対策の推進	居住環境の改善や災害の防止をはかるため、幅員4mに満たない狭あい道路の建築基準法上の取り扱いについての情報を整備・提供	取り扱い方針の作成 情報の整備・提供	取り扱い方針の検討 情報の整備・提供		住宅都市局
違反建築物の防止・是正	建築物安全安心実施計画に基づき、建築物の安全性等の確保のための完了検査受検率の向上および違反建築物の防止・是正の強化	完了検査受検率の向上	完了検査受検率 延べ面積が100㎡を超える新築戸建て住宅91% 階数3以上かつ延べ面積が1,000㎡を超える大規模特殊建築物95%		住宅都市局

4 - 1 - 0 - 1 - 3 大規模低・未利用地の有効活用の促進					
事業名	事業内容	事業量等		進捗状況	所管局
		平成13～15年度計画	平成13～15年度実績		
民間の大規模低・未利用地の有効活用の促進	民間の大規模低・未利用地について、周辺の土地利用や環境など地域特性をふまえて有効活用を促進	相談・調整	相談・調整		住宅都市局はじめ関係局

	・千種二丁目地区 魅力的な都心居住を創造するとともに、都市再生のための拠点開発を促進	関係機関調整	関係機関調整 工場跡地開発に伴う新しい都市機能導入検討調査		
--	---	--------	----------------------------------	--	--

2 総合的で多様なまちづくりの推進

4-1-0-2-1 地区総合整備の推進					
事業名	事業内容	事業量等		進捗状況	所管局
		平成13～15年度計画	平成13～15年度実績		
地区総合整備の推進	公共施設の整備・改善、居住環境の整備・改善、都市機能の更新・強化など、市街地の整備課題が複合する地区において、住民の意向をふまえつつ、地区特性に応じ、区画整理、再開発などの事業、地区計画などの規制・誘導手法を複合的に展開し、総合的な整備を推進 (詳細は地区別に記載)	整備の推進 19地区(米野・名駅南地区など) 推進調査 3地区(中村、庄内、笠寺地区)	整備の推進 19地区(米野・名駅南地区など) -		住宅都市局はじめ関係局

4-1-0-2-2 市民によるまちづくりの支援					
事業名	事業内容	事業量等		進捗状況	所管局
		平成13～15年度計画	平成13～15年度実績		
名古屋都市センターにおける市民によるまちづくりの支援	名古屋都市センターに設置したまちづくり基金を活用し、市民による自主的なまちづくり活動に対して活動経費の一部を助成 地区総合整備地区内などにおける住民の主体的なまちづくり活動に対して活動経費の一部を助成	助成 24 団体 助成 12 団体	助成 42 団体 助成 11 団体		住宅都市局

4-1-0-2-3 町名町界整理・住居表示の推進					
事業名	事業内容	事業量等		進捗状況	所管局
		平成13～15年度計画	平成13～15年度実績		
町名町界の整理と住居表示の実施	地元住民の意向や地域の歴史・文化、従来の名称などに配慮しながら、町名町界整理、住居表示を実施 ・町名町界整理の実施 ・住居表示の実施	14 地区 578ha 5 地区 156ha	9 地区 462ha 3 地区 6ha		市民経済局

3 都市機能が集積し活気に満ちた都心域の形成

4-1-0-3-1 活気と魅力のある空間づくり

事業名	事業内容	事業量等		進捗状況	所管局
		平成13～15年度計画	平成13～15年度実績		
都心域で整備をはかる地区の整備推進	国際・広域交流の拠点都市にふさわしい商業・業務機能をはじめとするさまざまな都市機能の集積と土地の高度利用をはかるため、拠点地区の開発・整備をすすめるとともに、市街地の再開発を促進 (4-1-0-3-3から4-1-0-3-10において地区別に記載)	推進	推進		住宅都市局はじめ関係局
都心部(名古屋駅・栄周辺)将来構想の策定	名古屋駅周辺から栄周辺を中心とする都心部を、活気とホスピタリティに満ちた国際的な交流拠点として整備していくための将来構想の策定 ・名古屋駅周辺地区新世紀グラウンドビジョン ・栄周辺地区における長期的な将来構想	策定	策定		住宅都市局
組合等による市街地再開発事業の促進	国際・広域交流の拠点都市にふさわしい商業・業務機能をはじめとする都市機能の集積と土地の高度利用による良好な市街地環境形成のため、市街地の再開発事業を施行する組合等への指導・助成 ・大須30番地区 大須地区総合整備地区内における小規模敷地の統合による都心定住のための住宅、特徴ある商業・業務施設の整備 ・納屋橋西地区 納屋橋地区総合整備地区内における小規模街区の統合による都心定住のための住宅、商業・業務施設の整備 ・納屋橋東地区 納屋橋地区総合整備地区内における堀川周辺の立地特性を生かした土地の高度利用による商業・業務施設等の整備	完了 整備 関係機関調整	完了 建物除却 関係機関調整		住宅都市局

	・牛島南地区 名古屋駅地区における名古屋駅周辺の立地特性を生かした地下歩行者用通路など都市基盤整備および業務施設等の整備 ・栄三丁目地区 栄地区における都心の立地特性を生かした土地の高度利用による商業・業務施設の整備 ・千種駅南地区 筒井地区総合整備地区に隣接する千種駅の南における交通結節点の特性を生かした土地の高度利用による都心定住のための住宅、商業・業務施設の整備	整備	整備		
		整備	整備		
		整備	整備		
優良建築物等整備事業の促進	優良建築物等整備事業を活用した市街地の再開発の促進 ・名駅四丁目7番地区 ・栄三丁目30番地区	整備 完了	建物除却 完了		住宅都市局
～ に要する投資的事業費				6,861 百万円	
～ 実績				5,147 百万円	

4 - 1 - 0 - 3 - 2 都心居住の促進					
事業名	事業内容	事業量等		進捗状況	所管局
		平成13～15年度計画	平成13～15年度実績		
都心居住促進のための土地利用誘導策の活用	都心居住促進のための中高層階住居専用地区の活用など	土地利用誘導策の検討	都市計画手法の検討		住宅都市局
都心共同住宅供給事業	都心居住促進のために、都心地域とその周辺地域において、良質な中高層共同住宅を建設する民間事業者などに対する助成	1,350 戸	851 戸		住宅都市局
～ に要する投資的事業費				3,571 百万円	
～ 実績				3,460 百万円	

4 - 1 - 0 - 3 - 3 栄地区の整備					
事業名	事業内容	事業量等		進捗状況	所管局
		平成13～15年度計画	平成13～15年度実績		
栄地区の整備	栄公園地区(広場ゾーン)の整備 都心の新たなシンボルゾーンとして、バスターミナルを配置した立体型公園の整備	完了	完了		住宅都市局
	地下鉄栄駅と栄公園を結ぶ連絡通路の整備	完了	完了		緑政土木局
	栄角地の開発 商業・文化・情報などさまざまな機能が融合する象徴的な空間の創造をめざして、開発の検討を実施	事業手法の検討	事業手法の検討		交通局
～ に要する投資的事業費				6,709 百万円	
～ 実績				5,513 百万円	

4 - 1 - 0 - 3 - 4 名古屋駅地区の整備					
事業名	事業内容	事業量等		進捗状況	所管局
		平成13～15年度計画	平成13～15年度実績		
名古屋駅地区の整備	名古屋の玄関口にふさわしい魅力的で活気にあふれた街並みづくりをすすめるための、安全で快適な歩行者空間の整備 ・ささしまライブ24 関連事業としての笹島交差点地下横断施設の整備 ・駅前の歩行者空間の整備	整備計画策定	調査・検討		住宅都市局

4 - 1 - 0 - 3 - 5 米野・名駅南地区の整備(地区総合整備)					
事業名	事業内容	事業量等		進捗状況	所管局
		平成13～15年度計画	平成13～15年度実績		
米野・名駅南地区の整備	ささしまライブ24地区における土地区画整理事業による幹線道路等の都市基盤の整備を推進し、「国際歓迎・交流の拠点」の形成をめざして、国際的・広域的な商業・業務機能などの集積を誘導 太閤地区における幹線道路(椿町線)の整備と土地の有効利用による地区の活性化や魅力向上	大規模倉庫等の移転4戸 道路整備(鉄道横断部・区画道路) 進捗率 19% 用地取得 0.4ha 建物移転 22 戸	大規模倉庫等の移転3戸 道路整備(鉄道横断部・区画道路) 進捗率 10% 用地取得 0.16ha 建物移転 4 戸		住宅都市局

	米野地区における都市計画道路、老朽木造住宅密集地区および細街路の整備	まちづくり協議会設置	検討		
～ に要する投資的事業費				6,414 百万円	
～ 実績				3,473 百万円	

4 - 1 - 0 - 3 - 7 金山地区の整備(地区総合整備)					
事業名	事業内容	事業量等		進捗状況	所管局
		平成 13～15 年度計画	平成 13～15 年度実績		
金山地区の整備	広域交流拠点にふさわしい都市機能の集積をめざして、総合駅の北側の空間を人々が集う交流の場として整備	整備	金山北地区整備計画策定調査 公共施設の整備		住宅都市局
～ に要する投資的事業費				230 百万円	
～ 実績				17 百万円	

4 - 1 - 0 - 3 - 9 那古野地区の整備(地区総合整備)					
事業名	事業内容	事業量等		進捗状況	所管局
		平成 13～15 年度計画	平成 13～15 年度実績		
那古野地区の整備	那古野地区の桜通沿線における遊休地を含めた周辺土地の高度利用による地域の活性化の促進	民間等の主導による整備促進	民間等の主導による整備促進		住宅都市局

4 - 1 - 0 - 3 - 10 筒井地区の整備(地区総合整備)					
事業名	事業内容	事業量等		進捗状況	所管局
		平成 13～15 年度計画	平成 13～15 年度実績		
筒井地区の整備	新出来地区における土地区画整理事業による道路、公園などの都市基盤の整備、良好な居住環境の確保	建物移転完了 道路整備完了 進捗率 100%	建物移転 7 戸 道路整備 294m 公園整備 進捗率 100%		住宅都市局
	筒井地区における土地区画整理事業による道路、公園などの都市基盤の整備、良好な居住環境の確保	建物移転 60 戸 道路整備 320m 進捗率 60%	建物移転 53 戸 道路整備 316m 進捗率 61%		
	葵地区における土地区画整理事業による道路、公園などの都市基盤の整備、良好な居住環境の確保	建物移転 49 戸 道路整備 360m 進捗率 74%	建物移転 35 戸 道路整備 29m 進捗率 60%		
～ に要する投資的事業費				2,029 百万円	
～ 実績				2,096 百万円	

4 安全で快適な既成市街地の再生

4-1-0-4-1 密集市街地等の整備

事業名	事業内容	事業量等		進捗状況	所管局
		平成13～15年度計画	平成13～15年度実績		
密集市街地等の整備	道路、公園などの都市基盤が未整備な地区や老朽木造住宅密集地域において、安全で快適な既成市街地の再生をはかることによる良好な居住環境の確保と人口定住の促進 (4-1-0-4-3から4-1-0-4-14において地区別に記載)	推進	推進		住宅都市局

4-1-0-4-2 交通結節点などを中心とした地域の活性化

事業名	事業内容	事業量等		進捗状況	所管局
		平成13～15年度計画	平成13～15年度実績		
交通結節点などを中心とした地域の活性化	地域の中心となっている交通結節点において市街地再開発事業などにより、駅前広場などの整備、住宅の供給、商業施設の立地などによる土地の高度利用をすすめ、さまざまな機能の集積による地域の活性化を推進 (4-1-0-4-3から4-1-0-4-14において地区別に記載)	推進	推進		住宅都市局

4-1-0-4-3 大曽根地区の整備(地区総合整備)

事業名	事業内容	事業量等		進捗状況	所管局
		平成13～15年度計画	平成13～15年度実績		
大曽根地区の整備	大曽根地区における土地区画整理事業による幹線道路、駅前広場などの都市基盤の整備	建物移転完了 道路整備 1,677m 進捗率 98%	建物移転 21 戸 進捗率 83%		住宅都市局
		西駅前広場、自動車駐車場、自転車駐車場、雨水調整池の整備	自動車駐車場、自転車駐車場、雨水調整池の整備		緑政土木局
		ショッピングモールの整備	-		上下水道局

	大曽根駅前地区における再開発などによる商業施設等の整備	関係機関調整	関係機関調整		
	大曽根北地区における土地区画整理事業による道路など都市基盤の整備	建物移転 66 戸 道路整備 890m 進捗率 75%	建物移転 77 戸 道路整備 590m 進捗率 75%		
～ に要する投資的事業費				9,354 百万円	
～ 実績				3,009 百万円	

4 - 1 - 0 - 4 - 4 大幸南地区の整備					
事業名	事業内容	事業量等		進捗状況	所管局
		平成 13～15 年度計画	平成 13～15 年度実績		
大幸南地区の整備	文化・スポーツの拠点であるナゴヤドームの周辺において安全で快適に歩くことができる南北ペデストリアンデッキおよび大幸南線に沿った公開空地を整備	完了	完了		住宅都市局
～ に要する投資的事業費				298 百万円	
～ 実績				343 百万円	

4 - 1 - 0 - 4 - 5 小幡地区の整備(地区総合整備)					
事業名	事業内容	事業量等		進捗状況	所管局
		平成13～15年度計画	平成13～15年度実績		
小幡地区の整備	小幡駅前地区における市街地再開発事業による施設建築物の整備	完了	完了		住宅都市局
	都市計画道路や歩行者優先道路など居住環境の整備	完了	完了		
～ に要する投資的事業費				1,241 百万円	
～ 実績				1,109 百万円	

4 - 1 - 0 - 4 - 6 鳴海地区の整備(地区総合整備)					
事業名	事業内容	事業量等		進捗状況	所管局
		平成 13～15 年度計画	平成 13～15 年度実績		
鳴海地区の整備	鳴海駅前地区における名鉄名古屋本線の連続立体交差化と連携した市街地再開発事業による施設建築物の建設、駅前広場などの都市基盤の整備、商業機能の集積と住宅の供給	建物移転 32 戸 D 棟の整備 進捗率 39%	建物移転 27 戸 D 棟の整備 進捗率 24%		住宅都市局

	古鳴海停車場線(本町工区)の整備	建物移転 17 戸 道路整備 68m	建物移転 9 戸 用地取得 394 m ²		
～ に要する投資的事業費				8,516 百万円	
～ 実績				3,587 百万円	

4 - 1 - 0 - 4 - 7 有松地区の整備(地区総合整備)					
事業名	事業内容	事業量等		進捗状況	所管局
		平成 13～15 年度計画	平成 13～15 年度実績		
有松地区の整備	有松地区における土地区画整理事業による道路、公園などの都市基盤の整備	建物移転完了 道路整備 1,697m 進捗率 98%	建物移転 20 戸 道路整備 740m 進捗率 87%		住宅都市局
	有松駅前地区における市街地再開発事業による施設建築物の建設、駅前広場などの都市基盤の整備、商業機能の集積と住宅の供給	完了 駅前広場、道路整備完了	A 棟、B 棟の整備 駅前広場、道路整備		
	地区の幹線道路である有松線、敷田大久伝線の整備	道路整備 767m	道路整備 130m 建物移転 24 戸		
～ に要する投資的事業費				14,427 百万円	
～ 実績				8,042 百万円	

4 - 1 - 0 - 4 - 8 大高地区の整備(地区総合整備)					
事業名	事業内容	事業量等		進捗状況	所管局
		平成13～15年度計画	平成13～15年度実績		
大高地区の整備	大高駅前地区における土地区画整理事業による道路、公園などの都市基盤の整備、良好な居住環境の確保	建物移転24戸 道路整備480m 進捗率53%	建物移転34戸 道路整備193m 進捗率55%		住宅都市局
	大高北線の整備	建物移転2戸 道路整備81m	建物移転1戸 用地取得1,366㎡		
～ に要する投資的事業費				1,409 百万円	
～ 実績				1,549 百万円	

4 - 1 - 0 - 4 - 9 白鳥地区の整備(地区総合整備)					
事業名	事業内容	事業量等		進捗状況	所管局
		平成 13～15 年度計画	平成 13～15 年度実績		
白鳥地区の整備	日比野地区における市街地再開発事業による施設建築物と西町線の整備	A 街区(一部)の整備	保留床の処分 14 戸		住宅都市局

	住宅市街地整備総合支援事業による西町線の整備	用地取得 98m ² 道路整備完了	道路整備完了		
～ に要する投資的事業費				1,744 百万円	
～ 実績				486 百万円	

4 - 1 - 0 - 4 - 10 木場地区の整備					
事業名	事業内容	事業量等		進捗状況	所管局
		平成 13～15 年度 計画	平成 13～15 年度 実績		
木場地区の整備	大規模低・未利用地等の土地利用転換や高度利用を促進するため、木場地区における住宅市街地整備総合支援事業による地区幹線道路の整備と民間住宅の供給促進	道路整備 400m 民間住宅 700 戸の供給促進	道路整備 384m 民間住宅 259 戸の供給		住宅都市局
～ に要する投資的事業費				1,953 百万円	
～ 実績				987 百万円	

4 - 1 - 0 - 4 - 13 下之一色地区の整備(地区総合整備)					
事業名	事業内容	事業量等		進捗状況	所管局
		平成 13～15 年度 計画	平成 13～15 年度 実績		
下之一色地区の整備	下之一色南部地区における土地区画整理事業による防災性の向上と居住環境の改善	事業計画決定	区画整理事業調査 地質調査 意向把握調査		住宅都市局

5 計画的な新市街地の形成

4 - 1 - 0 - 5 - 1 土地区画整理事業などによる良好な宅地の供給					
事業名	事業内容	事業量等		進捗状況	所管局
		平成 13～15 年度 計画	平成 13～15 年度 実績		
計画的な新市街地の形成をはかる地区での整備推進	市街化区域内で道路、公園、下水道などの都市基盤が未整備となっている地域においては、組合施行の土地区画整理事業により都市基盤を整備し、良好な宅地の供給をはかるとともに、自然環境などと調和のとれた市街地の形成を促進 (4 - 1 - 0 - 5 - 3 から 4 - 1 - 0 - 5 - 5 において地区別に記載)	推進	推進		住宅都市局はじめ関係局

組合施行の 土地区画整 理事業の促 進	組合への指導監督、事業促進の ための各種事業費の助成・補助 や事業資金の無利子貸し付け 茶屋新田地区における組合施行 の土地区画整理事業の促進	設立認可 4 組合 換地処分 10 組合 事業費助成・補 助 18 組合 貸付金 5 組合 累計 設立認可 202 組合 換地処分 178 組合 組合設立促進	設立認可 2 組合 換地処分 5 組合 事業費助成・補 助 16 組合 貸付金 1 組合 累計 設立認可 200 組合 換地処分 173 組合 環境影響評価 手続き 都市計画手続 き		住宅都 市局
宅地開発の 規制・指導に 関する条例 の制定	都市計画法の改正に基づく市街 化調整区域内の既存宅地制度の 廃止および開発許可基準の作成 などの条例の制定	条例制定・施行	条例制定・施行		住宅都 市局
～ に要する投資的事業費					2,635 百万円
～ 実績					1,618 百万円

4 - 1 - 0 - 5 - 3 志段味地区の整備(地区総合整備)					
事業名	事業内容	事業量等		進捗状況	所管局
		平成13～15年度計画	平成13～15年度実績		
志段味地区の整備	居住、研究開発、商業などの機能が調和した「志段味ヒューマン・サイエンス・タウン」の建設をめざし、吉根地区、下志段味地区、中志段味地区、上志段味地区における組合施行の特定土地区画整理事業による都市基盤の整備および住宅地の供給	吉根地区 建物移転 道路整備 公園・緑地整備 進捗率 96%	吉根地区 建物移転 道路整備 公園・緑地整備 進捗率 95%		住宅都市局
		下志段味地区 建物移転 道路整備 宅地整地 進捗率 78%	下志段味地区 建物移転 道路整備 宅地整地 進捗率 75%		
		中志段味地区 建物調査 建物移転 宅地整地 進捗率 9%	中志段味地区 建物調査 建物移転 宅地整地 進捗率 5%		
		上志段味地区 建物移転 建物調査 進捗率 51%	上志段味地区 建物移転 進捗率 40%		
～ に要する投資的事業費				9,605 百万円	
～ 実績				6,879 百万円	

4 - 1 - 0 - 5 - 4 大高南地区の整備						
事業名	事業内容	事業量等		進捗状況	所管局	
		平成13～15年度計画	平成13～15年度実績			
大高南地区の整備	大高南地区における組合施行の特定土地区画整理事業による都市基盤の整備および住宅地の供給	建物移転 道路整備 進捗率 52%	建物移転 道路整備 進捗率 49%		住宅都市局	
～ に要する投資的事業費				1,185 百万円		
～ 実績				1,095 百万円		

4 - 1 - 0 - 5 - 5 千音寺地区の整備(地区総合整備)						
事業名	事業内容	事業量等		進捗状況	所管局	
		平成13～15年度計画	平成13～15年度実績			
千音寺地区の整備	千音寺地区における組合施行の土地区画整理事業の促進	地元合意形成 組合設立の促進	地区整備方針の見直し	—	住宅都市局	

6 魅力的な港・臨海域の形成

4-1-0-6-1 親しまれるウォーターフロントづくり

事業名	事業内容	事業量等		進捗状況	所管局
		平成13～15年度計画	平成13～15年度実績		
港・臨海域で整備をはかる地区での整備推進	築地地区から金城ふ頭地区に至る地域については、大規模な低・未利用地の有効活用などを促進するとともに、西名古屋港線や道路の整備にともなう沿線開発などを誘導することにより、良好な居住空間を確保しながら魅力的でにぎわいのあるウォーターフロントをめざして整備を推進 (4-1-0-6-2 から 4-1-0-6-4 において地区別に記載)	推進	推進		住宅都市局、名古屋港管理組合はじめ関係局

4-1-0-6-2 築地地区の整備(地区総合整備)

事業名	事業内容	事業量等		進捗状況	所管局
		平成13～15年度計画	平成13～15年度実績		
築地地区の整備	江川線、名古屋港線などの幹線道路の整備	稲荷橋の整備完了	稲荷橋の整備完了		住宅都市局
	稲荷公園周辺などにおけるセーフティライブロード事業の実施	道路整備550m	道路整備575m		
	中川運河に面した西倉地区と堀川右岸地区を結ぶ軸として、緑と水の憩いの空間づくりをめざすキャナルモールの整備	名古屋港線との交差部周辺の整備	-		
	旧防潮壁修景	旧防潮壁修景			
～ に要する投資的事業費					1,103 百万円
～ 実績					398 百万円

4-1-0-6-3 稲永地区の整備(地区総合整備)

事業名	事業内容	事業量等		進捗状況	所管局
		平成13～15年度計画	平成13～15年度実績		
稲永地区の整備	鴨浦地区における西名古屋港線新駅周辺のウォーターフロント開発整備手法の検討、土地利用の誘導および公共施設整備の推進	公共施設の整備	まちづくり計画検討 実施設計		住宅都市局
	梅ノ木線の整備	道路整備339m	道路整備192m		
～ に要する投資的事業費					737 百万円
～ 実績					275 百万円

7 個性的な都市景観の形成

4-1-0-7-1 地域特性を生かした景観づくり

事業名	事業内容	事業量等		進捗状況	所管局
		平成13～15年度計画	平成13～15年度実績		
都市景観整備地区の指定	すぐれた都市景観を創造・保全する必要がある地区を新たに都市景観整備地区として指定	指定1か所 金山地区	検討		住宅都市局
都市景観整備地区の整備	都市景観整備地区内の道路について、都市景観整備計画に基づき個性的で魅力あふれる道路を整備	四谷・山手通都市景観整備地区 茶屋ヶ坂牛 巻線 2,005m	四谷・山手通都市景観整備地区 茶屋ヶ坂牛 巻線 1,007m		緑政土木局 住宅都市局
～ に要する投資的事業費					191 百万円
～ 実績					127 百万円

4-1-0-7-2 都市の骨格となる景観づくり

事業名	事業内容	事業量等		進捗状況	所管局
		平成13～15年度計画	平成13～15年度実績		
景観ガイドプランの作成	幹線道路、河川などの景観基本軸や、拠点的な開発地域を対象に、地域特性に応じた景観を誘導するための景観ガイドプランを作成	作成 大津通など	検討		住宅都市局

4-1-0-7-3 道路空間等の景観整備

事業名	事業内容	事業量等		進捗状況	所管局
		平成13～15年度計画	平成13～15年度実績		
電線類の地中化	良好な都市景観と歩行者の交通安全の確保および都市災害の防止をはかるため、歩道が広く事業効果の高い道路において電線類の地中化を推進	施設延長 11.5km 累計 190.2km	施設延長 10.3km 累計 187km		緑政土木局
歴史的な景観に配慮した道路整備	古い家並みや寺社、道しるべなどが残されている区間において、沿道の雰囲気と調和した史跡案内板や街路灯などを整備	4 か所	1 か所 事業を廃止	—	緑政土木局

わかりやすい標識類の整備	車や歩行者などが安全で円滑に目的地に移動できるよう、道路に案内標識を設置 大型経路案内標識の設置 小型地点案内標識の設置 歩行者系案内サインの設置	30 基 1,200 基 28 基	37 基 1,470 基 50 基		緑政土木局
拠点施設周辺道路環境整備	主要な公共施設や観光施設周辺の道路の歩行者空間について、地域特性を生かしながらカラー舗装や街路灯設置などを実施し快適で魅力あるまちづくりを推進	整備 金山総合駅 周辺はじめ8 か所 累計 44 か所	整備 金山総合駅 周辺はじめ6 か所 累計 42 か所		緑政土木局
～ に要する投資的事業費				4,965 百万円	
～ 実績				4,787 百万円	

4 - 1 - 0 - 7 - 4 市民参加による景観づくり					
事業名	事業内容	事業量等		進捗状況	所管局
		平成 13～15 年度計画	平成 13～15 年度実績		
都市景観協定の締結促進	地域住民が地域の景観を守り、育てるために建築物、工作物、広告物などについて結ぶ協定の締結促進	促進	促進 累計 3 地区		住宅都市局
都市景観賞	市域内において、すぐれた都市景観の形成に寄与していると認められる建築物、工作物、広告物、その他の物件の表彰	実施	推薦・応募件数 545 件 表彰物件数 15 件		住宅都市局
屋外広告物に対する指導・誘導	違反広告物に対する是正指導 屋外広告物に対する意識高揚と啓発	実態調査 路上の違反広告物追放運動の見直し	実態調査 路上の違反広告物追放運動の見直し		住宅都市局

4 - 1 - 0 - 7 - 5 歴史的に重要な景観の保存					
事業名	事業内容	事業量等		進捗状況	所管局
		平成 13～15 年度計画	平成 13～15 年度実績		
都市景観重要建築物等の指定	都市景観上、重要な価値がある歴史的な建築物などを都市景観重要建築物等として指定するとともに、保存工事などに要する経費の一部を助成	指定にあたっての調査 助成の実施	- 助成 3 件		住宅都市局
～ に要する投資的事業費				13 百万円	
～ 実績				10 百万円	